

Organización: GADM Pastaza
Proyectos de Inversión

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene-Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
ORGANIZACIÓN: ADMINISTRATIVO													
En ejecución (Arrastre)													
110.73.0 7.01.001	20. Migración de archivos del sistema ficus alojados en base de datos postgresql a un servidor externo alifresco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	8.50 %	8.50 %	100.00 %
110.73.0 7.01.002	19.- Servicio de monitoreo y rastreo satelital para el parque automotor del GADM del Cantón Pastaza año 2022-2023	29,939.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	23.00 %	0.00 %
110.73.0 7.01.003	6. Contratación del Servicio e Infraestructura de Internet en Zonas Wifi Gratuitas	29,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	6.50 %	6.50 %	100.00 %
110.77.0 2.01.001	17.- Contratación de póliza de incendio y/o líneas aliadas, robo y/o asalto, equipo electrónico, vehículos, equipo y maquinaria, rotura de maquinaria, dinero y valores y responsabilidad civil para el período 2022-2023 del GADMCP	212,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
110.84.0 1.07.001 / 310.8 4.01.07. 001 / 12 0.84.01. 07.001 / 110.53 .07.04.001	8. Adquisición de Computadoras y Portátiles para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza	22,450.00	0.00	0.00	0.00	58,525.00	0.00 %	0.00 %	-58,525.00	260.69 %	0.00 %	75.00 %	0.00 %
110.84.0 1.07.001	9. Adquisición de Equipos Informáticos para las diferentes Dependencias del GADM Pastaza - I Etapa	54,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	10.00 %	10.00 %	100.00 %
110.84.0 1.07.002	10. Implementación y Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del GAD Municipal de Pastaza - Networking Etapa II	37,797.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	8.50 %	8.50 %	100.00 %
320.71.0 708.001 / 360.71 .0708.001	18.- Contratación de Póliza de Seguro de Vida de los Trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza Período 2022-2023	15,448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	71.00 %	71.00 %	100.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		402,430.35	0.00	0.00	0.00	58,525.00	0.00 %	0.00 %	-58,525.00	14.54 %			
Nuevos													
110.77.0 2.01.001	Contratación de póliza de incendio y/o líneas aliadas, robo y/o asalto, equipo electrónico, vehículos, equipo y maquinaria, rotura de	224,008.09	224,008.09	0.00	224,008.09	0.00	0.00 %	0.00 %	224,008.09	0.00 %	21.00 %	6.50 %	30.95 %

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	maquinaria, dinero y valores y responsabilidad civil para el periodo 2023-2024 del GADMCP												
110.84.0 1.07.002	21.- Adquisición de Tres Proyectores y Una Pantalla de Proyección para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza año 2023	5,376.00	5,376.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00 %	0.00 %	5,376.00	0.00 %	17.00 %	8.50 %	50.00 %
330.73.0 8.11.001	Adquisición de Materiales de Ferrería para Operación y Mantenimiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado (PRUEBA)	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	2,000.00	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Subtotal - Nuevos		231,384.09	231,384.09	0.00	231,384.09	0.00	0.00 %	0.00 %	231,384.09	0.00 %			
Subtotal - Administrativo		633,814.44	231,384.09	0.00	231,384.09	58,525.00	25.29 %	25.29 %	172,859.09	9.23 %			
ORGANIZACIÓN: AVALÚOS Y CATASTROS													
En ejecución (Arrastre)													
350.84.0 1.04.003 - 310.8 4.01.04. 001	Adquisición de estación total de última generación y GPS navegador	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
350.84.0 1.04.003	Adquisición de equipos GNSS topográficos para el GADMPastaza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,049.00	0.00 %	0.00 %	-6,049.00	40.33 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		30,840.00	0.00	0.00	0.00	6,049.00	0.00 %	0.00 %	-6,049.00	19.61 %			
Nuevos													
16.5.6.9	Adquisición de materiales de ferreteria para Operacion y mantenimiento de las redes de agua potable	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	1,000.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
Subtotal - Nuevos		1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	1,000.00	0.00 %			
Subtotal - Avalúos y Catastros		31,840.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,049.00	604.90 %	604.90 %	-5,049.00	19.00 %			
ORGANIZACIÓN: BOMBEROS													
Nuevos													
330.84.0 1.04	Adquisición de un equipo de estricación para el uso operativo del CBMCP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Subtotal - Nuevos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Subtotal - BOMBEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: CULTURA Y DEPORTES													
En ejecución (Arrastre)													
210.78.0 2.04.001	COMPOSICIÓN DE UNA OBRA ARTÍSTICA PICTÓRICA EN EL PUENTE PEATONAL DE LA CIUDAD DE PUYO PROMOVRIENDO LA AFIRMACIÓN INTERCULTURAL Y EL FOMENTO DE LA CULTURA E IDENTIDAD DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN PASTAZA	10,700.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00 %	0.00 %	10,700.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
210.78.0 2.04.003	05. CONV. Masificación del Deporte Adaptado Personas con Discapacidad Auditiva - Visual - Síndrome de Dawn - Físico - Lenguaje - Psicosocial en el cantón Pastaza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		20,700.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00 %	0.00 %	10,700.00	0.00 %			
Nuevos													
	Seguimiento y Monitoreo de procesos y actividades artísticas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	70.00 %	70.00 %
1010.00.	Torneo Infante juvenil	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	1,500.00	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Subtotal - Nuevos		1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	1,500.00	0.00 %			
Subtotal - Cultura y Deportes		22,200.00	12,200.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00 %	0.00 %	12,200.00	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: EMAPAST-EP													
En ejecución (Arrastre)													
330.75.0 1.01.002	18.- Operatividad de Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado-Acta de Transferencia de Recursos GAM Pastaza-EMAPAST-EP	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	6.50 %	0.00 %
330.78.0 1.03.002	12.- COT.-Sectorización del sistema de agua potable-Subsistema 1- Barrios: Pambay - Cdla. del Chofer - Obrero	391,785.31	176,303.40	0.00	176,303.40	0.00	0.00 %	0.00 %	176,303.40	0.00 %	100.00 %	10.00 %	10.00 %
330.78.0 1.03.002	13.- M.C. Sectorización del sistema agua potable-Subsistema 1.- Barrios: Miraflores-Intipungo-Cumanda-Libertad	118,687.45	23,737.49	0.00	23,737.49	0.00	0.00 %	0.00 %	23,737.49	0.00 %	90.00 %	10.00 %	11.11 %
330.78.0 1.03.002	14.-COT.-Sectorización del sistema de agua potable-Subsistema 1- Barrios: Libertad-Dorado	364,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	10.00 %	10.00 %
330.78.0 1.03.002	15.- M.C. Ampliación y Mejoramiento de la Red Sanitario-Barrio Mariscal	77,500.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	31,000.00	0.00 %	85.00 %	85.00 %	100.00 %
330.78.0 1.03.002	16.- M.C. Mejoramiento de la Red Sanitario- Barrio Juan Montalvo.	35,009.84	10,502.95	0.00	10,502.95	0.00	0.00 %	0.00 %	10,502.95	0.00 %	80.00 %	80.00 %	100.00 %
330.78.0 1.03.002	17.- M.C. Mejoramiento de la Red Sanitaria y Pluvial- Sector Eloy Alfaro 2.	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	85.00 %	85.00 %
330.78.0 1.03.002	19.- COT.- Construcción de la línea expresa de agua potable hacia la zona de expansión Tarquí.	615,003.12	615,003.12	0.00	410,002.08	0.00	0.00 %	0.00 %	615,003.12	0.00 %	50.00 %	18.50 %	37.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		2,115,003.12	856,546.96	0.00	651,545.92	0.00	0.00 %	0.00 %	856,546.96	0.00 %			
Subtotal - EMAPAST-EP		2,115,003.12	856,546.96	0.00	651,545.92	0.00	0.00 %	0.00 %	856,546.96	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: EMUVISP-EP													
Nuevos													
330.73.0 8.11.001	Adquisición de materiales de ferretería para construcción de las casas de la Urb. Municipal la Merced Etapa I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Subtotal - Nuevos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Subtotal - EMUVISP-EP		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: FINANCIERO													
Nuevos													
	Consultoría para el inventario, codificación y revalorización de los bienes de larga duración pertenecientes al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza	98,505.00	49,252.50	0.00	49,252.50	0.00	0.00 %	0.00 %	49,252.50	0.00 %	0.00 %	70.99 %	0.00 %
	PRUEBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)				Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023		
					Programado	Devengado	% Cump	% Cump Anual			Programado	Real	% Cump Anual
Subtotal - Nuevos		98,505.00	49,252.50	0.00	49,252.50	0.00	0.00 %	0.00 %	49,252.50	0.00 %			
Subtotal - Financiero		98,505.00	49,252.50	0.00	49,252.50	0.00	0.00 %	0.00 %	49,252.50	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS													
En ejecución (Arrastre)													
370.73.0 6.09.001	04. C.D. Auditoría ambiental en conjunción de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto: Estudio del Sistema Alcantarillado en la comunidad Chontoa, parroquia Canelos cantón y provincia de Pastaza	7,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	9.50 %	0.00 %
370.73.0 6.09.001	05.- C.D. Auditoría Ambiental en conjunción de cumplimiento del plan de manejo ambiental del proyecto: Gestión Integral de Desechos Peligrosos en el Relleno Sanitario de la ciudad Puyo, cantón y provincia Pastaza	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	10.00 %	0.00 %
370.73.0 6.09.001	08. Monitoreos y Análisis de la calidad de los recursos (Agua, Ruido, Suelo y Aire), en la fase de operación de los proyectos de responsabilidad del GAD Municipal del Cantón Pastaza.	13,517.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		29,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Nuevos													
	Cuenca Forestal del Cantón Pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Subtotal - Nuevos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Subtotal - Gestión Ambiental y Riesgos		29,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: NACIONALIDADES Y DESARROLLO LOCAL													
En ejecución (Arrastre)													
	18. Servicio de dotación de Internet satelital para tres comunidades del cantón Pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	90.00 %	0.00 %	0.00 %
	C.O.- Convenio específico de cooperación interinstitucional entre la corporación para el desarrollo de emprendimiento y la innovación social y gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón pastaza	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	23.00 %	0.00 %
	P.I.Monitoreo y Seguimiento de Proyectos Sociales y Sustentables - Personal Inversión	46,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
	P.I.Monitoreo y Seguimiento de Proyectos Sociales y Sustentables - Personal Inversión 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	60.00 %	45.00 %	75.00 %
	S.I. Adquisición de bombas para diferentes sistemas de agua del cantón Pastaza	13,282.40	13,282.40	0.00	13,282.40	0.00	0.00 %	0.00 %	13,282.40	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
340.75.0 1.07.001	02.- M.C. Reparación del sistema de agua de la cabecera parroquial de Montalvo, cantón y provincia de Pastaza	9,157.57	0.00	0.00	0.00	9,021.38	0.00 %	0.00 %	-9,021.38	98.51 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %
340.75.0 1.07.001	03.- M.C. Mejoramiento del sistema de agua en la	10,975.74	0.00	0.00	0.00	10,898.00	0.00 %	0.00 %	-10,898.00	99.29 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	comunidad Kuakash, parroquia Simón Bolívar, cantón y provincia de Pastaza												
340.75.0 1.07.001	04.- M.C. Mantenimiento del sistema de agua de la comunidad Achuar Mashient, parroquia Sarayacu, cantón y provincia de Pastaza	12,984.19	12,984.19	0.00	12,984.19	0.00	0.00 %	0.00 %	12,984.19	0.00 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
340.75.0 1.07.001	1.- M.C. Plan Maestro de agua potable para la zona rural en Chapintza	96,426.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	21.50 %	0.00 %
340.75.0 1.07.001	11.- I.C. Mejoramiento de las baterías sanitarias en la comunidad de Chumpi - Parroquia Simón Bolívar cantón y provincia de Pastaza	4,712.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
340.75.0 1.07.001 /340.75. 01.07.002	17.- M.C. Readecuación de la casa comunal y batería sanitaria comunitaria ubicada en la comunidad de Shuar Kumay, parroquia Simón Bolívar, cantón y provincia de Pastaza	21,544.56	21,544.56	0.00	21,544.56	0.00	0.00 %	0.00 %	21,544.56	0.00 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
340.75.0 1.07.002	12.- I.C. Mejoramiento de la infraestructura de la cabaña artesanal de la comunidad Sacha Wasi - parroquia Tarqui, cantón y provincia de Pastaza	6,719.39	6,719.39	0.00	6,719.39	4,991.62	74.29 %	74.29 %	1,727.77	74.29 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
340.75.0 1.07.004	15.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Fátima, para alcantarillado sanitario para la comunidad de Simón Bolívar	74,549.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	65.00 %	0.00 %
340.75.0 1.07.005	06.- CO. Convenio para delegación de competencias y transferencia de recursos al GAD Parroquial Rural de Fátima, para la construcción de cinco proyectos en la parroquia Fátima, cantón y provincia de Pastaza	108,260.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	62.00 %	24.00 %	38.71 %
340.75.0 1.07.005	13.- CO. Convenio para transferencia de competencias y recursos al GAD Parroquial Rural El Triunfo para la implementación de 6 baterías sanitarias comunitarias para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidades	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	32.00 %	0.00 %
340.75.0 1.07.006	16.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Montalvo, para sistema de agua segura para la comunidad Mangu Urku	67,313.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	65.00 %	57.00 %	87.69 %
340.75.0 1.07.007	07.- CO. Convenio para delegación de competencias y transferencia recursos al GAD Parroquial Rural de Montalvo para el mantenimiento del sistema de agua potable para la comunidad de Capawari	109,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	62.00 %	24.00 %	38.71 %

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023			
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual	
	parroquia Montalvo, cantón y provincia de Pastaza													
340.75.0 1.07.007	10.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pomona, para el Alcantarillado sanitario y pluvial de la comunidad El Porvenir	85,000.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00 %	0.00 %	-42,500.00	50.00 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %	
340.75.0 1.07.008	04.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Río Corrientes, para el proyecto de agua potable para la comunidad rural de Yutsuntsa, año 2020	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	65.00 %	65.00 %	100.00 %	
340.75.0 1.07.009	05.- CO. Convenio para delegación de competencias y transferencia recursos al GAD Parroquial Rural de Río Corrientes para la construcción de baterías sanitarias en la comunidad Makusar, parroquia Río Corrientes, cantón y provincia de Pastaza	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	23.00 %	23.00 %	100.00 %	
340.75.0 1.07.009	06.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Río Tigre, para el proyecto de agua en la comunidad Santa Rosa	79,135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	65.00 %	65.00 %	
340.75.0 1.07.010	07.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sarayacu, para la ejecución de proyectos de Saneamiento Ambiental y Servicios Básicos en varias comunidades	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	32.00 %	32.00 %	100.00 %	
340.75.0 1.07.011	13.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Simón Bolívar, para la construcción del sistema de agua potable en la comunidad de Yantana	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	65.00 %	65.00 %	100.00 %	
340.75.0 1.07.012	01.- CO. Convenio para transferencia de competencias y recursos al GAD Parroquial Rural de Simón Bolívar para la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario cabecera parroquial Musullacta, parroquia Simón Bolívar, cantón y provincia de Pastaza	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	90,000.00	0.00 %	100.00 %	65.00 %	65.00 %	
340.75.0 1.07.012	09.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tarqui, para la construcción de baterías sanitarias en algunas comunidades de la parroquia	82,863.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	57.00 %	0.00 %	
340.75.0 1.07.013	11.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial	75,892.86	0.00	0.00	0.00	37,946.03	0.00 %	0.00 %	-37,946.03	50.00 %	0.00 %	57.00 %	0.00 %	

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	Rural de Teniente Hugo Ortiz, para la construcción de Unidades Básicas Sanitarias												
340.75.0 1.07.016	09.- CO. Convenio para delegación de competencias y transferencia recursos al GAD Parroquial Rural de Teniente Hugo Ortiz par la construcción y mantenimiento de cuatro proyectos , en la parroquia Teniente Hugo Ortiz, cantón y provincia de Pastaza	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	24.00 %	24.00 %	100.00 %
340.75.0 1.07.016	10.- CO. Convenio para delegación de competencias y transferencia recursos al GAD Parroquial Rural de Canelos, para mantenimiento de dos proyectos, en la parroquia Canelos, cantón y provincia de Pastaza	109,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	23.00 %	23.00 %	100.00 %
340.75.0 1.07.016	13.- CO. Convenio para delegación de competencias y transferencia recursos al GAD Parroquial Rural de Pomona, para la construcción de una torre de observación para el aprovechamiento del patrimonio natural y potencial turístico de la parroquia Pomona	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	44.00 %	0.00 %
340.75.0 1.07.016	15.- CO. Convenio para delegación de competencias y transferencia recursos al GAD Parroquial Rural de El Triunfo, para la Repotenciación, mantenimiento y reparación del sistema de bombeo de agua en la cabecera parroquial, Bolivar, Independencia, Libertad	100,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	24.00 %	24.00 %	100.00 %
340.75.0 1.07.016	16.- CO. Convenio para delegación de competencias y transferencia recursos al GAD Parroquial Rural de Diez de Agosto, para el mantenimiento de dos proyectos de sistema de agua en la parroquia Diez de Agosto	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	24.00 %	24.00 %	100.00 %
340.75.0 1.07.016	08.- CO. Convenio para delegación de competencias y transferencia recursos al GAD Parroquial Rural de Sarayacu para la construcción de tres proyectos en la parroquia Sarayacu, cantón y provincia de Pastaza	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	23.00 %	23.00 %	100.00 %
340.75.0 1.07.016	14.- CO. Convenio para delegación de competencias y transferencia recursos al GAD Parroquial Rural de Río Tigre, para proyecto de sistema de agua en la comunidad de Yandana Entsa, parroquia Río Tigre, cantón y provincia de Pastaza	80,978.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	24.00 %	23.00 %	95.83 %

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
340.7501 07.001.1 6.01	24.- MC Construcción de la infraestructura pública para fomentar el turismo comunitario mediante talleres de Artes Plásticas para la elaboración de Mocawas, Cuerpos Pintados-Danzas tradicionales en la parroquia Veracruz.	221,858.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	67.50 %	54.50 %	80.74 %
340.7501 07.001.1 6.01	51.- MC Repotenciación del Sistema de Agua Potable en la comunidad de Tsuraku perteneciente a la parroquia Simón Bolívar, cantón y provincia de Pastaza.	123,009.10	102,207.99	0.00	102,207.99	0.00	0.00 %	0.00 %	102,207.99	0.00 %	90.00 %	58.00 %	64.44 %
340.84.0 1.04.004	19.- M.C. Proceso de adquisición de carpas para Ferias de Emprendimiento y Otros a nivel Cantonal	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		2,574,966.42	246,738.53	0.00	246,738.53	105,357.03	42.70 %	42.70 %	141,381.50	4.09 %			
Nuevos													
340.7501 07.001.1 6.01	23.- MC Repotenciación y mejoramiento del sistema de agua de la comunidad Charapacocha, cantón y provincia de Pastaza.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	22.00 %	0.00 %	0.00 %
Subtotal - Nuevos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Subtotal - Nacionalidades y Desarrollo Local		2,574,966.42	246,738.53	0.00	246,738.53	105,357.03	42.70 %	42.70 %	141,381.50	4.09 %			
ORGANIZACIÓN: OBRAS PÚBLICAS													
En ejecución (Arrastre)													
	31.- Adquisición de repuestos, accesorios y materiales para stock de bodega general y efectuar mantenimientos preventivos, correctivos de vehículos livianos, pesados, recolectores y maquinaria del GADM-PASTAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	32.- Adquisición de materiales y suministros de stock de bodega general para realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los diferentes vehículos livianos, pesados y maquinaria del GADM-PASTAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	10.00 %	0.00 %
	33.- Adquisición de repuestos y servicio técnico para repotenciar el rodillo vibro compactador liso Caterpillar CS533E de propiedad del GADM-PASTAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	41.- COT.- Construcción de espacios cubiertos a nivel cantonal	348,994.89	311,602.58	0.00	311,602.58	0.00	0.00 %	0.00 %	311,602.58	0.00 %	100.00 %	77.00 %	77.00 %
	Adquisición de baterías, cables de batería, bornes, almohadillas antisulfatantes, agua destilada y acidulada para stock de bodega general y reemplazar en los diferentes vehículos livianos, pesados y maquinaria del	13,915.00	13,915.00	0.00	13,915.00	13,915.00	100.00 %	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	parque automotor del GADM-PASTAZA												
	Construcción, reconstrucción, de mangueras de alta presión con sus respectivos acoples y/o accesorios para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos del equipo caminero, recolectores, maquinaria, vehículos y máquinas herramientas del GADM-PASTAZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	7.50 %	0.00 %
	Contratación de Servicio de Remachada de Zapatas en medias STD, 1X y 2X para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos de volquetes, recolectores y camiones del GADM-PASTAZA	23,973.00	5,136.16	0.00	5,136.16	5,136.16	100.00 %	100.00 %	0.00	21.42 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
310.73.0 6.01.002 .16.01	43.- LIC.- Complementación de los Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos para el mejoramiento, ampliación e implementación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo.	134,829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	55.00 %	55.00 %
310.7306 01.002	36.- C.E Fiscalización de la construcción a nivel de carpeta asfáltica, alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Juan Montalvo de la ciudad de Puyo	95,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	23.50 %	10.50 %	44.68 %
330.75.0 1.01.004	04.- LIC. Ampliación, mejoramiento, rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial, sanitario con tratamiento de aguas servidas de la cabecera parroquial de Veracruz, del cantón y provincia de Pastaza	1,401,982.37	331,359.92	0.00	331,359.92	232,803.54	70.26 %	70.26 %	98,556.38	16.61 %	90.00 %	59.10 %	65.67 %
330.75.0 1.01.006	21.- COT. Ampliación, mejoramiento y rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial, sanitario con tratamiento de aguas servidas de la cabecera parroquial de 10 de Agosto de cantón y provincia de Pastaza	608,155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	75.00 %	0.00 %
330.75.0 1.01.007	24.- LIC. Ampliación, mejoramiento y rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial, sanitario con tratamiento de aguas servidas de la cabecera parroquial de Veracruz del cantón y provincia de Pastaza	1,570,098.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	17.50 %	0.00 %
340.7501 07.001.1 6.01	45.- MC Reorientación del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Chapintza parroquia Simón Bolívar.	77,598.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	26.00 %	26.00 %	100.00 %
360.75. 05.01.019	09.- M.C. Culminación del espacio cubierto en la	87,988.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023			
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual	
	comunidad de San Ramón, parroquia 10 de Agosto.													
360.73.0 8.03.001 - Combu stibles y Lubric antes / 360.73.0 8.03.002 - Combu stibles y Lubric antes - Servicio s de San eamiento Ambient al FDSA / 340.73 .08.03.0 01 - Com bustible s y Lubr icantes	28.- Provisión de combustible para los vehículos y maquinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza	360,187.50	330,171.93	0.00	210,109.41	82,821.82	39.42 %	25.08 %	247,350.11	22.99 %	58.00 %	50.00 %	86.21 %	
360.73.0 8.11.001 , 360.73 .14.06.0 01, 360. 84.01.04 .004	34.- Adquisición de materiales, herramientas, equipos y maquinaria para las diferentes áreas de la Dirección de Obras Públicas.	231,300.00	231,300.00	0.00	231,300.00	0.00	0.00 %	0.00 %	231,300.00	0.00 %	20.00 %	0.00 %	0.00 %	
360.7306 04.001.1 6.01	49.- CDC Fiscalización externa para construcción del área deportiva municipal del sector el Paraíso, barrio Nuevos Horizontes, ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza	9,447.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	23.00 %	10.00 %	43.48 %	
360.7306 04.001.1 6.01	50.- CDC Fiscalización Externa para el Proyecto Construcción del espacio público y deportivo "Jesús Obrero" barrio Obrero ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza.	16,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	23.00 %	0.00 %	0.00 %	
360.7308 03.000.1 6.01	Provisión de combustibles para los vehículos y maquinarias del GADMC Pastaza, período 2021-2022	299,755.58	0.00	0.00	0.00	16,244.42	0.00 %	0.00 %	-16,244.42	5.42 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
360.75.0 1.01.005	17.- M.C. Suministro e instalación de tubería de agua potable PVC-P de 110MM y 63MM para la ampliación y mejoramiento de la red de distribución, sector Los Anturios Belleza Amazónica del barrio La Unión	97,304.67	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00 %	0.00 %	-5,975.00	6.14 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %	
360.75.0 1.05.001	46.- M.C. Adoquinado y alcantarillado pluvial de varias calles del sector El Cisne, parroquia Puyo, cantón y provincia de Pastaza	178,880.64	0.00	0.00	0.00	79,857.42	0.00 %	0.00 %	-79,857.42	44.64 %	100.00 %	95.00 %	95.00 %	
360.75.0 1.05.001.	37.- M.C Construcción a nivel de carpeta asfáltica, alcantarillado sanitario y pluvial	1,771,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	90.00 %	62.50 %	69.44 %	

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	del barrio Juan Montalvo de la ciudad de Puyo												
360.75.0 1.05.002	18.- COT. Asfalto e infraestructura sanitaria de las calles Cueva de los Tayos y Cabo Vicente Rosero Palacios, barrio Las Palmas, parroquia Puyo, cantón y provincia de Pastaza	268,171.32	0.00	0.00	0.00	52,045.65	0.00 %	0.00 %	-52,045.65	19.41 %	100.00 %	89.00 %	89.00 %
360.75.0 1.05.002	19.- COT. Construcción de asfalto e infraestructura sanitaria y pluvial de la calle Demetrio Aguilera (desde calle Carlos Arizaga hasta el puente sector El Cisne) barrio Juan Montalvo, parroquia Puyo, cantón y provincia de Pastaza	262,535.51	50,079.26	0.00	50,079.26	70,896.31	141.57 %	141.57 %	-20,817.05	27.00 %	95.00 %	80.00 %	84.21 %
360.75.0 1.05.002	35 M-C" Asfalto, infraestructura hidrosanitaria, agua potable y aceras en al via tarqui tramo desde el puente río pindo grande hasta la av.13 de abril"	384,934.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	89.00 %	67.00 %	75.28 %
360.75.0 1.05.002	38.- COT. Asfaltado e infraestructura hidrosanitaria de varias calles de la Ciudadela Pastaza y barrio Nuevos Horizontes, ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza	575,680.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 1.05.004	22.- M.C. Adoquinado varias calles del sector casas del municipio Barrio Juan Montalvo, parroquia Puyo, cantón y provincia de Pastaza	61,552.45	0.00	0.00	0.00	9,128.95	0.00 %	0.00 %	-9,128.95	14.83 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
360.75.0 1.07.017	09.- M.C. Construcción de baterías sanitarias, bar, cubierta e iluminación en la cancha de césped sintético Miraflores	31,791.92	0.00	0.00	0.00	890.34	0.00 %	0.00 %	-890.34	2.80 %	100.00 %	97.50 %	97.50 %
360.75.0 1.07.017	30.- COT. Regeneración de área verde y espacio público en las Avenidas El Oro y Galápagos, barrio Ciudadela del Chofer, ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza	418,688.28	418,688.28	0.00	319,288.98	113,380.16	35.51 %	27.08 %	305,308.12	27.08 %	68.00 %	68.00 %	100.00 %
360.75.0 1.07.017	34.- M.C. Remodelación e implementación de Aulas - Taller en el barrio Cumandá, cantón y provincia de Pastaza	41,981.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.017	50.- M.C. Construcción de parada de buses de transporte intracantonales en las calles Manabí entre la calle Pichincha y calle Cotopaxi, calle Remigio Crespo Toral entre la calle Salvador Allende y Hermelinda Urvina, calle Gonzales Suarez entre la calle	22,375.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.018	25.- M.C. Mantenimiento y adecuación en tubería de agua en la vía a la Sucre, parroquia Simón Bolívar, cantón y provincia de Pastaza	16,633.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	90.00 %	10.00 %	11.11 %
360.75.0 1.07.018	26.- M.C. Adecuación de complejo deportivo sector	69,985.65	0.00	0.00	0.00	15,923.48	0.00 %	0.00 %	-15,923.48	22.75 %	90.00 %	25.00 %	27.78 %

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023			
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual	
	Vasconez Sevilla, calle Jutzos y de las Acacias, cantón y provincia de Pastaza													
360.75.0 1.07.018	38.- M.C Construcción de infraestructura comunitaria	74,387.11	44,947.75	0.00	44,947.75	0.00	0.00 %	0.00 %	44,947.75	0.00 %	100.00 %	21.00 %	21.00 %	
360.75.0 1.07.019	23.- M.C. Construcción del puente colgante peatonal sobre el río Puyo, sector paseo turístico, cantón y provincia de Pastaza	133,927.89	133,927.89	0.00	133,927.89	48,913.30	36.52 %	36.52 %	85,014.59	36.52 %	90.00 %	85.00 %	94.44 %	
360.75.0 1.07.019	42.- COT.- Adecuación de Areas Recreativas en la Zona Urbana	424,661.10	424,661.10	0.00	169,864.40	169,864.40	100.00 %	40.00 %	254,796.70	40.00 %	26.00 %	6.00 %	23.08 %	
360.75.0 1.07.025	28.- M.C. Protección puente barrio Miraflores, calle Fernando Maldonado	42,737.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	95.00 %	95.00 %	
360.75.0 1.07.025	29.- M.C. Muro de gaviones en la Avenida Brasilia, Sector El Paico, parroquia Puyo, cantón y provincia de Pastaza	18,156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	97.50 %	0.00 %	
360.75.0 1.07.025	30.- M.C. Construcción de muro de gaviones en el río Pambay , cantón y provincia de Pastaza	71,584.32	0.00	0.00	0.00	1,619.86	0.00 %	0.00 %	-1,619.86	2.26 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %	
360.75.0 1.07.025	31.- M.C. Puente peatonal L=12.00 m barrio Miraflores calle Fidel Rodríguez, ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza	24,120.03	0.00	0.00	0.00	549.95	0.00 %	0.00 %	-549.95	2.28 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %	
360.75.0 1.07.025	32.- M.C. Alcantarilla cajon barrio Las Palmas calle Manuela Cañizares, parroquia Puyo, cantón y provincia de Pastaza	34,255.44	0.00	0.00	0.00	307.66	0.00 %	0.00 %	-307.66	0.90 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
360.75.0 1.99.001 .16.01	47.- MC Construcción del Área Deportiva Municipal del sector Paraíso, calle Cumandá y Río Chico, Barrio Nuevos Horizontes, ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	28.00 %	23.00 %	82.14 %	
360.75.0 5.01.004	27.- M.C. Construcción de dos reductores de velocidad en la calle Naldo Campos, barrio La Merced, parroquia Puyo, cantón y provincia de Pastaza	3,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	10.00 %	0.00 %	
360.75.0 5.01.007	29.- M.C. Adecuación y remodelación de espacios en la Unidad Educativa PCEI 13 de Abril, ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
360.7501 05.002.1 6.01	46.- COT Asfalto de las calles del sector Atenas del Barrio El Recreo	925,769.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	80.00 %	80.00 %	100.00 %	
360.7501 05.003.1 6.01	51.- MC Adoquinado e infraestructura sanitaria y pluvial de las calles Adolfo Almeida-Aparicio Albán-Pablo Echeverría de la Coop. Galo Plaza	162,037.07	162,037.07	0.00	162,037.07	0.00	0.00 %	0.00 %	162,037.07	0.00 %	79.50 %	79.50 %	100.00 %	
360.7501 07.018.1 6.01	44.- MC Adecuación, Mantenimiento y Construcción de Infraestructura de Espacios Públicos	95,667.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	24.00 %	4.00 %	16.67 %	

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
360.7501.99.001.16.01	48.- COT.- Construcción del Espacio Público y Deportivo "Jesús Obrero", barrio Obrero ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza.	372,857.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	80.00 %	58.00 %	72.50 %
360.7505.01.009.16.01	52.- COT Remodelación del complejo deportivo del barrio Libertad, de la ciudad de Puyo cantón y provincia de Pastaza.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	28.00 %	0.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		11,865,685.96	2,457,826.94	0.00	1,983,568.42	920,273.42	46.39 %	46.39 %	1,537,553.52	7.76 %			
Nuevos													
	40.- IC.- Reparación del upc barrio méxico ciudad de puyo cantón y provincia de pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	53.- C.O Construcción del puente sobre el río pindo grande, barrio las palmas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	96.50 %	8.00 %	8.29 %
	54.- COT Adecuación del sistema eléctrico en la infraestructura del parque juan montalvo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	89.00 %	0.00 %	0.00 %
	PRUEBA CURSO	6,300.00	6,300.00	9,000.00	6,300.00	0.00	0.00 %	0.00 %	6,300.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
330.73.08.11.001	mantenimiento aula taller comunidad palimbe pt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
360.75.05.01.007	39.- I.C Adecuación de espacio cubierto en las instalaciones de la federación de pastaza.	13,261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	30.50 %	0.00 %
partida presupuestaria	pruebaaa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00 %
partida presupuestaria	XXXXXXXX	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Subtotal - Nuevos		19,571.45	6,300.00	9,000.00	6,300.00	0.00	0.00 %	0.00 %	6,300.00	0.00 %			
Subtotal - Obras Públicas		11,885,257.41	2,464,126.94	9,000.00	1,989,868.42	920,273.42	46.25 %	37.35 %	1,543,853.52	7.74 %			
ORGANIZACIÓN: PLANIFICACIÓN													
En ejecución (Arrastre)													
310.73.06.01.001	08.- C.D Evaluación, diagnóstico y diseños definitivos arquitectónicos y de ingenierías de infraestructura hidro-sanitaria, hidromecánicos, hidrológicos, topográficos, eléctricos, parque urbano recreacional Río Pambay	26,606.75	0.00	0.00	0.00	26,606.75	0.00 %	0.00 %	-26,606.75	100.00 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %
310.73.06.01.002	25.- L.C. Estudios para la repotenciación del sistema de agua potable de la parroquia Teniente Hugo Ortiz y demás comunidades que puedan ser abastecidas por este sistema de agua, cantón y provincia de Pastaza	73,160.78	73,160.78	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	73,160.78	0.00 %	35.00 %	30.00 %	85.71 %
310.73.06.01.002	26.- C.D. Fiscalización de los Estudios para la repotenciación del sistema de agua potable de la parroquia Teniente Hugo Ortiz y demás comunidades que puedan ser abastecidas por este sistema de agua, cantón y provincia de Pastaza	6,353.59	6,353.59	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	6,353.59	0.00 %	30.00 %	11.00 %	36.67 %

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
310.73.0 6.01.002	29.- L.C. Complementación de los estudios definitivos de factibilidad y diseños definitivos para el mejoramiento, ampliación e implementación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo	135,770.00	135,770.00	0.00	135,770.00	0.00	0.00 %	0.00 %	135,770.00	0.00 %	75.00 %	11.00 %	14.67 %
310.73.0 6.01.010	28.- C.D. Estudio y diseño definitivo del parque central de la parroquia Simón Bolívar, cantón y provincia de Pastaza	17,500.00	17,857.14	0.00	17,857.14	0.00	0.00 %	0.00 %	17,857.14	0.00 %	90.00 %	23.50 %	26.11 %
310.73.0 6.05.022	27.- I.C. Servicios de levantamiento topográfico vial e hidrosanitario de varias calles y pasajes del barrio La Merced y sector Plaza Aray, cantón y provincia de Pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
310.73.0 7.01.004	23. L.C. Sistema de Gestión de Procesos en Línea - Planificación (Etapa 1)	25,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	100.00 %	100.00 %	0.00	50.00 %	0.00 %	35.00 %	0.00 %
310.84.0 1.04.001	24.- I.C. Adquisición de un equipo topográfico: estación total para el GADM-Pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
310.84.0 3.01.001	15.- DUP. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio de la Sra. Chariguamán Quinteros Magali Fernanda afectada un área total de 834.74 m2, por el proyecto planta de tratamiento y conducción del sistema de alcantarillado de la comunidad El Rosal	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	35.00 %	35.00 %
310.84.0 3.01.001	17.- DUP. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio de la Sra. Samaniego Yambay Elisa Matilde con un área total de 12.77 Has, para el proyecto protección de fuente hídrica en el sector Marianitas	38,850.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	10.00 %	10.00 %
310.84.0 3.01.001	18.- DUP. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio de la Sra. Samaniego Yambay Carmen con un área total de 12,708189 Has, para el proyecto protección de fuente hídrica en el sector Marianitas	43,962.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	10.00 %	0.00 %
310.84.0 3.01.001	19.- DUP. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio de la Sra. Oña Cardenas Silvia Beldad, con un área total de 44.474,58 m2, por afectación de cruce de tubería en la parroquia Fátima, cantón y provincia de Pastaza	45,319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	35.00 %	0.00 %
310.84.0 3.01.001	20 DUP. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio del Sr. Meza Arcos Paco Edmundo con un área total de 271.38 m2, por afectación de cruce de tubería en el barrio	27,146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	35.00 %	35.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	Libertad, parroquia Puyo, cantón y provincia de Pastaza												
310.84.0 3.01.001	21.- DUP. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio de la Sra. Peralta Manzano Elvia Teresa con un área total de 400.00 m2, por afectación de trayectoria de estero en el barrio Vicentino perteneciente a la parroquia Puyo	35,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	37.00 %	0.00 %
310.84.0 3.01.001	22.- DUP Pago por declaratoria de utilidad pública del predio de los herederos Freire Uriarte Luis Sergio, con un área total de 792.07 m2, para el proyecto de asfalto de la calle Cerro Sumaco, barrio Mariscal	23,065.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	37.00 %	0.00 %
310.84.0 3.01.001	31.- DUP. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio de la Sra. Samaniego Yambay Elisa Matilde con una área de 43.356,06 m2 por protección de fuente hídrica en el sector marianitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	16.00 %	16.00 %
310.84.0 3.01.001	32.-DPU Pago por declaratoria de utilidad pública del predio de la Sra. Samaniego Yambay Carmen con una área de 37.969,31 m2 por protección de fuente hídrica en el sector marianitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	8.50 %	8.50 %
510.96.0 2.01.001	11.- L.C. Estudios para la repotenciación del sistema de agua potable de la parroquia Teniente Hugo Ortiz y demás comunidades que puedan ser abastecidas por este sistema de agua, cantón y provincia de Pastaza	73,810.37	73,810.37	0.00	73,810.37	0.00	0.00 %	0.00 %	73,810.37	0.00 %	0.00 %	10.00 %	0.00 %
510.96.0 2.01.001	12.- C.D. Fiscalización de los "Estudios para la repotenciación del sistema de agua potable de la parroquia Teniente Hugo Ortiz y demás comunidades que puedan ser abastecidas por este sistema de agua, cantón y provincia de Pastaza"	13,455.66	13,455.66	0.00	13,455.66	0.00	0.00 %	0.00 %	13,455.66	0.00 %	0.00 %	10.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		585,781.56	332,907.54	0.00	253,393.17	39,106.75	15.43 %	15.43 %	293,800.79	6.68 %			
Nuevos													
	34 DUP.- Pago por declaratoria de utilidad pública del predio del Sr Lascano Coello Washignton Eduardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	26.00 %	0.00 %
001.002. 003	Adquisición de pintura para mantenimiento de la vía publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
310.73.0 4.02.006	30.- Proyecto de operación y mantenimiento del Parque Tarifado	193,000.00	112,479.17	0.00	112,479.17	0.00	0.00 %	0.00 %	112,479.17	0.00 %	100.00 %	64.00 %	64.00 %
310.7306 01.002.1 6.01	35.- CDC Estudios definitivos: Alcantarillado Recreo y zona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	16.00 %	0.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
310.84.0 3.01.001	de expansión urbana vía Tarqui parroquia Puyo. 33 DUP.- Pago por declaratoria de utilidad pública del predio del Sr. Alvarez Jara Luis Vicente con una área de 334.11 m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	90.00 %	28.00 %	31.11 %
Subtotal - Nuevos		193,000.00	112,479.17	0.00	112,479.17	0.00	0.00 %	0.00 %	112,479.17	0.00 %			
Subtotal - Planificación		778,781.56	445,386.71	0.00	365,872.34	39,106.75	10.69 %	8.78 %	406,279.96	5.02 %			
ORGANIZACIÓN: PROCURADURÍA SÍNDICA													
Nuevos													
330.73.0 8.11.001	Adquisición de materiales de ferretería para mantenimiento de señalización horizontal y vertical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Subtotal - Nuevos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Subtotal - Procuraduría Sindica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: REGISTRO DE LA PROPIEDAD													
En ejecución (Arrastre)													
320.73.0 4.02.022	1. Sistema de Informacion Registral - Personal de Inversión	9,433.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		9,433.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Nuevos													
	Proyecto de operación y funcionamiento registro de la propiedad (personal)	46,485.00	39,695.00	0.00	20,405.00	0.00	0.00 %	0.00 %	39,695.00	0.00 %	59.69 %	21.34 %	35.75 %
	Prueba de simulacion taller	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
Subtotal - Nuevos		46,485.00	39,695.00	0.00	20,405.00	0.00	0.00 %	0.00 %	39,695.00	0.00 %			
Subtotal - Registro de la Propiedad		55,918.04	39,695.00	0.00	20,405.00	0.00	0.00 %	0.00 %	39,695.00	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES													
En ejecución (Arrastre)													
	Servicio de mantenimiento, reparación y adquisición de repuestos para el vehículo tipo recolector de carga lateral (DAF CF-75) de placas SMA-1117.	31,944.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
320.73.0 4.02.007	Operatividad del Centro de Faenamiento Municipal - Servicio de Gas Licuado - Combustible	33,590.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	88.00 %	63.00 %	71.59 %
320.73.0 4.02.008	05.- M.C. Adecuaciones terminal terrestre Puyo, cantón y provincia de Pastaza	120,615.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
320.73.0 4.02.016	06.- M.C. Remodelación del dispensario médico municipal Gilberto Díaz, cantón y provincia de Pastaza	94,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
320.73.0 4.02.020	04.- M.C. Construcción de 2 celdas hospitalarias de 10x10x4m de altura en el relleno sanitario de la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza	33,026.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
320.73.0 4.02.021	Proyecto de manejo del relleno sanitario y desechos sólidos (personal de inversión)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
320.73.0 4.02.021	Proyecto de manejo del relleno sanitario y desechos	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	sólidos (personal operativo de inversión)												
320.84.01.03.003 4.01.04.004	Adquisición de 100 contenedores de 1.100 litros y 2 sistemas lífer de volteo para el proyecto de almacenamiento temporal diferenciado en el cantón Pastaza.	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
320.84.01.04.004	Adquisición de 1 pistola noqueadora de bovinos, 1 aturridor eléctrico de porcinos y 1 hidrolavadora para el Centro de Faenamiento Municipal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		495,519.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Nuevos													
320.73.04.02.008	Operatividad del Terminal Terrestre-Personal de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
320.73.04.02.019	Adquisición de alimento e insumos par mascotas para el albergue canino municipal.	5,706.00	5,706.00	0.00	5,706.00	0.00	0.00 %	0.00 %	5,706.00	0.00 %	0.00 %	10.00 %	0.00 %
Subtotal - Nuevos		5,706.00	5,706.00	0.00	5,706.00	0.00	0.00 %	0.00 %	5,706.00	0.00 %			
Subtotal - Servicios Municipales y Sociales		501,225.57	5,706.00	0.00	5,706.00	0.00	0.00 %	0.00 %	5,706.00	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: TURISMO													
En ejecución (Arrastre)													
	Contratación del servicio de mantenimiento e instalación de señalética turística en el sector urbano y rural del cantón Pastaza	16,390.00	0.00	0.00	0.00	16,390.00	0.00 %	0.00 %	-16,390.00	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
240.73.04.02.002	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EN EL PARQUE ACUATICO MORETE PUYU	33,792.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	22.50 %	0.00 %
240.73.04.02.002	Contratación de servicios de gas licuado para funcionamiento del cuarto de maquinas del Parque Acuatico	4,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
240.73.04.02.004	02.- I.C. Mantenimiento y adecuación de emprendimiento comunitario cavernas Mayai Jee en la parroquia Simón bolívar, cantón y provincia de Pastaza	5,985.30	5,985.30	0.00	5,985.30	0.00	0.00 %	0.00 %	5,985.30	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
240.73.06.13.003	03.- C.D. Consultoría para la actualización del inventario de atractivos turísticos y recursos con potencial turístico del cantón Pastaza	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	20,000.00	0.00 %	100.00 %	6.00 %	6.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		80,298.48	25,985.30	0.00	25,985.30	16,390.00	63.07 %	63.07 %	9,595.30	20.41 %			
Nuevos													
	Adquisición de especies valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
240.73.04.02.001	Proyecto para el Desarrollo Turístico-FDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
240.73.04.02.002	Adquisición de química e insumos de limpieza para tratamiento de piscinas y áreas húmedos Parque Acuático Morete Puyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	27.50 %	0.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)				Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023		
					Programado	Devengado	% Cump	% Cump Anual			Programado	Real	% Cump Anual
240.73.0 4.02.002	Costos de servicios básicos por funcionamiento del Parque Acuático Morete Puyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	48.00 %	32.00 %	66.67 %
240.73.0 4.02.002	Operación y funcionamiento - personal de inversión Parque Acuático Morete Puyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	57.50 %	40.00 %	69.57 %
240.73.0 4.02.002	Operación y funcionamiento-jornada extraordinaria Parque Acuático Morete Puyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	60.00 %	50.00 %	83.33 %
240.73.0 4.02.002	Operatividad del área de sauna , turco e hidromasaje Parque Acuático Morete Puyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
240.73.0 4.02.002	Reparación y readecuaciones de toboganes y juegos de agua Parque Acuático Morete Puyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
240.73.0 4.02.003	IFC.-Mantenimiento y adecuación de la Batería Sanitaria como servicio complementario en el jardín Botánico Jintim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
240.73.0 4.02.004	Plan de señalización turística cantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
240.73.0 6.13.002	Capacitación para la Obtención Licencia de Guías de Turismo Local en el Cantón Pastaza en el Año 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	35.00 %	23.00 %	65.71 %
240.73.0 6.13.003	Implementación de plan Estratégico cantonal de turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
330.73.0 8.11.001	Adquisición de material promocional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Subtotal - Nuevos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Subtotal - Turismo		80,298.48	25,985.30	0.00	25,985.30	16,390.00	63.07 %	63.07 %	9,595.30	20.41 %			
ORGANIZACIÓN: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES													
En ejecución (Arrastre)													
320.73.0 4.02.013	03. Productos alimenticios por feria inclusiva para el Comedor Municipal	15,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
320.7304 02.015	01. Servicio de Alquiler para funcionamiento de la Casa de Acogimiento Institucional CAI del GADMCP para el año 2022-2023	15,216.87	17,550.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00 %	0.00 %	17,550.00	0.00 %	78.00 %	73.00 %	93.59 %
320.7304 02.015	02. Adquisición de productos alimenticios para los NNA del Centro de Acogimiento Institucional (CAI) del GADMCP para el año 2022	54,392.38	0.00	0.00	0.00	3,674.05	0.00 %	0.00 %	-3,674.05	6.75 %	0.00 %	80.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		84,982.37	17,550.00	0.00	13,650.00	3,674.05	26.92 %	26.92 %	13,875.95	4.32 %			
Nuevos													
320.73.0 4.02.013	05. Evaluación y seguimiento de proyectos a los grupos prioritarios del área rural y urbana cantonal - Personal.	71,160.72	71,160.72	0.00	41,510.42	9,924.84	23.91 %	13.95 %	61,235.88	13.95 %	60.00 %	42.00 %	70.00 %
320.73.0 4.02.013	07.- Atención Primaria y preventiva en el Dispensario Médico Tipo A Gilberto Díaz- Personal	73,625.00	73,625.00	0.00	42,947.90	22,436.28	52.24 %	30.47 %	51,188.72	30.47 %	60.00 %	42.00 %	70.00 %
320.73.0 4.02.013	08.- Fortalecimiento del Comedor Comunitario en la cobertura nutricional - Personal.	7,059.00	7,059.00	0.00	4,117.75	2,160.00	52.46 %	30.60 %	4,899.00	30.60 %	60.00 %	42.00 %	70.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2023 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2023	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2023)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2023	Avance Físico Jul 2023		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
320.73.0 4.02.013	10.- Mujer decide emprender "fortalecimiento de la inclusión de grupos prioritarios en el cantón Pastaza - Personal	14,477.00	14,477.00	0.00	8,444.90	4,324.00	51.20 %	29.87 %	10,153.00	29.87 %	60.00 %	42.00 %	70.00 %
320.73.0 4.02.014	09.Fortalecimiento del Sistema de Atención Integral a los Adultos Mayores -CHMTRG-CB-CJMA-VAP-AM- Personal	63,054.00	63,054.00	0.00	36,781.50	20,464.00	55.64 %	32.45 %	42,590.00	32.45 %	60.00 %	42.00 %	70.00 %
320.73.0 4.02.018	12.- Atención Discapacidades MIES - Personal	27,412.00	27,412.00	0.00	15,990.31	4,715.83	29.49 %	17.20 %	22,696.17	17.20 %	60.00 %	42.00 %	70.00 %
Subtotal - Nuevos		256,787.72	256,787.72	0.00	149,792.78	64,024.95	42.74 %	24.93 %	192,762.77	24.93 %			
Subtotal - Unidad de Servicios Sociales		341,770.09	274,337.72	0.00	163,442.78	67,699.00	41.42 %	24.68 %	206,638.72	19.81 %			
Total		19,149,413.01	4,652,359.75	9,000.00	3,762,900.88	1,213,400.20	32.25 %	26.08 %	3,438,959.55	6.34 %			