

Organización: GADM Pastaza

Proyectos de Inversión

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Feb 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Feb 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
ORGANIZACIÓN: ADMINISTRATIVO													
En ejecución (Arrastre)													
110.73.0 7.01.001	4. Implementación de UPS redundante para el Data Center en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza	32,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	10.00 %	10.00 %
110.84.0 10.50.01	3. Adquisición de dos vehículos 4x2 para uso institucional del GAD Municipal del Cantón Pastaza	53,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	10.00 %	10.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		86,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Subtotal - Administrativo		86,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: CULTURA Y DEPORTES													
En ejecución (Arrastre)													
78.01.02 .001	1. Implementación de indumentaria deportiva de las Escuelas Deportivas Municipales del cantón Pastaza	12,594.40	12,594.40	0.00	12,594.40	0.00	0.00 %	0.00 %	12,594.40	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		12,594.40	12,594.40	0.00	12,594.40	0.00	0.00 %	0.00 %	12,594.40	0.00 %			
Subtotal - Cultura y Deportes		12,594.40	12,594.40	0.00	12,594.40	0.00	0.00 %	0.00 %	12,594.40	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: EMAPAST-EP													
En ejecución (Arrastre)													
	PM17.- Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario - Planta de Tratamiento - Subsistema Río Pindo Chico	181,424.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	PM19.- Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario - Planta de Tratamiento - Subsistema Río Puyo	379,180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	97.00 %	97.00 %
330.75.0 1.01.004	PM14.- Mejoramiento, Ampliación e Implementación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial - Planta de Tratamiento - Asfalto - de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza, Subsistema Río Pindo Chico	2,789,719.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	72.95 %	72.95 %
330.75.0 1.01.004	PM15.- Mejoramiento, Ampliación e Implementación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial - Planta de Tratamiento - Asfalto - de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza,	9,858,553.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	99.00 %	77.00 %	77.78 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Feb 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Feb 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	provincia de Pastaza, Subsistema Río Pindo Grande												
330.75.0 1.01.004	PM16.- Mejoramiento, Ampliación e Implementación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial - Planta de Tratamiento - Asfalto - de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza, Subsistema Río Puyo	9,028,112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	94.00 %	94.00 %
330.75.0 1.01.004	PM18.- Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario - Planta de Tratamiento - Subsistema Río Pindo Grande	378,774.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		22,615,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Subtotal - EMAPAST-EP		22,615,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: NACIONALIDADES Y DESARROLLO LOCAL													
En ejecución (Arrastre)													
340.73.0 6.05.005	25.- M.C. Construcción del sistema de agua en la comunidad de Chico Copataza, parroquia Simón Bolívar	30,817.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	69.00 %	69.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		30,817.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Subtotal - Nacionalidades y Desarrollo Local		30,817.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: OBRAS PÚBLICAS													
En ejecución (Arrastre)													
	12.- MC. Suministro e instalación de la red de alcantarillado sanitario y pluvial de la Urbanización La Josefina, Barrio El Recreo	148,028.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	10.50 %	10.50 %
	76.- COT. Repotenciación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de cabecera parroquial El Triunfo	623,534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	89.50 %	79.50 %	88.83 %
	86. Provision de combustible para los vehículos y maquinarias del GADMC Pastaza	240,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	75.50 %	75.50 %
	Adquisición de lubricantes para stock de bodega general para efectuar mantenimientos preventivos a los diferentes vehículos y maquinaria pesada del Gad Municipal de Pastaza.	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	35.00 %	10.00 %	28.57 %
330.75.0 1.01.003	102.- C.D. Contratación de un consultor individual para la fiscalización del proyecto: Repotenciación del sistema de agua potable en la comunidad de Sarayacu	28,593.60	28,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	28,593.60	0.00 %	28.00 %	9.00 %	32.14 %
330.75.0 1.01.003	32.- R.E.- Construcción de la Prolongación de la Avenida González Suarez desde la calle Río Consuelo (Barrio Nuevos Horizontes) hasta la Avenida Alberto Zambrano (Barrio La	4,629,920.68	462,992.07	0.00	462,992.07	0.00	0.00 %	0.00 %	462,992.07	0.00 %	80.00 %	1.00 %	1.25 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Feb 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Feb 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	Merced) de la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza												
330.75.0 1.01.015	83.- CD. Fiscalización del proyecto "Repotenciación del sistema de alcantarillado sanitario-planta de tratamiento-alcantarillado pluvial y asfaltado de la parroquia El Triunfo"	33,094.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	90.00 %	66.50 %	73.89 %
330.75.0 1.01.017	101.- COT. Repotenciación del sistema de agua potable en la comunidad de Sarayacu	476,688.96	476,688.96	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	476,688.96	0.00 %	41.33 %	9.00 %	21.78 %
340.73.0 6.05.005	68.- M.C. Construcción de sistema de agua de la comunidad Chapeton, perteneciente a la parroquia Canelos	31,228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	96.50 %	90.00 %	93.26 %
360.7308 02.001.1 6.001	57.- Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores del GADMCP 2019	18,099.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	10.00 %	10.00 %
360.75.0 1.05.001	96.- M.C. Adoquinado - aceras y bordillos de la calle S/N junto al río Pindo Grande, sector Santa Rosa	25,210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	79.00 %	79.00 %
360.75.0 1.05.005	86.- I.C. Limpieza del cauce de estero vía a los tanques de agua potable, margen derecho	5,115.23	5,115.23	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	5,115.23	0.00 %	64.00 %	9.00 %	14.06 %
360.75.0 1.05.006	111.- R.E. Construcción de la prolongación de la Avenida Gonzáles Suárez desde la calle Río Consuelo (Barrio Nuevos Horizontes) hasta la Avenida Alberto Zambrano (Barrio La Merced) de la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza.	4,633,971.10	4,633,971.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	4,633,971.10	0.00 %	36.00 %	9.00 %	25.00 %
360.75.0 1.05.006	112.- L.C. Fiscalización para la construcción de la prolongación de la Avenida Gonzáles Suárez desde la calle Río Consuelo (Barrio Nuevos Horizontes) hasta la Avenida Alberto Zambrano (Barrio La Merced) de la ciudad de Puyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	28.00 %	9.00 %	32.14 %
360.75.0 1.07.002	82.- LIC. Construcción del Malecón Boayacu Puyo Etapa 2A y 2B de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, provincia Pastaza	3,184,624.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	95.00 %	74.76 %	78.69 %
360.75.0 1.07.002	88. COT. Construcción del Parque Lineal en el Barrio El Recreo (Manya), ciudad de Puyo	313,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 1.07.004	105.- I.C. Mantenimiento y adecuaciones del espacio cubierto del barrio El Cisne	7,669.93	7,669.93	0.00	7,669.93	0.00	0.00 %	0.00 %	7,669.93	0.00 %	98.00 %	79.00 %	80.61 %
360.75.0 1.07.004	106.- I.C. Mantenimiento y adecuaciones del espacio cubierto del barrio La Merced	7,304.46	7,304.46	0.00	7,304.46	0.00	0.00 %	0.00 %	7,304.46	0.00 %	98.00 %	79.00 %	80.61 %
360.75.0 1.07.004	113.- I.C. Mantenimiento de aula taller entre las calles Pablo Muñoz y Pedro Porras	5,857.89	5,857.89	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	5,857.89	0.00 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Feb 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Feb 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
360.75.0 1.07.004	27.- M.C. Construcción de dos reductores de velocidad en la calle Pambay	8,117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	21.50 %	9.00 %	41.86 %
360.75.0 1.07.004	35.- M.C. Construcción de una batería sanitaria en el área deportiva de la Coop. de vivienda Plaza Aray	15,169.28	15,169.28	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	15,169.28	0.00 %	26.00 %	9.00 %	34.62 %
360.75.0 1.07.004	78.- I.C. Arreglos varios en el espacio cubierto del barrio Vicentino, entre calles Logroño y Macas	7,891.23	7,891.23	0.00	7,891.23	0.00	0.00 %	0.00 %	7,891.23	0.00 %	100.00 %	79.00 %	79.00 %
360.75.0 1.07.004	79.- I.C. Arreglos varios en complejo deportivo Las Palmas	7,935.34	7,935.34	0.00	7,935.34	0.00	0.00 %	0.00 %	7,935.34	0.00 %	100.00 %	79.00 %	79.00 %
360.75.0 1.07.004	81.- I.C. Varias adecuaciones en el área municipal en el área de juegos infantiles y espacio cubierto de la Cooperativa Galo Plaza Lasso	7,062.35	7,062.35	0.00	7,062.35	0.00	0.00 %	0.00 %	7,062.35	0.00 %	100.00 %	79.00 %	79.00 %
360.75.0 1.07.004	82.- I.C. Arreglos varios en la cancha de indor del barrio El Recreo, calles Los Anturios y Acacias	7,848.40	7,848.40	0.00	7,848.40	0.00	0.00 %	0.00 %	7,848.40	0.00 %	100.00 %	79.00 %	79.00 %
360.75.0 1.07.004	92.- I.C. Mantenimiento y adecuaciones de las canchas de kilo de la Cdla. del Chofer (calle Galápagos e Imbabura)	7,951.94	7,951.94	0.00	7,951.94	0.00	0.00 %	0.00 %	7,951.94	0.00 %	100.00 %	53.00 %	53.00 %
360.75.0 1.07.004	93.- I.C. Varias adecuaciones en el espacio cubierto del barrio Cumanda	7,949.54	7,949.54	0.00	7,949.54	0.00	0.00 %	0.00 %	7,949.54	0.00 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
360.75.0 1.07.004	95.- I.C. Matenimiento de limpieza y pintura del dique Las Palmas	2,598.40	2,598.40	0.00	2,598.40	0.00	0.00 %	0.00 %	2,598.40	0.00 %	100.00 %	79.00 %	79.00 %
360.75.0 1.07.004	99.- I.C.- Mantenimiento de aula taller de capacitación sector La Salud	7,797.50	7,797.50	0.00	7,797.50	0.00	0.00 %	0.00 %	7,797.50	0.00 %	100.00 %	79.00 %	79.00 %
360.75.0 1.07.009	103.- I.C.- Adecuación del estadio de la comunidad El Paraíso, parroquia Simón Bolívar	7,954.03	7,954.03	0.00	7,954.03	0.00	0.00 %	0.00 %	7,954.03	0.00 %	21.50 %	9.00 %	41.86 %
360.75.0 1.07.009	66.- M.C. Construcción de cerramiento y canchas deportivas en el barrio Nuevos Horizontes, sector el Paraíso	27,850.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 1.07.013	80.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Fátima, para la construcción de tres obras con la asignación de recursos del año 2019	108,650.03	108,650.03	0.00	108,650.03	0.00	0.00 %	0.00 %	108,650.03	0.00 %	0.00 %	7.50 %	0.00 %
360.75.0 1.07.014	90.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Triunfo, para la implementación de unidades básicas sanitarias	44,805.56	44,805.56	0.00	44,805.56	0.00	0.00 %	0.00 %	44,805.56	0.00 %	100.00 %	7.50 %	7.50 %
360.75.0 1.07.016	88.- CO. Convenio con el Gobierno Autónom Descentralizado Parroquial Rural Pomona, para construcción a nivel de asfalto para el estacionamiento del	31,812.72	31,812.72	0.00	31,812.72	0.00	0.00 %	0.00 %	31,812.72	0.00 %	0.00 %	7.50 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Feb 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Feb 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	complejo deportivo de la comunidad Libertad												
360.75.0 1.07.017	98.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Río Corrientes, para mantenimiento y reconstrucción de puente peatonal de madera en la comunidad Yutsuntsa	109,788.15	109,788.15	0.00	109,788.15	0.00	0.00 %	0.00 %	109,788.15	0.00 %	100.00 %	7.50 %	7.50 %
360.75.0 1.07.018	36.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Río Corrientes para la construcción del sistema de agua potable para la comunidad de Makusar	206,647.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	66.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.019	87.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sarayacu, para la construcción de seis obras con la asignación de recursos del año 2019	72,619.61	72,619.61	0.00	72,619.61	0.00	0.00 %	0.00 %	72,619.61	0.00 %	0.00 %	9.50 %	0.00 %
360.75.0 1.07.020	89.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Simón Bolívar, para la repotenciación del sistema de agua potable para la comunidad Kumay	90,795.78	90,795.78	0.00	90,795.78	0.00	0.00 %	0.00 %	90,795.78	0.00 %	100.00 %	7.50 %	7.50 %
360.75.0 1.07.021	91.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Tarquí, para dotación y mejoramiento de varios sistemas de agua	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	7.50 %	7.50 %
360.75.0 1.07.022	110.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Teniente Hugo Ortiz, para el mantenimiento y mejoramiento de dos sistemas de agua potable	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	55,000.00	0.00 %	90.00 %	9.50 %	10.56 %
360.75.0 1.07.023	97.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Veracruz, para la I etapa de ampliación, mejoramiento y rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario de la cabecera parroquial	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	110,000.00	0.00 %	100.00 %	7.50 %	7.50 %
360.75.0 1.07.031	Construcción de acceso para discapacitados en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	70.00 %	0.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.035	79.- COT. Construcción de asfaltado, infraestructura sanitaria, pluvial y planta de tratamiento del sector Los Ángeles, barrios La Merced, ciudad de Puyo	929,152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	90.00 %	85.00 %	94.44 %
360.75.0 5.01.003	100.- IC. Reeducaciones en el orquideario municipal previo a la instalación de una estructura	7,955.44	7,955.44	0.00	7,955.44	0.00	0.00 %	0.00 %	7,955.44	0.00 %	100.00 %	9.00 %	9.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Feb 2020)				Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Feb 2020		
					Programado	Devengado	% Cump	% Cump Anual			Programado	Real	% Cump Anual
	metálica y cimentación para un ascensor panorámico												
360.75.0 5.01.003	83.- M.C. Construcción área de gimnasio en la sede del adulto mayor	37,646.17	37,646.17	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	37,646.17	0.00 %	22.50 %	9.00 %	40.00 %
360.75.0 5.01.003	84.- M.C. Construcción de la unidad de policía comunitaria UPC en el barrio Cumanda	41,755.90	41,755.90	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	41,755.90	0.00 %	68.00 %	9.00 %	13.24 %
360.75.0 5.01.003	94.- I.C. Mantenimiento y reparaciones del salón Fidel Rodríguez del GADMC Pastaza	7,928.49	7,928.49	0.00	7,928.49	0.00	0.00 %	0.00 %	7,928.49	0.00 %	100.00 %	79.00 %	79.00 %
360.75.0 5.01.003	96.- I.C. Mantenimiento del coliseo municipal del cantón Pastaza	7,872.20	7,872.20	0.00	7,872.20	0.00	0.00 %	0.00 %	7,872.20	0.00 %	100.00 %	79.00 %	79.00 %
360.75.0 5.01.005	104.- I.C. Mantenimiento y adecuaciones espacio cubierto del sector Jardín Amazónico barrio El Dorado	7,886.22	7,886.22	0.00	7,886.22	0.00	0.00 %	0.00 %	7,886.22	0.00 %	100.00 %	79.00 %	79.00 %
360.75.0 5.01.005	107.- I.C. Mantenimiento del estadio de la cabecera parroquial de Pomona	2,832.91	2,832.91	0.00	2,832.91	0.00	0.00 %	0.00 %	2,832.91	0.00 %	98.00 %	79.00 %	80.61 %
360.75.0 5.01.005	108.- I.C. Mantenimiento de espacio cubierto - Centro poblado parroquia Simón Bolívar	7,956.30	7,956.30	0.00	7,956.30	0.00	0.00 %	0.00 %	7,956.30	0.00 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 5.01.005	109.- I.C. Cambio de cubierta en el coliseo de Veracruz - Área de salas de capacitación	7,956.30	7,956.30	0.00	7,956.30	0.00	0.00 %	0.00 %	7,956.30	0.00 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 5.01.005	63.- I.C. Remodelación de la parte interna y externa aula de capacitación "Unión de Llandia"	7,942.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	9.00 %	9.00 %
360.75.0 5.01.005	72.- I.C. Mantenimiento de graderios en la cancha de la comunidad Palimbe, parroquia Canelos	7,943.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	79.00 %	79.00 %
360.75.0 5.01.005	73.- I.C. Mantenimiento del estadio de la comunidad Huagrayacu	3,179.68	3,179.68	0.00	3,179.68	0.00	0.00 %	0.00 %	3,179.68	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	74.- I.C. Mantenimiento y adecuaciones de las canchas de césped sintético de la Cdla. del Chofer (Calle Chimborazo y Cristóbal Colón)	7,925.30	7,925.30	0.00	7,925.30	0.00	0.00 %	0.00 %	7,925.30	0.00 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	75.- I.C. Mantenimiento y adecuaciones espacio cubierto del sector Eloy Alfaro 2, barrio La Unión	7,787.73	7,787.73	0.00	7,787.73	0.00	0.00 %	0.00 %	7,787.73	0.00 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	76.- I.C. Arreglos varios en el estadio del sector Vasconez Sevilla, barrio El Recreo	7,918.72	7,918.72	0.00	7,918.72	0.00	0.00 %	0.00 %	7,918.72	0.00 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	77.- I.C. Adecuación de cancha de fútbol, comunidad Kumai	7,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	85.- I.C. Matenimiento de pintura del coliseo y bordillos del parterre de la parroquia El Triunfo	7,951.10	7,951.10	0.00	7,951.10	0.00	0.00 %	0.00 %	7,951.10	0.00 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
360.75.0 5.99.003	69.- M.C. Construcción del cerramiento periférico a los talleres municipales y cementerio, ciudad de Puyo	30,247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	68.00 %	68.00 %
360.75.0 5.99.004	11.- MC. Construcción de locales comerciales y	40,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	12.50 %	12.50 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Feb 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Feb 2020			
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual	
	remodelación de las baterías sanitarias en el dique del Río Pambay, Cdla El Chofer													
74.04.04.001	"Adquisición de repuestos y servicio técnico para realizar la reparación un Tracto Camión Hino SS 700 de propiedad del Gad municipal de Pastaza"	17,467.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	17.00 %	20.00 %	117.65 %	
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		16,599,106.56	6,496,375.56	0.00	1,251,577.43	0.00	0.00 %	0.00 %	6,496,375.56	0.00 %				
Nuevos														
360.73.06.05.015	02.- I.C. Mantenimiento área recreativa en el parque 12 de Mayo	7,827.16	7,827.16	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,827.16	0.00 %	39.00 %	9.00 %	23.08 %	
360.75.01.07.002	01.- M.C. Adecuaciones, cerramiento y mantenimiento del Terminal Terrestre Puyo	184,018.62	184,018.62	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	184,018.62	0.00 %	26.00 %	9.00 %	34.62 %	
360.75.01.07.016	11.- M.C. Construcción de muros de gaviones en el río Pambay	71,427.34	71,427.34	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	71,427.34	0.00 %	16.00 %	9.00 %	56.25 %	
360.75.01.07.016	12.- LIC. Rehabilitación y remodelación arquitectónica, estructural, eléctrica y sanitaria del edificio municipal y, plazas: México y José Garcés Pérez	1,683,502.81	1,683,502.81	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	1,683,502.81	0.00 %	18.50 %	9.00 %	48.65 %	
360.75.01.07.016	24.- COT. Asfaltado e infraestructura hidrosanitaria de varias calles de los barrios: Obrero y El Chofer	1,063,351.04	1,063,351.04	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	1,063,351.04	0.00 %	11.00 %	9.00 %	81.82 %	
360.75.01.07.017	09.- M.C. Construcción de baterías sanitarias, bar, cubierta e iluminación en la cancha de césped sintético Miraflores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	21.50 %	9.00 %	41.86 %	
360.75.05.01.001	06.- I.C. Mantenimiento de torre - Radio Municipal	3,129.04	3,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	3,129.04	0.00 %	39.00 %	9.00 %	23.08 %	
360.75.05.01.003	17.- I.C. Mantenimiento de paradas urbanas en la Av. Alberto Zambrano	4,596.41	4,596.41	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	4,596.41	0.00 %	21.50 %	9.00 %	41.86 %	
360.75.05.01.003	18.- I.C. Mantenimiento de dos puentes peatonales en la Avenida El Oro, Cdla. del Chofer	3,398.40	3,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	3,398.40	0.00 %	21.50 %	9.00 %	41.86 %	
360.75.05.01.004	20.- I.C. Reparación mantenimiento de la calle Pambay, barrio Obrero	4,900.28	4,900.28	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	4,900.28	0.00 %	17.50 %	9.00 %	51.43 %	
360.75.05.01.004	21.- I.C. Reconstrucción y mantenimiento aceras y bordillos calle Franz Teodoro Wolf	4,910.01	4,910.01	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	4,910.01	0.00 %	17.50 %	10.00 %	57.14 %	
360.75.05.01.004	26.- I.C. Reparación y mantenimiento del puente en la calle Fernando Maldonado, B. Miraflores	5,154.80	5,154.80	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	5,154.80	0.00 %	10.00 %	10.00 %	100.00 %	
360.75.05.01.004	29.- I.C. Mantenimiento y ampliación del muro de gaviones en la calle Citayacu, barrio Amazonas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
360.75.05.01.005	05.- I.C. Mantenimiento del Parque de la Mujer del barrio Nuevos Horizontes	7,630.50	7,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,630.50	0.00 %	39.00 %	9.00 %	23.08 %	
360.75.05.01.005	28.- I.C. Reparación de muro de gaviones del margen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Feb 2020)				Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Feb 2020		
					Programado	Devengado	% Cump	% Cump Anual			Programado	Real	% Cump Anual
	derecho del Río San Pedro, barrio Miraflores - Puyo												
360.75.0 5.01.006	07.- I.C. Mantenimiento del espacio cubierto calle Fray Sadoc Valladares	7,933.94	7,933.94	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,933.94	0.00 %	39.00 %	9.00 %	23.08 %
360.75.0 5.01.006	10.- M.C. Adecuación de centro de reuniones de la Cdla. Pastaza	40,869.02	40,869.02	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	40,869.02	0.00 %	16.00 %	9.00 %	56.25 %
360.75.0 5.01.006	13.- I.C. Mantenimiento y arreglos varios del espacio cubierto del barrio Vicentino	7,587.36	7,587.36	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,587.36	0.00 %	23.00 %	9.00 %	39.13 %
360.75.0 5.01.006	14.- I.C. Mantenimiento y arreglos varios en el espacio cubierto del barrio El Recreo	7,624.41	7,624.41	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,624.41	0.00 %	21.50 %	10.00 %	46.51 %
360.75.0 5.01.006	15.- I.C. Mantenimineto y arreglos varios del espacio cubierto del barrio El Chofer, Pichincha y Valladares esquina	7,913.38	7,913.38	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,913.38	0.00 %	23.00 %	9.00 %	39.13 %
360.75.0 5.01.006	16.- I.C. Mantenimiento y arreglos varios en la cancha de indor en el barrio Obrero	7,917.17	7,917.17	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,917.17	0.00 %	21.50 %	9.00 %	41.86 %
360.75.0 5.01.006	19.- I.C. Mantenimiento de la Plaza Cívica Héroes cel Cenepa	6,378.06	6,378.06	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	6,378.06	0.00 %	17.50 %	9.00 %	51.43 %
360.75.0 5.01.006	22.- I.C. Mantenimiento y arreglos varios en la cancha deportiva del barrio Obrero - Urb. Municipales - Calle A.A. Escobar	7,333.83	7,333.83	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,333.83	0.00 %	13.50 %	10.00 %	74.07 %
360.75.0 5.01.006	23.- I.C. Mantenimiento y arreglos varios en la cancha de indor - barrio Obrero - sector Simón Bolívar	7,950.60	7,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,950.60	0.00 %	13.50 %	9.00 %	66.67 %
360.75.0 5.01.006	25.- I.C. Mantenimiento del espacio cubierto del barrio Plaza Aray	4,436.85	4,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	4,436.85	0.00 %	10.00 %	10.00 %	100.00 %
360.75.0 5.01.006	27.- I.C. Mantenimiento de la cancha del barrio Nuevos Horizontes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	30.- I.C. Mantenimiento y arreglos varios en el complejo Amazonas, barrio Amazonas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	31.- I.C. Mantenimiento del espacio cubierto del sector Los Angeles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.007	03.- I.C. Mantenimiento y arreglos en espacio cubierto de la parroquia Fátima	7,945.10	7,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,945.10	0.00 %	90.00 %	79.00 %	87.78 %
360.75.0 5.01.007	04.- I.C. Mantenimiento de espacio cubierto - Tarqui	7,588.70	7,588.70	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,588.70	0.00 %	39.00 %	81.50 %	208.97 %
360.75.0 5.01.007	08.- I.C. Mantenimiento del espacio cubierto de la parroquia de Pomona	7,931.94	7,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,931.94	0.00 %	39.00 %	9.00 %	23.08 %
74.04.04 .001	Adquisición de filtros para stock de bodega general para efectuar mantenimientos preventivos a los diferentes vehículos y maquinaria pesada del Gad Municipal de Pastaza.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	7.50 %	7.50 %	100.00 %
Subtotal - Nuevos		3,173,256.77	3,173,256.77	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	3,173,256.77	0.00 %			
Subtotal - Obras Públicas		19,772,363.33	9,669,632.33	0.00	1,251,577.43	0.00	0.00 %	0.00 %	9,669,632.33	0.00 %			

ORGANIZACIÓN: PLANIFICACIÓN

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Feb 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Feb 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
En ejecución (Arrastre)													
	22.- Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
310.73.0 6.01.001	19.- C.D. Consultoría para la elaboración de los estudios definitivos de: "Evaluación, diagnóstico y diseños arquitectónicos y de ingenierías para el nuevo Centro de faenamiento del GAD Municipal del cantón Pastaza"	77,016.44	77,016.44	0.00	77,016.44	0.00	0.00 %	0.00 %	77,016.44	0.00 %	96.00 %	9.00 %	9.38 %
310.73.0 6.01.001	20.- C.D. Consultoría para la elab. de los est. defi. de: eval., diagn. y dis. arquitect. y de ingen. para la "Rehab. y remode. de la Plaza México, y edificio del GADMC Pastaza, Plaza José Garcés Pérez y fachadas de los edif. contiguos municipales"	38,895.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %
310.73.0 6.01.001	41.- L.C. Consultoría para la elabor de los estudios definitivos de: Evalua, diagn y diseños definitivos arquitect, urbano-arqui, paisajís y de ing de infraestruc hidrosani, eléctrica y de teleco para la regener de varias vías de la ciudad de Puyo	235,622.71	235,622.71	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	235,622.71	0.00 %	65.00 %	9.00 %	13.85 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		351,534.45	312,639.15	0.00	77,016.44	0.00	0.00 %	0.00 %	312,639.15	0.00 %			
Nuevos													
310.73.0 6.01.001	01.- C.D. Consultoría para la elaboración de los estudios de: "Repotenciación del dispensario médico Gilberto Díaz e implementación del Dispensario Médico Oncológico SOLCA Pastaza, Núcleo de Tungurahua	26,530.10	26,530.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	26,530.10	0.00 %	59.00 %	9.00 %	15.25 %
310.73.0 6.01.001	06.- C.D. Evaluación, diagnóstico y diseños definitivos de ingenierías de infraestructura hidro-san, hidrome, hidroló, sísmicos, topográficos, eléctricos, estructurales, arqueológicos, estudio de suelos para el Malecón Boayacu Puyu Etapa 3, ciudad de Puyo	33,572.17	33,572.17	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	33,572.17	0.00 %	17.00 %	9.00 %	52.94 %
310.84.0 3.01.001	02.- EX. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio del Sr. Pacheco Barba Milton Eduardo con un área de 6.860,08 m2, para la construcción de la prolongación de la Av. Gonzales Suárez	61,672.12	61,672.12	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	61,672.12	0.00 %	41.00 %	7.50 %	18.29 %
310.84.0 3.01.001	03.- EX. Pago por declaratoria de Utilidad Pública del predio del Sr. Freire Lescano Carlos Alfredo con un área de 514,84 m2, para la construcción de la prolongación de la Av. Gonzales Suárez	8,036.65	8,036.65	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	8,036.65	0.00 %	41.00 %	7.50 %	18.29 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Feb 2020)				Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Feb 2020		
					Programado	Devengado	% Cump	% Cump Anual			Programado	Real	% Cump Anual
310.84.0 3.01.001	04.- EX. Pago por declaratoria de Utilidad Pública del predio del Sr. Freire Lescano Carlos Alfredo con un área de 440,43 m2, para la construcción de la prolongación de la Av. Gonzales Suárez	6,875.11	6,875.11	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	6,875.11	0.00 %	41.00 %	7.50 %	18.29 %
310.84.0 3.01.001	05 EX. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio del Centro Agrícola de Pastaza con un área de 5.553,67 m2, para la construcción de la prolongación de la Av. Gonzales Suárez	103,076.12	103,076.12	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	103,076.12	0.00 %	41.00 %	7.50 %	18.29 %
Subtotal - Nuevos		239,762.27	239,762.27	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	239,762.27	0.00 %			
Subtotal - Planificación		591,296.72	552,401.42	0.00	77,016.44	0.00	0.00 %	0.00 %	552,401.42	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES													
En ejecución (Arrastre)													
	Adquisición de materiales para el mantenimiento del relleno sanitario y elaboración de tachos de basura para sectores urbano y rurales del cantón Pastaza.	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	6.50 %	0.00 %
320.73.0 4.02.016	Contratación de Maquina para manejo adecuado desechos hospitalarios en el sitio del Relleno Sanitario	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		16,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Nuevos													
	Equipamiento de la Morgue Municipal	62,379.52	62,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	62,379.52	0.00 %	18.00 %	10.00 %	55.56 %
Subtotal - Nuevos		62,379.52	62,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	62,379.52	0.00 %			
Subtotal - Servicios Municipales y Sociales		78,869.52	62,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	62,379.52	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES													
En ejecución (Arrastre)													
320.73.0 4.02.017	05.- I.C. Reeducaciones y mantenimiento del CDI Jilgueritos barrio El Recreo	2,965.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	81.50 %	0.00 %
320.73.0 4.02.017	Servicio de alimentación niños/as 2019	376,922.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %
320.73.0 4.04.02. 022	1. Servicio de alimentación diaria niños/as y adolescentes CAI 2020	49,275.00	49,275.00	0.00	49,275.00	0.00	0.00 %	0.00 %	49,275.00	0.00 %	50.00 %	10.00 %	20.00 %
320.7304 02.017	Apoyo logístico movilización para el personal PDI-CDI 2019	18,832.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
320.7304 02.017	Servicio de movilización niños/as para los CDI's 2019	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %
320.7304 02.025.1 6.01	06.- Servicio de Alquiler para funcionamiento de la Casa de Acogimiento Institucional CAI del GADMCP para el año 2020	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	33.50 %	7.00 %	20.90 %
320.7304 02.025.1 6.01	07.- Servicio de movilización niños, niñas y adolescentes "NNA" del centro de Acogimiento Institucional CAI año 2020	7,920.00	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,920.00	0.00 %	33.50 %	0.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		578,315.38	57,195.00	0.00	57,195.00	0.00	0.00 %	0.00 %	57,195.00	0.00 %			
Nuevos													
320.73.0 4.02.012	CO. Convenio de Cooperación entre el GADM y VAP para EI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Feb 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Feb 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	Fortalecimiento en el sistema de Atención Integral a los Adultos Mayores 2020												
	Subtotal - Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
	Subtotal - Unidad de Servicios Sociales	578,315.38	57,195.00	0.00	57,195.00	0.00	0.00 %	0.00 %	57,195.00	0.00 %			
	Total	43,766,330.40	10,354,202.67	0.00	1,398,383.27	0.00	0.00 %	0.00 %	10,354,202.67	0.00 %			