

**Organización: GADM Pastaza**
  
**Proyectos de Inversión**

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)			% Cumpl Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
<b>ORGANIZACIÓN: ADMINISTRATIVO</b>													
<b>En ejecución (Arrastre)</b>													
110.73.0 7.01.001	4. Implementación de UPS redundante para el Data Center en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza	31,131.52	0.00	0.00	0.00	31,131.52	0.00 %	0.00 %	-31,131.52	100.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
110.84.0 10.50.01	3. Adquisición de dos vehículos 4x2 para uso institucional del GAD Municipal del Cantón Pastaza	53,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	10.00 %	0.00 %
320.71.0 499.002. 16.01 / 360.71.0 708.16.01	6. Contratación de póliza de seguro de vida e incapacidad de los trabajadores del GAD Municipal del cantón Pastaza, vigente del 23 octubre 2019 / 22 de octubre 2020	14,353.92	14,353.92	0.00	14,353.92	11,315.46	78.83 %	78.83 %	3,038.46	78.83 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
<b>Subtotal - En ejecución (Arrastre)</b>		<b>99,357.44</b>	<b>14,353.92</b>	<b>0.00</b>	<b>14,353.92</b>	<b>42,446.98</b>	<b>295.72 %</b>	<b>295.72 %</b>	<b>-28,093.06</b>	<b>42.72 %</b>			
<b>Nuevos</b>													
	7. Contratación de póliza de incendio, robo, equipo electrónico, vehículos, equipo y maquinaria del GADM Pastaza para el período 2020-2021	152,761.88	152,761.88	0.00	152,761.88	174,763.12	114.40 %	114.40 %	-22,001.24	114.40 %	100.00 %	75.00 %	75.00 %
	8. Contratación de póliza de seguro de vida de los trabajadores del GAD Municipal del cantón Pastaza, vigente del 23 octubre 2020 al 22 de octubre 2021	11,892.83	11,892.83	0.00	11,892.83	0.00	0.00 %	0.00 %	11,892.83	0.00 %	100.00 %	20.00 %	20.00 %
110.73.0 7.01.001	9.- Adquisición de suministros informáticos para el Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del GAD Municipal de Pastaza	24,997.28	24,997.28	0.00	24,997.28	0.00	0.00 %	0.00 %	24,997.28	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
110.7307 01.001	5. Implementación y Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del GAD Municipal de Pastaza 2020 - Virtualización y Almacenamiento Etapa II	46,104.80	46,104.80	0.00	46,104.80	0.00	0.00 %	0.00 %	46,104.80	0.00 %	100.00 %	10.00 %	10.00 %
<b>Subtotal - Nuevos</b>		<b>235,756.79</b>	<b>235,756.79</b>	<b>0.00</b>	<b>235,756.79</b>	<b>174,763.12</b>	<b>74.13 %</b>	<b>74.13 %</b>	<b>60,993.67</b>	<b>74.13 %</b>			
<b>Subtotal - Administrativo</b>		<b>335,114.23</b>	<b>250,110.71</b>	<b>0.00</b>	<b>250,110.71</b>	<b>217,210.10</b>	<b>86.85 %</b>	<b>86.85 %</b>	<b>32,900.61</b>	<b>64.82 %</b>			
<b>ORGANIZACIÓN: AVALÚOS Y CATASTROS</b>													
<b>Nuevos</b>													
350.73.0 6.05.008 / 350.7 3.06.05. 011	01.- Adquisición de 2 estaciones totales de topografía para levantamiento de planimétricos del territorio cantonal	18,332.16	18,332.16	0.00	18,332.16	0.00	0.00 %	0.00 %	18,332.16	0.00 %	100.00 %	80.00 %	80.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)				Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump	% Cump Anual			Programado	Real	% Cump Anual
350.73.0 7.01.004 y350.73.0 7.01.005	02.- Consultoría para el diseño de la solución, implementación y puesta en producción de módulos municipales en el sistema multifinanciero ficus del GADM del cantón Pastaza	33,600.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00 %	0.00 %	33,600.00	0.00 %	100.00 %	10.00 %	10.00 %
Subtotal - Nuevos		51,932.16	51,932.16	0.00	51,932.16	0.00	0.00 %	0.00 %	51,932.16	0.00 %			
Subtotal - Avalúos y Catastros		51,932.16	51,932.16	0.00	51,932.16	0.00	0.00 %	0.00 %	51,932.16	0.00 %			
<b>ORGANIZACIÓN: CULTURA Y DEPORTES</b>													
<b>En ejecución (Arrastre)</b>													
78.01.02 .001	1. Implementación de indumentaria deportiva de las Escuelas Deportivas Municipales del cantón Pastaza	12,594.40	12,594.40	0.00	12,594.40	0.00	0.00 %	0.00 %	12,594.40	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		12,594.40	12,594.40	0.00	12,594.40	0.00	0.00 %	0.00 %	12,594.40	0.00 %			
Subtotal - Cultura y Deportes		12,594.40	12,594.40	0.00	12,594.40	0.00	0.00 %	0.00 %	12,594.40	0.00 %			
<b>ORGANIZACIÓN: EMAPAST-EP</b>													
<b>En ejecución (Arrastre)</b>													
	PM17.- Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario - Planta de Tratamiento - Subsistema Río Pindo Chico	181,424.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	PM19.- Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario - Planta de Tratamiento - Subsistema Río Puyo	379,180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	97.00 %	0.00 %
330.75.0 1.01.004	PM14.- Mejoramiento, Ampliación e Implementación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial - Planta de Tratamiento - Asfalto - de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza, Subsistema Río Pindo Chico	2,789,719.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	72.95 %	0.00 %
330.75.0 1.01.004	PM15.- Mejoramiento, Ampliación e Implementación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial - Planta de Tratamiento - Asfalto - de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza, Subsistema Río Pindo Grande	9,858,553.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	80.00 %	80.00 %
330.75.0 1.01.004	PM16.- Mejoramiento, Ampliación e Implementación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial - Planta de Tratamiento - Asfalto - de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza, Subsistema Río Puyo	9,028,112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %
330.75.0 1.01.004	PM18.- Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario - Planta de Tratamiento - Subsistema Río Pindo Grande	378,774.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)				Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump	% Cump Anual			Programado	Real	% Cump Anual
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		22,615,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Subtotal - EMAPAST-EP		22,615,765.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
<b>ORGANIZACIÓN: FINANCIERO</b>													
<b>En ejecución (Arrastre)</b>													
120.84.0 1.07.002	1. Adquisición e implementación de un Sistema Administrativo - Financiero para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza Año 2019	28,560.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00 %	0.00 %	-28,560.00	100.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		28,560.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00 %	0.00 %	-28,560.00	100.00 %			
Subtotal - Financiero		28,560.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00 %	0.00 %	-28,560.00	100.00 %			
<b>ORGANIZACIÓN: GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS</b>													
<b>Nuevos</b>													
	05.- Diseños de sistemas de explotación, incluye plan de cierre del libre aprovechamiento temporal de material de construcción para obra pública denominada mina kilito, código 290977	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00 %	0.00 %	5,040.00	0.00 %	100.00 %	10.50 %	10.50 %
370.73.0 6.01.005	01.- Informes de producción y auditorías mineras del año 2020 de los libres aprovechamientos del GADMCP	6,664.00	6,664.00	0.00	6,664.00	0.00	0.00 %	0.00 %	6,664.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
370.7308 21.002	02. Adquisición de kits de alimentos para asistencia humanitaria COVID 19	67,640.00	67,640.00	0.00	67,640.00	67,640.00	100.00 %	100.00 %	0.00	100.00 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
370.7308 21.002	03. Adquisición de insumos y protección personal y bioseguridad (mascarilla lavable, bata quirúrgica)	16,559.20	16,559.20	0.00	16,559.20	16,559.20	100.00 %	100.00 %	0.00	100.00 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
370.7308 21.002	04. Adquisición de insumos y protección personal (trajes de bioseguridad)	12,156.48	12,156.48	0.00	12,156.48	12,156.48	100.00 %	100.00 %	0.00	100.00 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
Subtotal - Nuevos		108,059.68	108,059.68	0.00	108,059.68	96,355.68	89.17 %	89.17 %	11,704.00	89.17 %			
Subtotal - Gestión Ambiental y Riesgos		108,059.68	108,059.68	0.00	108,059.68	96,355.68	89.17 %	89.17 %	11,704.00	89.17 %			
<b>ORGANIZACIÓN: NACIONALIDADES Y DESARROLLO LOCAL</b>													
<b>En ejecución (Arrastre)</b>													
	88.- M.C. Construcción del sistema de agua en la comunidad de Campo Alegre, parroquia Tarqui	31,506.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
340.73.0 6.05.005	15.- Construcción del sistema de agua en la comunidad en Chinimp Tuna, parroquia Simón Bolívar	15,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	96.50 %	0.00 %
340.73.0 6.05.005	15.- M.C. Construcción del sistema de agua en la comunidad Selva Alegre, parroquia Sarayacu	21,032.51	0.00	0.00	0.00	3,438.94	0.00 %	0.00 %	-3,438.94	16.35 %	100.00 %	94.50 %	94.50 %
340.73.0 6.05.005	18.- Mejoramiento del sistema de agua de la comunidad Masaramu, parroquia Montalvo	13,468.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	96.50 %	0.00 %
340.73.0 6.05.005	25.- M.C. Construcción del sistema de agua en la comunidad de Chico Copataza, parroquia Simón Bolívar	30,817.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	79.00 %	79.00 %
53.03.01 000	09. Contratación de servicio de Transporte aéreo para	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,699.20	0.00 %	0.00 %	-2,699.20	17.99 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
técnicos del departamento de Desarrollo Local Sustentable													
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		127,413.96	0.00	0.00	0.00	6,138.14	0.00 %	0.00 %	-6,138.14	4.82 %			
<b>Nuevos</b>													
340.75.0 1.07.001	01.- I.C. Adecuación sistema de agua en la comunidad de Pavacachi	7,306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	39.00 %	9.00 %	23.08 %
340.75.0 1.07.001	02.- I.C. Adecuación sistema de agua en la comunidad Auca Puerto	7,788.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	39.00 %	10.00 %	25.64 %
340.75.0 1.07.001	03.- I.C. Adecuación casa artesanal Palimbe, Canelos	7,774.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	39.00 %	10.00 %	25.64 %
340.75.0 1.07.001	05 I.C. Repotenciación del sistema de agua de la comunidad Ankuash	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
340.75.0 1.07.002	14.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Canelos, para la construcción de la captación y línea de distribución de agua segura para la comunidad de Chunchupamba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
340.75.0 1.07.003	08.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Diez de Agosto, para la ampliación y reconstrucción de la línea de conducción de agua segura para varias comunidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
340.75.0 1.07.005	12.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de El Triunfo, para la repotenciación y ampliación de la línea de agua potable para la cabecera parroquial y la comunidad Santa Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
340.75.0 1.07.007	10.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pomona, para el Alcantarillado sanitario y pluvial de la comunidad El Porvenir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
340.75.0 1.07.008	04.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Río Corrientes, para el proyecto de agua potable para la comunidad rural de Yutsuntsa, año 2020	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	9.50 %	11.50 %	121.05 %
340.75.0 1.07.009	06.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Río Tigre, para el proyecto de agua en la comunidad Santa Rosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
340.75.0 1.07.010	07.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sarayacu, para la ejecución de proyectos de Saneamiento Ambiental y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	Servicios Básicos en varias comunidades												
340.75.0 1.07.011	13.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Simón Bolívar, para la construcción del sistema de agua potable en la comunidad de Yantana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
340.75.0 1.07.012	09.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tarqui, para la construcción de baterías sanitarias en algunas comunidades de la parroquia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
340.75.0 1.07.013	11.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Teniente Hugo Ortiz, para la construcción de Unidades Básicas Sanitarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.002	71.- I.C. Mantenimiento del sendero turístico La Canela	3,025.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	25.50 %	9.00 %	35.29 %
Subtotal - Nuevos		135,894.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Subtotal - Nacionalidades y Desarrollo Local		263,308.87	0.00	0.00	0.00	6,138.14	0.00 %	0.00 %	-6,138.14	2.33 %			
<b>ORGANIZACIÓN: OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>En ejecución (Arrastre)</b>													
	12.- MC. Suministro e instalación de la red de alcantarillado sanitario y pluvial de la Urbanización La Josefina, Barrio El Recreo	148,028.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	10.50 %	0.00 %
	74.- COT. Construcción del sistema de agua potable en la parroquia Diez de Agosto	492,787.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	95.00 %	95.00 %
	76.- COT. Repotenciación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de cabecera parroquial El Triunfo	623,534.01	0.00	0.00	0.00	209,020.45	0.00 %	0.00 %	-209,020.45	33.52 %	0.00 %	79.50 %	0.00 %
	86. Provision de combustible para los vehículos y maquinarias del GADMC Pastaza	240,048.59	0.00	0.00	0.00	83,909.16	0.00 %	0.00 %	-83,909.16	34.96 %	0.00 %	72.00 %	0.00 %
	Adquisición de lubricantes para stock de bodega general para efectuar mantenimientos preventivos a los diferentes vehículos y maquinaria pesada del Gad Municipal de Pastaza.	49,402.64	0.00	0.00	0.00	47,026.56	0.00 %	0.00 %	-47,026.56	95.19 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
330.75.0 1.01.003	102.- C.D. Contratación de un consultor individual para la fiscalización del proyecto: Repotenciación del sistema de agua potable en la comunidad de Sarayacu	28,593.60	28,593.60	0.00	28,593.60	0.00	0.00 %	0.00 %	28,593.60	0.00 %	100.00 %	48.67 %	48.67 %
330.75.0 1.01.003	32.- R.E.- Construcción de la Prolongación de la Avenida González Suarez desde la calle Río Consuelo (Barrio Nuevos Horizontes) hasta la Avenida Alberto Zambrano (Barrio La	4,629,920.68	462,992.07	0.00	462,992.07	0.00	0.00 %	0.00 %	462,992.07	0.00 %	0.00 %	1.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	Merced) de la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza												
330.75.0 1.01.015	83.- CD. Fiscalización del proyecto "Repotenciación del sistema de alcantarillado sanitario-planta de tratamiento-alcantarillado pluvial y asfaltado de la parroquia El Triunfo"	33,094.96	0.00	0.00	0.00	26,610.14	0.00 %	0.00 %	-26,610.14	80.41 %	0.00 %	66.50 %	0.00 %
330.75.0 1.01.017	101.- COT. Repotenciación del sistema de agua potable en la comunidad de Sarayacu	476,688.96	476,688.96	0.00	476,688.96	0.00	0.00 %	0.00 %	476,688.96	0.00 %	100.00 %	52.16 %	52.16 %
340.73.0 6.05.005	68.- M.C. Construcción de sistema de agua de la comunidad Chapeton, perteneciente a la parroquia Canelos	31,228.61	0.00	0.00	0.00	2,849.54	0.00 %	0.00 %	-2,849.54	9.12 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %
360.7308 02.001.1 6.001	57.- Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores del GADMCP 2019	59,197.79	0.00	0.00	0.00	26,201.95	0.00 %	0.00 %	-26,201.95	44.26 %	0.00 %	35.00 %	0.00 %
360.7308 13.000.1 6.01	*Adquisición de repuestos para realizar la reparación de la Excavadora Doosan Solar 225LC-V sobre orugas de propiedad del Gad municipal de Pastaza*	75,735.15	75,735.15	0.00	75,735.15	41,816.19	55.21 %	55.21 %	33,918.96	55.21 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
360.75.0 1.05.001	96.- M.C. Adoquinado - aceras y bordillos de la calle S/N junto al río Pindo Grande, sector Santa Rosa	25,210.17	0.00	0.00	0.00	8,308.88	0.00 %	0.00 %	-8,308.88	32.96 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 1.05.002	15.- COT. Construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y asfaltado del conjunto de habitacional El Recreo, barrio Juan Montalvo, ciudad de Puyo	402,048.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %
360.75.0 1.05.005	86.- I.C. Limpieza del cauce de estero vía a los tanques de agua potable, margen derecho	5,115.23	5,115.23	0.00	5,115.23	5,177.95	101.23 %	101.23 %	-62.72	101.23 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 1.05.006	111.- R.E. Construcción de la prolongación de la Avenida Gonzáles Suárez desde la calle Río Consuelo (Barrio Nuevos Horizontes) hasta la Avenida Alberto Zambrano (Barrio La Merced) de la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza.	4,633,971.10	4,633,971.10	0.00	4,633,971.10	0.00	0.00 %	0.00 %	4,633,971.10	0.00 %	100.00 %	17.00 %	17.00 %
360.75.0 1.05.006	112.- L.C. Fiscalización para la construcción de la prolongación de la Avenida Gonzáles Suárez desde la calle Río Consuelo (Barrio Nuevos Horizontes) hasta la Avenida Alberto Zambrano (Barrio La Merced) de la ciudad de Puyo	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	37.50 %	37.50 %
360.75.0 1.07.002	77.- COT. Construcción del parque recreacional en el barrio Juan Montalvo, ciudad de Puyo	604,565.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	72.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.002	82.- LIC. Construcción del Malecón Boayacu Puyo Etapa 2A y 2B de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, provincia Pastaza	3,184,624.12	0.00	0.00	0.00	958,138.56	0.00 %	0.00 %	-958,138.56	30.09 %	90.25 %	90.25 %	100.00 %
360.75.0 1.07.002	88. COT. Construcción del Parque Lineal en el Barrio El	313,473.50	0.00	0.00	0.00	21,830.89	0.00 %	0.00 %	-21,830.89	6.96 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	Recreo (Manya), ciudad de Puyo												
360.75.0 1.07.002	91.- COT. Construcción de parque urbano Ikiana, barrio Santo Domingo	371,956.40	0.00	0.00	0.00	61,929.48	0.00 %	0.00 %	-61,929.48	16.65 %	0.00 %	99.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	105.- I.C. Mantenimiento y adecuaciones del espacio cubierto del barrio El Cisne	7,669.93	7,669.93	0.00	7,669.93	7,120.02	92.83 %	92.83 %	549.91	92.83 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	106.- I.C. Mantenimiento y adecuaciones del espacio cubierto del barrio La Merced	7,304.46	7,304.46	0.00	7,304.46	7,303.93	99.99 %	99.99 %	0.53	99.99 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	113.- I.C. Mantenimiento de aula taller entre las calles Pablo Muñoz y Pedro Porras	5,857.89	5,857.89	0.00	5,857.89	5,857.88	100.00 %	100.00 %	0.01	100.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	27.- M.C. Construcción de dos reductores de velocidad en la calle Pambay	8,117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	35.- M.C. Construcción de una batería sanitaria en el área deportiva de la Coop. de vivienda Plaza Aray	15,169.28	15,169.28	0.00	15,169.28	0.00	0.00 %	0.00 %	15,169.28	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	53.- Construcción de una batería sanitaria en la cancha de la Cdla. El Chofer, calle Chimborazo y Cristobal Colón	15,471.13	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00 %	0.00 %	-10.25	0.07 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	78.- I.C. Arreglos varios en el espacio cubierto del barrio Vicentino, entre calles Logroño y Macas	7,891.23	7,891.23	0.00	7,891.23	0.00	0.00 %	0.00 %	7,891.23	0.00 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	79.- I.C. Arreglos varios en complejo deportivo Las Palmas	7,935.34	7,935.34	0.00	7,935.34	7,784.16	98.09 %	98.09 %	151.18	98.09 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	81.- I.C. Varias adecuaciones en el área municipal en el área de juegos infantiles y espacio cubierto de la Cooperativa Galo Plaza Lasso	7,062.35	7,062.35	0.00	7,062.35	0.00	0.00 %	0.00 %	7,062.35	0.00 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	82.- I.C. Arreglos varios en la cancha de indor del barrio El Recreo, calles Los Anturios y Acacias	7,848.40	7,848.40	0.00	7,848.40	0.00	0.00 %	0.00 %	7,848.40	0.00 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	92.- I.C. Mantenimiento y adecuaciones de las canchas de kilo de la Cdla. del Chofer (calle Galápagos e Imbabura)	7,951.94	7,951.94	0.00	7,951.94	7,440.66	93.57 %	93.57 %	511.28	93.57 %	0.00 %	53.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	93.- I.C. Varias adecuaciones en el espacio cubierto del barrio Cumanda	7,949.54	7,949.54	0.00	7,949.54	7,728.67	97.22 %	97.22 %	220.87	97.22 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	95.- I.C. Matenimiento de limpieza y pintura del dique Las Palmas	2,598.40	2,598.40	0.00	2,598.40	0.00	0.00 %	0.00 %	2,598.40	0.00 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	99.- I.C.- Mantenimiento de aula taller de capacitación sector La Salud	7,797.50	7,797.50	0.00	7,797.50	7,788.67	99.89 %	99.89 %	8.83	99.89 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.009	103.- I.C.- Adecuación del estadio de la comunidad El Paraíso, parroquia Simón Bolívar	7,954.03	7,954.03	0.00	7,954.03	0.00	0.00 %	0.00 %	7,954.03	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.009	66.- M.C. Construcción de cerramiento y canchas deportivas en el barrio Nuevos Horizontes, sector el Paraíso	27,850.23	0.00	0.00	0.00	2,214.69	0.00 %	0.00 %	-2,214.69	7.95 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)				Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump	% Cump Anual			Programado	Real	% Cump Anual
360.75.0 1.07.013	80.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Fátima, para la construcción de tres obras con la asignación de recursos del año 2019	108,650.03	108,650.03	0.00	108,650.03	0.00	0.00 %	0.00 %	108,650.03	0.00 %	0.00 %	7.50 %	0.00 %
360.75.0 1.07.014	90.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Triunfo, para la implementación de unidades básicas sanitarias	44,805.56	44,805.56	0.00	44,805.56	0.00	0.00 %	0.00 %	44,805.56	0.00 %	0.00 %	7.50 %	0.00 %
360.75.0 1.07.016	70.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pomona, para el mejoramiento del sistema de agua potable para la cabecera parroquial de Pomona	78,187.28	0.00	0.00	0.00	39,093.64	0.00 %	0.00 %	-39,093.64	50.00 %	100.00 %	66.00 %	66.00 %
360.75.0 1.07.016	88.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pomona, para construcción a nivel de asfalto para el estacionamiento del complejo deportivo de la comunidad Libertad	31,812.72	31,812.72	0.00	31,812.72	31,812.72	100.00 %	100.00 %	0.00	100.00 %	100.00 %	89.50 %	89.50 %
360.75.0 1.07.017	98.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Río Corrientes, para mantenimiento y reconstrucción de puente peatonal de madera en la comunidad Yutsuntsa	109,788.15	109,788.15	0.00	109,788.15	0.00	0.00 %	0.00 %	109,788.15	0.00 %	0.00 %	7.50 %	0.00 %
360.75.0 1.07.018	36.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Río Corrientes para la construcción del sistema de agua potable para la comunidad de Makusar	206,647.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	66.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.019	87.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sarayacu, para la construcción de seis obras con la asignación de recursos del año 2019	72,619.61	72,619.61	0.00	72,619.61	32,793.45	45.16 %	45.16 %	39,826.16	45.16 %	0.00 %	41.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.020	89.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Simón Bolívar, para la repotenciación del sistema de agua potable para la comunidad Kumay	90,795.78	90,795.78	0.00	90,795.78	45,397.89	50.00 %	50.00 %	45,397.89	50.00 %	100.00 %	66.00 %	66.00 %
360.75.0 1.07.021	91.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Tarqui, para dotación y mejoramiento de varios sistemas de agua	35,000.00	0.00	0.00	0.00	4,499.80	0.00 %	0.00 %	-4,499.80	12.86 %	0.00 %	7.50 %	0.00 %
360.75.0 1.07.022	110.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	55,000.00	0.00 %	66.00 %	30.50 %	46.21 %



Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	Descentralizado Parroquial Rural de Teniente Hugo Ortiz, para el mantenimiento y mejoramiento de dos sistemas de agua potable												
360.75.0 1.07.023	97.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Veracruz, para la etapa de ampliación, mejoramiento y rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario de la cabecera parroquial	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	55,000.00	50.00 %	50.00 %	55,000.00	50.00 %	100.00 %	82.00 %	82.00 %
360.75.0 1.07.030	85.- M.C.- Construcción de un comedor comunitario en la comunidad Shuar Tsuraku, parroquia Simón Bolívar	34,919.53	0.00	0.00	0.00	204.75	0.00 %	0.00 %	-204.75	0.59 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.031	Construcción de acceso para discapacitados en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.035	79.- COT. Construcción de asfaltado, infraestructura sanitaria, pluvial y planta de tratamiento del sector Los Ángeles, barrios La Merced, ciudad de Puyo	929,152.68	0.00	0.00	0.00	66,497.11	0.00 %	0.00 %	-66,497.11	7.16 %	0.00 %	85.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.003	100.- I.C. Readequaciones en el orquideario municipal previo a la instalación de una estructura metálica y cimentación para un ascensor panorámico	7,955.44	7,955.44	0.00	7,955.44	0.00	0.00 %	0.00 %	7,955.44	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.003	83.- M.C. Construcción área de gimnasio en la sede del adulto mayor	37,646.17	37,646.17	0.00	37,646.17	0.00	0.00 %	0.00 %	37,646.17	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.003	84.- M.C. Construcción de la unidad de policía comunitaria UPC en el barrio Cumanda	41,755.90	41,755.90	0.00	41,755.90	0.00	0.00 %	0.00 %	41,755.90	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.003	94.- I.C. Mantenimiento y reparaciones del salón Fidel Rodríguez del GADMC Pastaza	7,928.49	7,928.49	0.00	7,928.49	0.00	0.00 %	0.00 %	7,928.49	0.00 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.003	96.- I.C. Mantenimiento del coliseo municipal del cantón Pastaza	7,872.20	7,872.20	0.00	7,872.20	7,871.84	100.00 %	100.00 %	0.36	100.00 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	104.- I.C. Mantenimiento y adecuaciones espacio cubierto del sector Jardín Amazónico barrio El Dorado	7,886.22	7,886.22	0.00	7,886.22	7,220.05	91.55 %	91.55 %	666.17	91.55 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	107.- I.C. Mantenimiento del estadio de la cabecera parroquial de Pomona	2,832.91	2,832.91	0.00	2,832.91	2,832.91	100.00 %	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	108.- I.C. Mantenimiento de espacio cubierto - Centro poblado parroquia Simón Bolívar	7,956.30	7,956.30	0.00	7,956.30	5,713.60	71.81 %	71.81 %	2,242.70	71.81 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	109.- I.C. Cambio de cubierta en el coliseo de Veracruz - Área de salas de capacitación	7,956.30	7,956.30	0.00	7,956.30	7,955.36	99.99 %	99.99 %	0.94	99.99 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	63.- I.C. Remodelación de la parte interna y externa aula de capacitación "Unión de Llandia"	7,942.14	0.00	0.00	0.00	6,551.28	0.00 %	0.00 %	-6,551.28	82.49 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	72.- I.C. Mantenimiento de graderios en la cancha de la	7,943.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	comunidad Palimbe, parroquia Canelos												
360.75.0 5.01.005	73.- I.C. Mantenimiento del estadio de la comunidad Huaguayacu	3,179.68	3,179.68	0.00	3,179.68	0.00	0.00 %	0.00 %	3,179.68	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	74.- I.C. Mantenimiento y adecuaciones de las canchas de césped sintético de la Cdla. del Chofer (Calle Chimborazo y Cristóbal Colón)	7,925.30	7,925.30	0.00	7,925.30	7,890.01	99.55 %	99.55 %	35.29	99.55 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	75.- I.C. Mantenimiento y adecuaciones espacio cubierto del sector Eloy Alfaro 2, barrio La Unión	7,787.73	7,787.73	0.00	7,787.73	0.00	0.00 %	0.00 %	7,787.73	0.00 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	76.- I.C. Arreglos varios en el estadio del sector Vasconez Sevilla, barrio El Recreo	7,918.72	7,918.72	0.00	7,918.72	0.00	0.00 %	0.00 %	7,918.72	0.00 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	77.- I.C. Adecuación de cancha de fútbol, comunidad Kumai	7,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	85.- I.C. Matenimiento de pintura del coliseo y bordillos del parterre de la parroquia El Triunfo	7,951.10	7,951.10	0.00	7,951.10	0.00	0.00 %	0.00 %	7,951.10	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.007	61.- I.C. Remodelación de consultorios y batería sanitaria de la Asociación de diabéticos e hipertensos de Pastaza	7,938.20	0.00	0.00	0.00	5,977.59	0.00 %	0.00 %	-5,977.59	75.30 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.99.003	69.- M.C. Construcción del cerramiento periférico a los talleres municipales y cementerio, ciudad de Puyo	30,247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	68.00 %	0.00 %
360.75.0 5.99.004	11.- MC. Construcción de locales comerciales y remodelación de las baterías sanitarias en el dique del Rio Pambay, Cdla El Chofer	40,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	12.50 %	0.00 %
360.75.0 5.99.007	02.- M.C. Arreglos varios en el complejo del sector La Salud, Ciudadela El Chofer	61,311.71	0.00	0.00	0.00	19,209.79	0.00 %	0.00 %	-19,209.79	31.33 %	0.00 %	96.50 %	0.00 %
360.75.0 5.99.007	10.- M.C. Arreglo de gradas y cancha de basket en el coliseo del Colegio Pompeya	32,277.50	0.00	0.00	0.00	31,431.57	0.00 %	0.00 %	-31,431.57	97.38 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
74.04.04 .001	"Adquisición de repuestos y servicio técnico para realizar la reparación un Tracto Camión Hino SS 700 de propiedad del Gad municipal de Pastaza"	17,467.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %
<b>Subtotal - En ejecución (Arrastre)</b>		<b>19,070,739.36</b>	<b>6,572,110.71</b>	<b>0.00</b>	<b>6,572,110.71</b>	<b>1,924,022.04</b>	<b>29.28 %</b>	<b>29.28 %</b>	<b>4,648,088.67</b>	<b>10.09 %</b>			
<b>Nuevos</b>													
	"Adquisición de neumáticos para stock de bodega general para efectuar los reemplazos a los diferentes vehículos y equipo caminero del GAD Municipal de Pastaza"	80,039.11	0.00	0.00	0.00	80,039.11	0.00 %	0.00 %	-80,039.11	100.00 %	0.00 %	15.50 %	0.00 %
	114.- Elementos de protección personal para los trabajadores del GADMCP 2020	53,035.46	53,035.46	0.00	53,035.46	0.00	0.00 %	0.00 %	53,035.46	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	Adquisición de lubricantes para stock de bodega general para efectuar mantenimientos preventivos a los diferentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	vehículos y maquinaria pesada del Gad Municipal de Pastaza.												
	Adquisición de repuestos y servicio técnico para el mantenimiento y reparación del motor del vehículo Toyota 4Runner de propiedad del GAD Municipal del Cantón Pastaza	9,083.37	9,083.37	0.00	9,083.37	8,864.97	97.60 %	97.60 %	218.40	97.60 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
	Adquisición de repuestos y servicio técnico para repotenciar la cargadora frontal CASE W36 de propiedad del GAD Municipal de Pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	8.00 %	0.00 %
	Adquisición de repuestos y/o accesorios para stock de bodega general para efectuar mantenimientos preventivos, correctivos, del equipo caminero y recolectores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
	Construcción, reconstrucción y elaboración de mangueras de presión con sus respectivos acoples y/o accesorios para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos del equipo caminero del G.A.D municipal del cantón Pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	Contratación de servicio de recarga de gases Industriales Acetileno, Oxígeno, Mix-20 para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos de volquetes, recolectores camiones, maquinaria del G.A.D Municipal del Cantón Pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
	Contratación de servicio de remachada de zapatas en medias STD, 1X y 2X para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos de Volquetes, Recolectores y Camiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
340.75.0 1.07.014	55.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Veracruz, para la ejecución del Plan de Inversión del Presupuesto Participativo 2020	84,999.99	84,999.99	0.00	84,999.99	0.00	0.00 %	0.00 %	84,999.99	0.00 %	100.00 %	7.50 %	7.50 %
360.73.0 6.05.015	02.- I.C. Mantenimiento área recreativa en el parque 12 de Mayo	7,827.16	7,827.16	0.00	7,827.16	0.00	0.00 %	0.00 %	7,827.16	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.7308 02.001.1 6.01	52.- Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores del GADMCP 2020	16,115.04	16,115.04	0.00	16,115.04	0.00	0.00 %	0.00 %	16,115.04	0.00 %	100.00 %	10.00 %	10.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)				Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump	% Cump Anual			Programado	Real	% Cump Anual
360.7308 03.000.1 6.01	46.- Provisión de combustibles para los vehículos y maquinarias del GADMC Pastaza, período 2020-2021	231,465.93	96,444.15	0.00	96,444.15	47,101.73	48.84 %	48.84 %	49,342.42	20.35 %	48.00 %	40.00 %	83.33 %
360.75.0 1.05.002	42.- COT. Asfaltado e infraestructura hidrosanitaria de varias calles del barrio Santo Domingo	1,138,539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.002	01.- M.C. Adecuaciones, cerramiento y mantenimiento del Terminal Terrestre Puyo	184,018.62	184,018.62	0.00	184,018.62	0.00	0.00 %	0.00 %	184,018.62	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.011	50.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Canelos, para construcción de baterías sanitarias para 7 comunidades	49,518.95	49,518.95	0.00	49,518.95	0.00	0.00 %	0.00 %	49,518.95	0.00 %	100.00 %	9.50 %	9.50 %
360.75.0 1.07.016	11.- M.C. Construcción de muros de gaviones en el río Pambay	71,427.34	71,427.34	0.00	71,427.34	0.00	0.00 %	0.00 %	71,427.34	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.016	12.- LIC. Rehabilitación y remodelación arquitectónica, estructural, eléctrica y sanitaria del edificio municipal y, plazas: México y José Garcés Pérez	1,683,502.81	1,683,502.81	0.00	1,683,502.81	463,625.17	27.54 %	27.54 %	1,219,877.64	27.54 %	61.33 %	61.33 %	100.00 %
360.75.0 1.07.016	24.- LIC. Asfaltado e infraestructura hidrosanitaria de varias calles de los barrios: Obrero, El Chofer y El Dorado	1,446,965.45	1,446,965.45	0.00	1,446,965.45	0.00	0.00 %	0.00 %	1,446,965.45	0.00 %	100.00 %	10.00 %	10.00 %
360.75.0 1.07.016	32.- L.C. Fiscalización de la rehabilitación y remodelación arquitectónica, estructural, eléctrica y sanitaria del Edificio Municipal y, Plazas: México y José Garcés Pérez	84,175.13	84,175.13	0.00	84,175.13	16,182.39	19.22 %	19.22 %	67,992.74	19.22 %	61.33 %	61.33 %	100.00 %
360.75.0 1.07.016	37.- COT. Obra de Infraestructura, Equipamiento y Saneamiento de la Plaza Urbana San Vicente Ferrer	292,103.39	292,103.39	0.00	292,103.39	0.00	0.00 %	0.00 %	292,103.39	0.00 %	54.66 %	54.66 %	100.00 %
360.75.0 1.07.016	39.- M.C. Construcción de Bloque de Nichos para Adultos 2020 para el Cementerio Municipal del Cantón Pastaza.	65,768.52	65,768.52	0.00	65,768.52	69,053.98	105.00 %	105.00 %	-3,285.46	105.00 %	90.00 %	80.00 %	88.89 %
360.75.0 1.07.017	09.- M.C. Construcción de baterías sanitarias, bar, cubierta e iluminación en la cancha de césped sintético Miraflores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.017	36.- M.C. Construcción de dos paradas en los sectores Manantial de Cristo y Salomé 2 de la parroquia Tarquí	11,067.23	11,067.23	0.00	11,067.23	0.00	0.00 %	0.00 %	11,067.23	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.017	66.- M.C. Reconstrucción de muro de gaviones barrio El Dorado calles Oriente y Moretecocha	20,170.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	18.50 %	9.00 %	48.65 %
360.75.0 1.07.017	70.- I.C. Mantenimiento del sistema de alcantarillado en la calle María Gamarra de Hidalgo	4,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	23.00 %	9.00 %	39.13 %
360.75.0 5.01.001	06.- I.C. Mantenimiento de torre - Radio Municipal	3,129.04	3,129.04	0.00	3,129.04	3,128.90	100.00 %	100.00 %	0.14	100.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)				Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump	% Cump Anual			Programado	Real	% Cump Anual
360.75.0 5.01.001	41.- I.C. Adecuación de ventanilla única para recepción de documentos del Municipio de Pastaza	2,501.31	2,501.31	0.00	2,501.31	2,458.76	98.30 %	98.30 %	42.55	98.30 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.001	43.- EM. Adecuación y equipamiento de zonas de aislamiento en las instalaciones del Parque Acuático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.001	67.- I.C. Adecuación de cubierta de estadio municipal	7,939.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
360.75.0 5.01.001	73.- I.C. Adecuación de la oficina de recaudación del GADMCP	2,532.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	21.50 %	9.00 %	41.86 %
360.75.0 5.01.001	74.- I.C. Mantenimiento y arreglos varios del complejo deportivo Los Laureles	7,841.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	17.50 %	9.00 %	51.43 %
360.75.0 5.01.002	56.- I.C. Adecuación de redondel en vía Puyo - Shell, barrio Las Palmas	6,843.40	6,843.40	0.00	6,843.40	0.00	0.00 %	0.00 %	6,843.40	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
360.75.0 5.01.003	17.- I.C. Mantenimiento de paradas urbanas en la Av. Alberto Zambrano	4,596.41	4,596.41	0.00	4,596.41	0.00	0.00 %	0.00 %	4,596.41	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
360.75.0 5.01.003	18.- I.C. Mantenimiento de dos puentes peatonales en la Avenida El Oro, Cdla. del Chofer	3,398.40	3,398.40	0.00	3,398.40	3,398.34	100.00 %	100.00 %	0.06	100.00 %	100.00 %	98.00 %	98.00 %
360.75.0 5.01.003	40 I.C. Reparación de aceras y bordillos sector Las Lomas, parroquia Veracruz	7,930.50	7,930.50	0.00	7,930.50	0.00	0.00 %	0.00 %	7,930.50	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.003	48.- I.C. Reparación de la red de alcantarillado sanitario en la calle Manuela Saenz	7,841.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	39.00 %	9.00 %	23.08 %
360.75.0 5.01.003	53.- I.C. Adecuaciones en la parada de bus, parroquia Canelos	1,532.83	1,532.83	0.00	1,532.83	0.00	0.00 %	0.00 %	1,532.83	0.00 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
360.75.0 5.01.003	57 I.C.- Mantenimiento de la captación de agua en la comunidad Kuakash parroquia Simón Bolívar	7,841.10	7,841.10	0.00	7,841.10	0.00	0.00 %	0.00 %	7,841.10	0.00 %	90.00 %	10.00 %	11.11 %
360.75.0 5.01.004	20.- I.C. Reparación y mantenimiento de la calle Pambay, barrio Obrero	4,900.28	4,900.28	0.00	4,900.28	4,899.30	99.98 %	99.98 %	0.98	99.98 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.004	21.- I.C. Reconstrucción y mantenimiento aceras y bordillos calle Franz Teodoro Wolf	4,910.01	4,910.01	0.00	4,910.01	0.00	0.00 %	0.00 %	4,910.01	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.004	26.- I.C. Reparación y mantenimiento del puente en la calle Fernando Maldonado, B. Miraflores	5,154.80	5,154.80	0.00	5,154.80	4,729.69	91.75 %	91.75 %	425.11	91.75 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.004	29.- I.C. Mantenimiento y ampliación del muro de gaviones en la calle Citayacu, barrio Amazonas	3,669.10	3,669.10	0.00	3,669.10	0.00	0.00 %	0.00 %	3,669.10	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.004	35.- I.C. Adecuación de cuneta en vía Curaray, sector D Marcos	6,742.13	6,742.13	0.00	6,742.13	6,711.96	99.55 %	99.55 %	30.17	99.55 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.004	49.- I.C. Mantenimiento y reparaciones de la Av. Alberto Zambrano y varias calles de la ciudad (bacheo asfáltico)	7,915.13	7,915.13	0.00	7,915.13	0.00	0.00 %	0.00 %	7,915.13	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)				Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump	% Cump Anual			Programado	Real	% Cump Anual
360.75.0 5.01.004	68.- I.C. Arreglos varios del puente sobre el río Pindo Chico, calle Ceslao Marín	2,469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	25.50 %	9.00 %	35.29 %
360.75.0 5.01.004	69.- I.C. Mantenimiento del puente sobre Río Pindo Av. 9 de Octubre	7,948.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	25.50 %	9.00 %	35.29 %
360.75.0 5.01.005	05.- I.C. Mantenimiento del Parque de la Mujer del barrio Nuevos Horizontes	7,630.50	7,630.50	0.00	7,630.50	7,630.50	100.00 %	100.00 %	0.00	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
360.75.0 5.01.005	28.- I.C. Reparación de muro de gaviones del margen derecho del Río San Pedro, barrio Miraflores - Puyo	7,845.94	7,845.94	0.00	7,845.94	7,843.92	99.97 %	99.97 %	2.02	99.97 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.005	34.- I.C. Mantenimiento y arreglos varios en el parque lineal, barrio Miraflores	7,921.12	7,921.12	0.00	7,921.12	7,529.73	95.06 %	95.06 %	391.39	95.06 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	07.- I.C. Mantenimiento del espacio cubierto calle Fray Sadoc Valladares	7,933.94	7,933.94	0.00	7,933.94	7,921.46	99.84 %	99.84 %	12.48	99.84 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	10.- M.C. Adecuación de centro de reuniones de la Cdla. Pastaza	40,869.02	40,869.02	0.00	40,869.02	0.00	0.00 %	0.00 %	40,869.02	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	13.- I.C. Mantenimiento y arreglos varios del espacio cubierto del barrio Vicentino	7,587.36	7,587.36	0.00	7,587.36	7,587.23	100.00 %	100.00 %	0.13	100.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	14.- I.C. Mantenimiento y arreglos varios en el espacio cubierto del barrio El Recreo	7,624.41	7,624.41	0.00	7,624.41	7,612.40	99.84 %	99.84 %	12.01	99.84 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	15.- I.C. Mantenimineto y arreglos varios del espacio cubierto del barrio El Chofer, Pichincha y Valladares esquina	7,913.38	7,913.38	0.00	7,913.38	7,877.22	99.54 %	99.54 %	36.16	99.54 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	16.- I.C. Mantenimiento y arreglos varios en la cancha de indor en el barrio Obrero	7,917.17	7,917.17	0.00	7,917.17	7,910.47	99.92 %	99.92 %	6.70	99.92 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	19.- I.C. Mantenimiento de la Plaza Cívica Héroes cel Cenepa	6,378.06	6,378.06	0.00	6,378.06	5,967.04	93.56 %	93.56 %	411.02	93.56 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	22.- I.C. Mantenimiento y arreglos varios en la cancha deportiva del barrio Obrero - Urb. Municipales - Calle A.A. Escobar	7,333.83	7,333.83	0.00	7,333.83	7,226.59	98.54 %	98.54 %	107.24	98.54 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	23.- I.C. Mantenimiento y arreglos varios en la cancha de indor - barrio Obrero - sector Simón Bolívar	7,950.60	7,950.60	0.00	7,950.60	7,237.67	91.03 %	91.03 %	712.93	91.03 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	25.- I.C. Mantenimiento del espacio cubierto del barrio Plaza Aray	4,436.85	4,436.85	0.00	4,436.85	3,143.64	70.85 %	70.85 %	1,293.21	70.85 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	27.- I.C. Mantenimiento de la cancha del barrio Nuevos Horizontes	7,659.86	7,659.86	0.00	7,659.86	7,645.39	99.81 %	99.81 %	14.47	99.81 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	30.- I.C. Mantenimiento y arreglos varios en el complejo Amazonas, barrio Amazonas	4,405.90	4,405.90	0.00	4,405.90	4,396.88	99.80 %	99.80 %	9.02	99.80 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	31.- I.C. Mantenimiento del espacio cubierto del sector Los Angeles	7,873.73	7,873.73	0.00	7,873.73	7,816.30	99.27 %	99.27 %	57.43	99.27 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	33.- I.C. Reparación y mantenimiento espacio cubierto, barrio Miraflores	7,109.51	7,109.51	0.00	7,109.51	7,097.20	99.83 %	99.83 %	12.31	99.83 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
360.75.0 5.01.006	44.- I.C. Mantenimiento y adecuación del Estadio - El Triunfo	7,891.80	7,891.80	0.00	7,891.80	0.00	0.00 %	0.00 %	7,891.80	0.00 %	0.00 %	7.50 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	47.- I.C Adecuaciones en el centro de comercialización de animales en la parroquia Veracruz	7,675.45	7,675.45	0.00	7,675.45	0.00	0.00 %	0.00 %	7,675.45	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.006	51.- I.C. Mantenimiento del estadio de la comunidad Huagrayacu	3,292.60	3,292.60	0.00	3,292.60	0.00	0.00 %	0.00 %	3,292.60	0.00 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
360.75.0 5.01.006	54.- I.C. Adecuación del espacio cubierto en la comunidad Chapintsa	7,889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	90.00 %	9.00 %	10.00 %
360.75.0 5.01.006	58.- I.C. Mantenimiento de graderíos en el espacio cubierto de la comunidad de Palati, parroquia Canelos.	7,897.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 5.01.006	59.- I.C. Mantenimiento del estadio de la Comunidad Auca Puerto - Canelos	5,278.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	39.00 %	79.00 %	202.56 %
360.75.0 5.01.006	60.- I.C. Mantenimiento del estadio de la comunidad La Cuya - Canelos	5,736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	39.00 %	79.00 %	202.56 %
360.75.0 5.01.006	61.- I.C. Drenaje del estadio de la Cda. Vasconez Sevilla	2,334.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	39.00 %	10.00 %	25.64 %
360.75.0 5.01.006	62.- I.C. Mantenimiento Espacio Cubierto Centro Shuar Chuwitayu	5,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	39.00 %	10.00 %	25.64 %
360.75.0 5.01.006	63.- I.C. Mantenimiento y adecuación de la casa comunal en la comunidad de Shuar Peas	7,902.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 5.01.006	64.- I.C. Mantenimiento y remodelación casa comunal barrio La Merced	4,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	39.00 %	10.00 %	25.64 %
360.75.0 5.01.006	65.- I.C. Mantenimiento del estadio de la comunidad Palimbe	3,783.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	90.00 %	19.00 %	21.11 %
360.75.0 5.01.006	72.- I.C. Reparación del tablero de básquet del espacio cubierto de la Ciudadela el Chofer	1,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	25.50 %	11.50 %	45.10 %
360.75.0 5.01.007	03.- I.C. Mantenimiento y arreglos en espacio cubierto de la parroquia Fátima	7,945.10	7,945.10	0.00	7,945.10	7,944.14	99.99 %	99.99 %	0.96	99.99 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.007	04.- I.C. Mantenimiento de espacio cubierto - Tarqui	7,588.70	7,588.70	0.00	7,588.70	0.00	0.00 %	0.00 %	7,588.70	0.00 %	0.00 %	81.50 %	0.00 %
360.75.0 5.01.007	08.- I.C. Mantenimiento del espacio cubierto de la parroquia de Pomona	7,931.94	7,931.94	0.00	7,931.94	7,915.27	99.79 %	99.79 %	16.67	99.79 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.01.007	38.- I.C. Reparación de las Instalaciones donde funcionaba el CAI	7,056.02	7,056.02	0.00	7,056.02	7,051.88	99.94 %	99.94 %	4.14	99.94 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
74.04.04 .001	Adquisición de filtros para stock de bodega general para efectuar mantenimientos preventivos a los diferentes vehículos y maquinaria pesada del Gad Municipal de Pastaza.	14,930.00	14,930.00	0.00	14,930.00	16,721.60	112.00 %	112.00 %	-1,791.60	112.00 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
Subtotal - Nuevos		5,914,014.02	4,447,819.84	0.00	4,447,819.84	862,270.83	19.39 %	19.39 %	3,585,549.01	14.58 %			
Subtotal - Obras Públicas		24,984,753.38	11,019,930.55	0.00	11,019,930.55	2,786,292.87	25.28 %	25.28 %	8,233,637.68	11.15 %			

ORGANIZACIÓN: PLANIFICACIÓN

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
<b>En ejecución (Arrastre)</b>													
	22.- Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
310.73.0 6.01.001	01.- Estudio definitivo a nivel de carpeta asfáltica, alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Juan Montalvo de la ciudad de Puyo	19,435.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
310.73.0 6.01.001	16.- C.D. Tercera auditoria ambiental de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Estudio y Diseño del Plan Maestro de Agua Potable para la ciudad del Puyo	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	75.00 %	0.00 %
310.73.0 6.01.001	19.- L.C. Consultoría para la elaboración de los estudios definitivos de: "Evaluación, diagnóstico y diseños arquitectónicos, de ingenierías y equipamiento para el nuevo Centro de Faenamiento del GAD Municipal del cantón Pastaza"	79,564.32	79,564.32	0.00	79,564.32	0.00	0.00 %	0.00 %	79,564.32	0.00 %	34.00 %	25.50 %	75.00 %
310.73.0 6.01.001	20.- C.D. Consultoría para la elab. de los est. defi. de: eval., diagn. y dis. arquitect. y de ingen. para la "Rehab. y remode. de la Plaza México, y edificio del GADMC Pastaza, Plaza José Garcés Pérez y fachadas de los edif. contiguos municipales"	38,895.30	0.00	0.00	0.00	38,681.44	0.00 %	0.00 %	-38,681.44	99.45 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
310.73.0 6.01.001	41.- L.C. Consultoría para la elabor de los estudios definitivos de: Evalua, diagn y diseños definitivos arquitect, urbano-arqui, paisajis y de ing de infraestruc hidrosani, eléctrica y de teleco para la regener de varias vías de la ciudad de Puyo	235,622.71	235,622.71	0.00	235,622.71	0.00	0.00 %	0.00 %	235,622.71	0.00 %	0.00 %	34.00 %	0.00 %
310.84.0 3.01.001	25.- EX. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio de la Sra. Caguana Sánchez Fanny Bibiana, con un área de 798.56 m2, por cruce de tubería	22,671.12	0.00	0.00	0.00	24,938.23	0.00 %	0.00 %	-24,938.23	110.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
<b>Subtotal - En ejecución (Arrastre)</b>		<b>407,388.80</b>	<b>315,187.03</b>	<b>0.00</b>	<b>315,187.03</b>	<b>63,619.67</b>	<b>20.18 %</b>	<b>20.18 %</b>	<b>251,567.36</b>	<b>15.62 %</b>			
<b>Nuevos</b>													
	12.- L.C. Estudios de evaluación y diseño integral para la revitalización y repotenciación del Malecón Boayacu Puyo etapa 1, y paseo turístico de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	81,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	13.50 %	9.00 %	66.67 %
310.73.0 6.01.001	01.- C.D. Consultoría para la elaboración de los estudios de: "Repotenciación del dispensario médico Gilberto Díaz e implementación del	26,530.10	26,530.10	0.00	26,530.10	0.00	0.00 %	0.00 %	26,530.10	0.00 %	96.00 %	25.50 %	26.56 %



Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	Dispensario Médico Oncológico SOLCA Pastaza, Núcleo de Tungurahua												
310.73.0 6.01.001	06.- C.D. Evaluación, diagnóstico y diseños definitivos de ingenierías de infraestructura hidro-san, hidrome, hidroló, sísmicos, topográficos, eléctricos, estructurales, arqueológicos, estudio de suelos para el Malecón Boayacu Puyu Etapa 3, ciudad de Puyo	33,572.17	33,572.17	0.00	33,572.17	0.00	0.00 %	0.00 %	33,572.17	0.00 %	100.00 %	9.00 %	9.00 %
310.73.0 6.01.001	07.- C.D. Evaluación, Diagnóstico y Diseños definitivos arquitectónicos y de ingenierías de infraestructura hidro-sanitaria, hidromecánicos, hidroló, topogr, eléc, estruc, estudio suelos para el proyecto Parque Urbano Recreacional Dique del Río Pambay.	29,185.21	29,185.21	0.00	29,185.21	0.00	0.00 %	0.00 %	29,185.21	0.00 %	100.00 %	9.00 %	9.00 %
310.73.0 6.01.001	08.- L.C. Estudios Definitivos de diseño arquitectónico, urbano, paisajístico y de ingeniería del Parque del Agua y Malecón del Río Pindo, en el Cantón y Provincia de Pastaza	134,273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	65.00 %	10.50 %	16.15 %
310.73.0 6.01.001	10.- L.C. Estudios definitivos de: Evaluación, diagnóstico y diseños arquitectónicos y de ingenierías para la "Remodelación y ampliación del mercado Mariscal de la ciudad de Puyo"	95,478.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	65.00 %	10.50 %	16.15 %
310.73.0 6.01.001	11.- C.D. Consultoría para medición y evaluación de factores de riesgo físicos y ergonómicos en puestos de trabajo con mayor nivel de riesgos del GADMCP 2020	6,784.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	13.50 %	9.00 %	66.67 %
310.73.0 6.01.001	13.- C.D. Estudios diseños definitivos del proyecto arquitectónico, ingenierías, estudios complementarios para la pista de bicross y deportes afines, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	30,029.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	10.00 %	9.00 %	90.00 %
310.73.0 6.01.001	14.- C.D. Estudios definitivos de evaluación y diseño integral urbano - arquitectónico y de ingenierías del proyecto: Plaza gastronómica Morete Puyo, ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza	22,978.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	10.00 %	9.00 %	90.00 %
310.84.0 3.01.001	02.- EX. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio del Sr. Pacheco Barba Milton Eduardo con un área de 6.860,08 m2, para la construcción de la prolongación de la Av. Gonzales Suárez	61,672.12	61,672.12	0.00	61,672.12	0.00	0.00 %	0.00 %	61,672.12	0.00 %	0.00 %	7.50 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)				Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump	% Cump Anual			Programado	Real	% Cump Anual
310.84.0 3.01.001	03.- EX. Pago por declaratoria de Utilidad Pública del predio del Sr. Freire Lescano Carlos Alfredo con un área de 514,84 m2, para la construcción de la prolongación de la Av. Gonzales Suárez	8,036.65	8,036.65	0.00	8,036.65	8,036.65	100.00 %	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
310.84.0 3.01.001	04.- EX. Pago por declaratoria de Utilidad Pública del predio del Sr. Freire Lescano Carlos Alfredo con un área de 440,43 m2, para la construcción de la prolongación de la Av. Gonzales Suárez	6,875.11	6,875.11	0.00	6,875.11	6,649.20	96.71 %	96.71 %	225.91	96.71 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
310.84.0 3.01.001	05 EX. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio del Centro Agrícola de Pastaza con un área de 5.553,67 m2, para la construcción de la prolongación de la Av. Gonzales Suárez	60,057.19	60,057.19	0.00	60,057.19	66,062.90	110.00 %	110.00 %	-6,005.71	110.00 %	0.00 %	89.50 %	0.00 %
310.84.0 3.01.001	09.- EX. Pago por declaratoria de utilidad pública de los predios del Sr. Sarabia Llerena Segundo Aurelio con un área de 4.048,59 m2, afectador para la regularización de espacio público en la comunidad La Libertad, parroquia Fátima	9,841.77	9,841.77	0.00	9,841.77	0.00	0.00 %	0.00 %	9,841.77	0.00 %	0.00 %	9.50 %	0.00 %
Subtotal - Nuevos		607,186.74	235,770.32	0.00	235,770.32	80,748.75	34.25 %	34.25 %	155,021.57	13.30 %			
Subtotal - Planificación		1,014,575.54	550,957.35	0.00	550,957.35	144,368.42	26.20 %	26.20 %	406,588.93	14.23 %			
<b>ORGANIZACIÓN: SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES</b>													
<b>En ejecución (Arrastre)</b>													
	Adquisición de materiales para el mantenimiento del relleno sanitario y elaboración de tachos de basura para sectores urbano y rurales del cantón Pastaza.	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	6.50 %	0.00 %
320.73.0 4.02.016	Contratación de Maquina para manejo adecuado desechos hospitalarios en el sitio del Relleno Sanitario	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
320.73.0 4.02.021	01.- I.C. Remodelación y ampliación de la morgue municipal del cantón Pastaza	23,997.05	0.00	0.00	0.00	3,717.16	0.00 %	0.00 %	-3,717.16	15.49 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
320.75.0 5.99.012	02.- Construcción de bloque de nichos para adultos en el cementerio municipal, ciudad de Puyo	29,966.60	0.00	0.00	0.00	68.81	0.00 %	0.00 %	-68.81	0.23 %	0.00 %	91.50 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		70,453.65	0.00	0.00	0.00	3,785.97	0.00 %	0.00 %	-3,785.97	5.37 %			
<b>Nuevos</b>													
	Adquisición de materiales de aseo y limpieza para el relleno sanitario, recolección y barrido de calles.	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	25,000.00	0.00 %	0.00 %	10.00 %	0.00 %
	Adquisición de materiales para la construcción de tres celdas para la disposición final de desechos sanitarios en el relleno del Cantón Pastaza y la respectiva cubierta.	29,921.17	29,921.17	0.00	29,921.17	0.00	0.00 %	0.00 %	29,921.17	0.00 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2020 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2020	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Dic 2020)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2020	Avance Físico Dic 2020		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	Equipamiento de la Morgue Municipal	62,379.52	62,379.52	0.00	62,379.52	0.00	0.00 %	0.00 %	62,379.52	0.00 %	0.00 %	35.00 %	0.00 %
Subtotal - Nuevos		117,300.69	117,300.69	0.00	117,300.69	0.00	0.00 %	0.00 %	117,300.69	0.00 %			
Subtotal - Servicios Municipales y Sociales		187,754.34	117,300.69	0.00	117,300.69	3,785.97	3.23 %	3.23 %	113,514.72	2.02 %			
<b>ORGANIZACIÓN: TURISMO</b>													
<b>Nuevos</b>													
240.73.0 4.02.001	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE BOMBONAS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO DE USO INDUSTRIAL DE 15 KG PARA EL PARQUE ACUATICO MORETE PUYU 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
240.73.0 6.13.002	Convenio de apoyo interinstitucional entre el Municipio de Pastaza, Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia y el Ministerio de Turismo "PUYO DESTINO BIOSEGURO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	90.00 %	22.00 %	24.44 %
Subtotal - Nuevos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Subtotal - Turismo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
<b>ORGANIZACIÓN: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES</b>													
<b>En ejecución (Arrastre)</b>													
320.73.0 4.02.017	05.- I.C. Reeducaciones y mantenimiento del CDI Jilgueritos barrio El Recreo	2,965.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	81.50 %	0.00 %
320.73.0 4.02.017	Servicio de alimentación niños/as 2019	376,922.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %
320.73.0 4.04.02.	1. Servicio de alimentación diaria niños/as y adolescentes CAI 2020	49,275.00	49,275.00	0.00	49,275.00	0.00	0.00 %	0.00 %	49,275.00	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
320.73.0 02.017	Apoyo logístico movilización para el personal PDI-CDI 2019	18,832.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
320.73.0 02.017	Servicio de movilización niños/as para los CDI's 2019	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %
320.73.0 02.025.1 6.01	06.- Servicio de Alquiler para funcionamiento de la Casa de Acogimiento Institucional CAI del GADMCP para el año 2020	17,550.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	12,155.00	69.26 %	69.26 %	5,395.00	69.26 %	100.00 %	53.50 %	53.50 %
320.73.0 02.025.1 6.01	07.- Servicio de movilización niños, niñas y adolescentes "NNA" del centro de Acogimiento Institucional CAI año 2020	7,920.00	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,920.00	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		572,465.38	74,745.00	17,550.00	74,745.00	12,155.00	16.26 %	16.26 %	62,590.00	2.12 %			
<b>Nuevos</b>													
	08. Servicio de Alimentación para los NNA del Centro de Acogimiento Institucional CAI del GADMCP para el año 2020	38,694.50	38,570.65	0.00	38,570.65	15,332.63	39.75 %	39.75 %	23,238.02	39.62 %	100.00 %	72.00 %	72.00 %
320.73.0 4.02.012	CO. Convenio de Cooperación entre el GADM y VAP para El Fortalecimiento en el sistema de Atención Integral a los Adultos Mayores 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Subtotal - Nuevos		38,694.50	38,570.65	0.00	38,570.65	15,332.63	39.75 %	39.75 %	23,238.02	39.62 %			
Subtotal - Unidad de Servicios Sociales		611,159.88	113,315.65	17,550.00	113,315.65	27,487.63	24.26 %	24.26 %	85,828.02	4.50 %			
<b>Total</b>		<b>50,213,578.47</b>	<b>12,224,201.19</b>	<b>17,550.00</b>	<b>12,224,201.19</b>	<b>3,310,198.81</b>	<b>27.08 %</b>	<b>27.08 %</b>	<b>8,914,002.38</b>	<b>6.59 %</b>			

