

Organización: GADM Pastaza
Proyectos de Inversión

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene-Jul 2019)			% Cumpl Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
ORGANIZACIÓN: ADMINISTRATIVO													
En ejecución (Arrastre)													
	Contratación de seguro de vida e incapacidad de los trabajadores del GAD Municipal del cantón Pastaza para el período 2018-2019	13,198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	70.00 %	70.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		13,198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			
Nuevos													
110.7307 01.001	Implementación y Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del GAD Municipal de Pastaza - Networking	88,132.80	0.00	0.00	0.00	88,132.80	0.00 %	0.00 %	-88,132.80	100.00 %	100.00 %	77.00 %	77.00 %
Subtotal - Nuevos		88,132.80	0.00	0.00	0.00	88,132.80	0.00 %	0.00 %	-88,132.80	100.00 %			
Subtotal - Administrativo		101,331.70	0.00	0.00	0.00	88,132.80	0.00 %	0.00 %	-88,132.80	86.97 %			
ORGANIZACIÓN: AVALÚOS Y CATASTROS													
En ejecución (Arrastre)													
350.730 6.05.009	4.- Consultoría para Sistema de Gestión Catastral integral de predios urbanos y rurales del cantón Pastaza	640,751.43	0.00	0.00	0.00	21,804.16	0.00 %	0.00 %	-21,804.16	3.40 %	0.00 %	91.95 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		640,751.43	0.00	0.00	0.00	21,804.16	0.00 %	0.00 %	-21,804.16	3.40 %			
Subtotal - Avalúos y Catastros		640,751.43	0.00	0.00	0.00	21,804.16	0.00 %	0.00 %	-21,804.16	3.40 %			
ORGANIZACIÓN: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES													
En ejecución (Arrastre)													
	Implementación de un Festival de cine con motivo de fortalecer la cultura en el cantón Pastaza año 2018	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00 %	0.00 %	1,680.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00 %	0.00 %	1,680.00	0.00 %			
Nuevos													
	5. Convenio entre el GADM Pastaza y la Unidad Educativa Álvaro Valladares, extensión Cumandá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	Promoción de la cultura, el arte, el deporte, la recreación y el turismo del cantón Pastaza, a través de la conmemoración de sus 120 años de fundación de Puyo, año 2019	51,632.00	51,632.00	0.00	51,632.00	0.00	0.00 %	0.00 %	51,632.00	0.00 %	100.00 %	70.00 %	70.00 %
Subtotal - Nuevos		51,632.00	51,632.00	0.00	51,632.00	0.00	0.00 %	0.00 %	51,632.00	0.00 %			
Subtotal - Educación, Cultura y Deportes		53,312.00	53,312.00	0.00	53,312.00	0.00	0.00 %	0.00 %	53,312.00	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: EMAPAST-EP													
En ejecución (Arrastre)													
	PM17.- Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario - Planta de	181,424.82	0.00	0.00	0.00	19,471.91	0.00 %	0.00 %	-19,471.91	10.73 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	Tratamiento - Subsistema Río Pindo Chico												
	PM19.- Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario - Planta de Tratamiento - Subsistema Río Puyo	379,180.73	0.00	0.00	0.00	73,463.53	0.00 %	0.00 %	-73,463.53	19.37 %	0.00 %	96.00 %	0.00 %
330.75.0 1.01.004	PM14.- Mejoramiento, Ampliación e Implementación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial - Planta de Tratamiento - Asfalto - de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza, Subsistema Río Pindo Chico	2,789,719.12	0.00	0.00	0.00	691,359.16	0.00 %	0.00 %	-691,359.16	24.78 %	72.95 %	72.95 %	100.00 %
330.75.0 1.01.004	PM15.- Mejoramiento, Ampliación e Implementación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial - Planta de Tratamiento - Asfalto - de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza, Subsistema Río Pindo Grande	9,858,553.97	0.00	0.00	0.00	1,878,662.15	0.00 %	0.00 %	-1,878,662.15	19.06 %	100.00 %	73.00 %	73.00 %
330.75.0 1.01.004	PM16.- Mejoramiento, Ampliación e Implementación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial - Planta de Tratamiento - Asfalto - de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza, Subsistema Río Puyo	9,028,112.77	0.00	0.00	0.00	2,266,509.42	0.00 %	0.00 %	-2,266,509.42	25.11 %	100.00 %	72.80 %	72.80 %
330.75.0 1.01.004	PM18.- Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario - Planta de Tratamiento - Subsistema Río Pindo Grande	378,774.58	0.00	0.00	0.00	30,884.18	0.00 %	0.00 %	-30,884.18	8.15 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
330.75.0 1.01.016	11.- M.C. Repotenciación del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Chuwitayo de la Parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza	103,172.22	103,172.22	0.00	103,172.22	0.00	0.00 %	0.00 %	103,172.22	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		22,718,938.21	103,172.22	0.00	103,172.22	4,960,350.35	4,807.84 %	4,807.84 %	-4,857,178.13	21.83 %			
Nuevos													
330.75.0 1.01.004	01.- CO. Convenio con la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. para proyecto eléctrico para la planta de tratamiento del subsistema Río Pindo Chico	14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00 %	0.00 %	14,300.00	0.00 %	95.00 %	7.50 %	7.89 %
Subtotal - Nuevos		14,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00 %	0.00 %	14,300.00	0.00 %			
Subtotal - EMAPAST-EP		22,733,238.21	117,472.22	0.00	117,472.22	4,960,350.35	4,222.57 %	4,222.57 %	-4,842,878.13	21.82 %			
ORGANIZACIÓN: NACIONALIDADES Y DESARROLLO LOCAL													
En ejecución (Arrastre)													
	88.- MC. Construcción del sistema de agua en la comunidad de Campo Alegre, parroquia Tarqui	31,506.36	0.00	0.00	0.00	35,281.05	0.00 %	0.00 %	-35,281.05	111.98 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
340.73.0 6.05.001	19.- I.C. Adecuación del Sistema de Agua en la comunidad 24 de Mayo - Parroquia Simón Bolívar	7,407.12	0.00	0.00	0.00	7,289.55	0.00 %	0.00 %	-7,289.55	98.41 %	98.00 %	90.00 %	91.84 %
340.73.0 6.05.003	0.8 C. Convenio para adquisición de Materiales de Construcción para la ampliación de un cobertizo en la Parroquia 10 de Agosto, cantón Pastaza.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
340.73.0 6.05.005	02.- M.C. Construcción del sistema de agua en la comunidad Uyuimi de la parroquia Sarayacu	32,961.60	0.00	0.00	0.00	20,571.54	0.00 %	0.00 %	-20,571.54	62.41 %	0.00 %	79.00 %	0.00 %
340.73.0 6.05.005	05.- MC. Construcción del sistema de agua en la comunidad Arutma Kakarmari - Centro Yuu, parroquia Simón Bolívar	128,286.32	0.00	0.00	0.00	11,135.09	0.00 %	0.00 %	-11,135.09	8.68 %	0.00 %	92.00 %	0.00 %
340.73.0 6.05.005	11.- M.C. Construcción del Sistema de Agua en la comunidad de Anak, parroquia Simón Bolívar	21,145.71	0.00	0.00	0.00	21,831.49	0.00 %	0.00 %	-21,831.49	103.24 %	90.00 %	79.00 %	87.78 %
340.73.0 6.05.005	12.- M.C. Construcción del Sistema de Agua en la comunidad de Chumpi, parroquia Simón Bolívar	33,024.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
340.73.0 6.05.005	15.- M.C. Construcción del sistema de agua en la comunidad Selva Alegre, parroquia Sarayacu	21,032.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %
340.73.0 6.05.005	16.- Renovación de Sistema de Internet Satelital de 9 comunidades rurales pertenecientes al Cantón Pastaza	55,944.00	0.00	0.00	0.00	61,353.60	0.00 %	0.00 %	-61,353.60	109.67 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
340.73.0 6.05.005	16.-Construcción del sistema de agua en la comunidad de Kawa, parroquia Simón Bolívar	11,292.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %
340.73.0 6.05.005	19.- Construcción de sistema de agua en la comunidad de Nayumentsa, parroquia Simón Bolívar	44,940.08	0.00	0.00	0.00	21.44	0.00 %	0.00 %	-21.44	0.05 %	0.00 %	88.00 %	0.00 %
340.73.0 6.05.005	20.- C. Adquisición de kits de herramientas para las mingas comunitarias de las comunidades pertenecientes a los GADPR del cantón Pasatza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	12.00 %	0.00 %
340.73.0 6.05.005	21.- M.C. Refacción casa comunal Montalvo - ADECAMO cabecera parroquial de Montalvo, cantón y provincia de Pastaza	15,246.97	15,246.97	0.00	15,246.97	0.00	0.00 %	0.00 %	15,246.97	0.00 %	0.00 %	10.00 %	0.00 %
340.73.0 6.05.005	22.- I.C. Adecuación del sistema de agua de la comunidad de Kamunguy, parroquia Montalvo	5,168.34	5,168.34	0.00	5,168.34	5,166.67	99.97 %	99.97 %	1.67	99.97 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
340.73.0 6.05.005	24.- I.C. Adecuación del sistema de agua en la comunidad Cueva de los Tayos, parroquia Simón Bolívar	7,238.94	7,238.94	0.00	7,238.94	0.00	0.00 %	0.00 %	7,238.94	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
340.73.0 6.05.005	25.- Construcción de sistema de agua en la comunidad Kintiuk, parroquia Sarayacu	32,965.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	91.50 %	0.00 %
340.73.0 6.05.005	25.- M.C. Construcción del sistema de agua en la comunidad de Chico Copataza, parroquia Simón Bolívar	30,817.86	30,817.86	0.00	30,817.86	0.00	0.00 %	0.00 %	30,817.86	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
340.73.0 6.05.005	28.- Construcción de un sistema de agua fotovoltaico en la comunidad de San Carlos, parroquia Montalvo	34,440.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	94.00 %	0.00 %
340.73.0 6.05.005	37.- Construcción de un sistema de agua fotovoltaico en la comunidad de Kusutkau, parroquia Simon Bolivar	38,570.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	94.00 %	0.00 %
340.73.0 6.05.008	23.- M.C. Construcción del sistema de agua en la comunidad de Landayacu, parroquia Diez de Agosto.	39,109.75	39,109.75	0.00	39,109.75	0.00	0.00 %	0.00 %	39,109.75	0.00 %	68.00 %	10.00 %	14.71 %
340.73.0 605.003.00	18. Adquisición de un vehículo tipo camión para potenciar la recolecta de los desechos orgánicos domiciliarios y próximo traslado a los cobertizos que maneja el proyecto de producción de abono orgánico del GAD Municipal de Pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	11.00 %	0.00 %
53.03.01 000	09. Contratación de servicio de Transporte aéreo para técnicos del departamento de Desarrollo Local Sustentable	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	84.00 %	0.00 %
73.06.05 .003	14. C. Convenio para adquisición de Herramientas y Materiales para la construcción de un cobertizo en la Parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza	6,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	21.00 %	21.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		612,791.69	97,581.86	0.00	97,581.86	162,650.43	166.68 %	166.68 %	-65,068.57	26.54 %			
Nuevos													
340.73.0 6.05.005	01.- I.C. Adecuación del sistema de agua en la comunidad de Kapirna, parroquia Montalvo	7,947.40	7,947.40	0.00	7,947.40	0.00	0.00 %	0.00 %	7,947.40	0.00 %	98.00 %	90.00 %	91.84 %
340.73.0 6.05.005	02.- I.C. Adecuación del sistema de agua en la comunidad de Nankai, parroquia Simón Bolívar	6,888.96	6,888.96	0.00	6,888.96	6,324.88	91.81 %	91.81 %	564.08	91.81 %	98.00 %	90.00 %	91.84 %
340.73.0 6.05.005	03.- I.C. Adecuación del sistema de agua en la comunidad Playas 1, parroquia Montalvo	7,328.47	7,328.47	0.00	7,328.47	6,815.13	93.00 %	93.00 %	513.34	93.00 %	98.00 %	90.00 %	91.84 %
340.73.0 6.05.005	04.- I.C. Adecuación del sistema de agua en la comunidad Santo Tomas, parroquia Montalvo	6,717.80	6,717.80	0.00	6,717.80	6,716.64	99.98 %	99.98 %	1.16	99.98 %	98.00 %	90.00 %	91.84 %
340.73.0 6.05.005	05.- I.C. Adecuación del sistema de agua en la comunidad de Boveras, parroquia Montalvo	6,832.63	6,832.63	0.00	6,832.63	0.00	0.00 %	0.00 %	6,832.63	0.00 %	98.00 %	9.00 %	9.18 %
340.73.0 6.05.005	06.- I.C. Adecuación de la casa típica en la comunidad de Yantana, parroquia Simón Bolívar	5,074.50	5,074.50	0.00	5,074.50	5,071.83	99.95 %	99.95 %	2.67	99.95 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
340.73.0 6.05.005	07.- I.C. Adecuaciones de la casa típica comunidad de Yuntsuntza, parroquia Río Corrientes	5,074.50	5,074.50	0.00	5,074.50	5,047.69	99.47 %	99.47 %	26.81	99.47 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
340.73.0 6.05.005	08.- I.C. Adecuación de la casa típica en la comunidad Don Bosco, parroquia Simón Bolívar	5,074.50	5,074.50	0.00	5,074.50	0.00	0.00 %	0.00 %	5,074.50	0.00 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
340.73.0 6.05.005	09.- I.C. Adecuación del sistema de agua de la comunidad Sharamentza, parroquia Montalvo	7,957.55	7,957.55	0.00	7,957.55	0.00	0.00 %	0.00 %	7,957.55	0.00 %	100.00 %	9.00 %	9.00 %
340.73.0 6.05.005	10.- I.C. Adecuación de la batería sanitaria en la comunidad de Pukayaku, parroquia Montalvo	6,191.70	6,191.70	0.00	6,191.70	5,527.24	89.27 %	89.27 %	664.46	89.27 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
340.73.0 6.05.005	11.- I.C. Adecuación de la batería sanitaria en la comunidad de Kambantsa, parroquia Montalvo	6,191.70	6,191.70	0.00	6,191.70	5,834.44	94.23 %	94.23 %	357.26	94.23 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
340.73.0 6.05.005	12.- I.C. Adecuación de la casa típica en la comunidad de Wayusentza, parroquia Montalvo	5,074.50	5,074.50	0.00	5,074.50	0.00	0.00 %	0.00 %	5,074.50	0.00 %	90.00 %	9.00 %	10.00 %
340.73.0 6.05.005	13.- I.C. Adecuación de la batería sanitaria de la comunidad Piwiri, parroquia Sarayaku	7,930.05	7,930.05	0.00	7,930.05	0.00	0.00 %	0.00 %	7,930.05	0.00 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
340.73.0 6.05.005	14.- I.C. Adecuación de la casa comunal en la comunidad Kunkuk parroquia Simón Bolívar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	64.00 %	9.00 %	14.06 %
340.73.0 6.05.005	15.- I.C. Adecuación de la casa comunal en la comunidad El Vergel, parroquia Canelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
340.73.0 6.05.005	CONV. 10.- Fortalecimiento de las Tradiciones, costumbres, cosmovisión de los Pueblos y Nacionalidades indígenas de Pastaza	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00 %	0.00 %	-39,400.00	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Subtotal - Nuevos		123,684.26	84,284.26	0.00	84,284.26	80,737.85	95.79 %	95.79 %	3,546.41	65.28 %			
Subtotal - Nacionalidades y Desarrollo Local		736,475.95	181,866.12	0.00	181,866.12	243,388.28	133.83 %	133.83 %	-61,522.16	33.05 %			
ORGANIZACIÓN: OBRAS PÚBLICAS													
En ejecución (Arrastre)													
	01.- MC. Construcción de cubierta exterior en el mercado El Dorado, barrio El Dorado	37,565.71	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00 %	0.00 %	-188.65	0.50 %	0.00 %	92.50 %	0.00 %
	12.- Trabajos geotécnicos para la reparación y protección de estructuras en la planta El Rosal, parroquia Fátima	117,740.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %
	43.- M.C. Construcción del sistema de agua potable de la comunidad El Paraíso, red de distribución (2 etapa), Km. 28 vía Puyo - Macas.	24,349.84	0.00	0.00	0.00	11,414.22	0.00 %	0.00 %	-11,414.22	46.88 %	100.00 %	92.50 %	92.50 %
	74.- COT. Construcción del sistema de agua potable en la parroquia Diez de Agosto	492,787.29	0.00	0.00	0.00	258,067.07	0.00 %	0.00 %	-258,067.07	52.37 %	0.00 %	68.00 %	0.00 %
	75.- M.C. Construcción del sistema de de agua potable en Musullacta, parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza	70,176.12	70,176.12	0.00	70,176.12	33,089.76	47.15 %	47.15 %	37,086.36	47.15 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	76.- COT. Repotenciación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de cabecera parroquial El Triunfo	661,899.19	661,899.19	0.00	661,899.19	375,649.59	56.75 %	56.75 %	286,249.60	56.75 %	95.00 %	74.00 %	77.89 %
	86. Provisión de combustible para los vehículos y maquinarias del GADMC Pastaza	240,048.59	240,048.60	0.00	140,028.35	59,233.89	42.30 %	24.68 %	180,814.71	24.68 %	39.00 %	39.00 %	100.00 %
	IMPLEMENTACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA LOS TALLERES DEL GAD MUNICIPAL DE PASTAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %
330.75.0 1.01.015	83.- CD. Fiscalización del proyecto "Repotenciación del sistema de alcantarillado sanitario-planta de tratamiento-alcantarillado pluvial y asfaltado de la parroquia El Triunfo"	33,094.96	33,094.96	0.00	33,094.96	5,272.20	15.93 %	15.93 %	27,822.76	15.93 %	0.00 %	66.00 %	0.00 %
330.75.0 1.01.015	84.- CD. Fiscalización de los proyectos "Construcción del sistema de agua potable en la parroquia Diez de Agosto y Repotenciación del Sistema de Agua Potable para Musullacta, parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza"	28,820.14	28,820.14	0.00	28,820.14	16,109.50	55.90 %	55.90 %	12,710.64	55.90 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
340.73.0 6.05.005	68.- M.C. Construcción de sistema de agua de la comunidad Chapeton, perteneciente a la parroquia Canelos	31,228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	68.00 %	68.00 %	100.00 %
360.7308 03.000.1 6.01	Provisión de combustibles para los vehículos y maquinarias del GADMC Pastaza	195,925.96	0.00	0.00	0.00	18,095.38	0.00 %	0.00 %	-18,095.38	9.24 %	0.00 %	98.00 %	0.00 %
360.75.0 1.05.001	35.- M.C. Mejoramiento de calzada, adoquinado, aceras y bordillos en la vía de ingreso a la planta de tratamiento de agua potable San Vicente, ciudad de Puyo	71,617.76	0.00	0.00	0.00	7,596.90	0.00 %	0.00 %	-7,596.90	10.61 %	0.00 %	80.00 %	0.00 %
360.75.0 1.05.001	96.- M.C. Adoquinado - aceras y bordillos de la calle S/N junto al río Pindo Grande, sector Santa Rosa	25,210.17	25,210.17	0.00	25,210.17	0.00	0.00 %	0.00 %	25,210.17	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 1.05.002	15.- COT. Construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y asfaltado del conjunto de habitacional El Recreo, barrio Juan Montalvo, ciudad de Puyo	402,048.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %
360.75.0 1.05.002	18.- M.C. Alcantarillado sanitario, pluvial y asfalto de la calle Julio Jaramillo, barrio La Merced	93,590.91	0.00	0.00	0.00	104,448.27	0.00 %	0.00 %	-104,448.27	111.60 %	95.00 %	95.00 %	100.00 %
360.75.0 1.05.002	23.- C.O. Asfaltado del ingreso al Monasterio del Vicariato Apostólico (Paso Lateral)	72,666.92	0.00	0.00	0.00	10,835.66	0.00 %	0.00 %	-10,835.66	14.91 %	0.00 %	84.50 %	0.00 %
360.75.0 1.05.002	54.- M.C. Alcantarillado sanitario, pluvial, planta de tratamiento y asfaltado de las calles del Sindicato de Trabajadores Municipales, barrio Juan Montalvo	865,644.60	0.00	0.00	0.00	443,627.47	0.00 %	0.00 %	-443,627.47	51.25 %	100.00 %	73.00 %	73.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
360.75.0 1.05.002	61.- COT. Mejoramiento de calzada e infraestructura sanitaria Platanillos y Las Hortensias, barrio El Recreo, ciudad de Puyo	317,013.10	0.00	0.00	0.00	210,415.53	0.00 %	0.00 %	-210,415.53	66.37 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 1.05.002	84.- MC. Asfalto e infraestructura sanitaria y pluvial de la calle Cuenca, barrio Ciudadela del Chofer, ciudad de Puyo	61,422.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.002	77.- COT. Construcción del parque recreacional en el barrio Juan Montalvo, ciudad de Puyo	604,565.83	0.00	0.00	0.00	196,245.32	0.00 %	0.00 %	-196,245.32	32.46 %	0.00 %	28.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.002	82.- LIC. Construcción del Malecón Boayacu Puyo Etapa 2A y 2B de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, provincia Pastaza	3,184,624.12	2,440,396.57	0.00	2,440,396.57	1,089,801.00	44.66 %	44.66 %	1,350,595.57	34.22 %	69.28 %	53.80 %	77.66 %
360.75.0 1.07.002	88. COT. Construcción del Parque Lineal en el Barrio El Recreo (Manya), ciudad de Puyo	313,473.50	313,473.50	0.00	313,473.50	35,155.90	11.21 %	11.21 %	278,317.60	11.21 %	70.50 %	68.00 %	96.45 %
360.75.0 1.07.002	91.- COT. Construcción de parque urbano Ikiana, barrio Santo Domingo	371,956.40	371,956.40	0.00	371,956.40	36,040.79	9.69 %	9.69 %	335,915.61	9.69 %	90.00 %	68.00 %	75.56 %
360.75.0 1.07.004	39.- I.C. Implementación de dos reductores de velocidad en la calle Salomé y 8 de Noviembre, sector Plaza Aray, parroquia Tarqui.	3,430.60	0.00	0.00	0.00	174.18	0.00 %	0.00 %	-174.18	5.08 %	0.00 %	97.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	40 M.C.- Construcción de escalinatas en el sector El Cisne, barrio Juan Montalvo, ciudad de Puyo	19,583.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	91.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	40.- Implementación muro de gaviones en la rivera del Río Pindo Chico, Av. Ceslao Marín y Pasaje S/N, barrio Libertad	17,493.71	0.00	0.00	0.00	682.66	0.00 %	0.00 %	-682.66	3.90 %	0.00 %	92.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	48.- M.C. Construcción del cerramiento para la planta de tratamiento de agua potable de Las Américas, parroquia Fátima	16,872.86	0.00	0.00	0.00	26,052.78	0.00 %	0.00 %	-26,052.78	154.41 %	90.00 %	79.00 %	87.78 %
360.75.0 1.07.004	53.- Construcción de una batería sanitaria en la cancha de la Cdia. El Chofer, calle Chimborazo y Cristobal Colón	15,471.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	64.- Readecuaciones en los graderíos y cancha de tenis del Complejo Libertad del barrio Libertad	91,048.18	0.00	0.00	0.00	68,970.75	0.00 %	0.00 %	-68,970.75	75.75 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 1.07.004	74.- MC. Construcción de la plaza en el Área verde en el sector las Américas, etapa 1	64,721.31	0.00	0.00	0.00	1,056.18	0.00 %	0.00 %	-1,056.18	1.63 %	100.00 %	88.00 %	88.00 %
360.75.0 1.07.004	81.- I.C. Mantenimiento y reparación del CNH Corazoncito, barrio El Recreo	7,531.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	98.- M.C. Alcantarilla cajón estero barrio Miraflores, ciudad de Puyo.	31,974.18	31,974.18	0.00	31,974.18	0.00	0.00 %	0.00 %	31,974.18	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.008	323.- Construcción parque de La Mujer Etapa I, barrio Nuevos Horizontes, ciudad de Puyo	167,221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	97.50 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
360.75.0 1.07.009	100.- M.C. Culminación del espacio cubierto en la comunidad de San Ramón, parroquia Diez de Agosto	85,402.93	85,402.93	0.00	85,402.93	0.00	0.00 %	0.00 %	85,402.93	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.009	66.- M.C. Construcción de cerramiento y canchas deportivas en el barrio Nuevos Horizontes, sector el Paraíso	27,850.23	27,850.23	0.00	27,850.23	28,488.26	102.29 %	102.29 %	-638.03	102.29 %	90.00 %	80.00 %	88.89 %
360.75.0 1.07.009	67.- Construcción de escenario en el espacio cubierto del sector de Bellavista, parroquia Puyo.	26,596.07	0.00	0.00	0.00	28,286.65	0.00 %	0.00 %	-28,286.65	106.36 %	100.00 %	95.00 %	95.00 %
360.75.0 1.07.009	89.- M.C. Construcción de espacio cubierto en la comunidad Shuar San Ramón, parroquia Simón Bolívar	88,746.93	88,746.93	0.00	88,746.93	86,130.55	97.05 %	97.05 %	2,616.38	97.05 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 1.07.012	45.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Canelos para la construcción de tres aulas taller.	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	66.00 %	66.00 %
360.75.0 1.07.012	94.- I.C. Mantenimiento de tanques de agua y cerramiento en la parroquia Canelos	5,886.93	5,886.93	0.00	5,886.93	0.00	0.00 %	0.00 %	5,886.93	0.00 %	0.00 %	11.50 %	0.00 %
360.75.0 1.07.013	37.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Diez de Agosto para la Remodelación del parque de la cabecera parroquial Diez de Agosto - Etapa I	132,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.015	51.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de El Triunfo para la construcción de varias obras de infraestructura	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	66.00 %	66.00 %
360.75.0 1.07.016	87.- CO. Convenio de Concurrencia de Competencias entre el GAD Municipal de Pastaza y el GAD Parroquial Rural de Montalvo para la Construcción del Sistema de Agua Segura para la comunidad de Numbaimi	74,655.92	33,328.53	0.00	33,328.53	33,328.54	100.00 %	100.00 %	-0.01	44.64 %	100.00 %	20.00 %	20.00 %
360.75.0 1.07.017	46.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pomona para el mejoramiento de la Plaza Central de la comunidad El Porvenir	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	80.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.019	52.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Río Tigre para el sistema de agua en la comunidad de Suraka	106,432.92	0.00	0.00	0.00	47,544.01	0.00 %	0.00 %	-47,544.01	44.67 %	100.00 %	66.00 %	66.00 %
360.75.0 1.07.020	71.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sarayacu para el	30,166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	66.00 %	66.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	mantenimiento y reparación de sistemas de agua segura												
360.75.0 1.07.020	92.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sarayacu para el tratamiento de desechos sólidos para la comunidad Sarayacu e implementación del proyecto de desechos sólidos en la comunidad Pakayacu	58,659.65	0.00	0.00	0.00	29,329.82	0.00 %	0.00 %	-29,329.82	50.00 %	0.00 %	63.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.022	248.- Implementación de baterías sanitarias en las comunidades de Sarayaku, Achuar y Morete Cocha, parroquia Sarayacu	49,393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	92.00 %	56.50 %	61.41 %
360.75.0 1.07.023	50.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Teniente Hugo Ortíz para la construcción de varias obras de infraestructura	110,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00 %	0.00 %	-55,000.00	50.00 %	0.00 %	66.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.024	105.- Fiscalización del proyecto obras complementarias para la optimización del proyecto de agua potable Río Blanco - Puyo, República del Ecuador	55,062.00	0.00	0.00	0.00	12,256.34	0.00 %	0.00 %	-12,256.34	22.26 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.024	31.- CO. Convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Veracruz, para la construcción del Parque Central de la parroquia Veracruz II Etapa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	80.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.027	20.- M.C. Construcción de un espacio en el complejo Amazonas, barrio Amazonas, ciudad de Puyo	83,352.34	0.00	0.00	0.00	70.02	0.00 %	0.00 %	-70.02	0.08 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.028	42.- M.C. Construcción espacio cubierto en la Coop. de Vivienda Plaza Aray, parroquia Tarqui	118,789.05	0.00	0.00	0.00	42,999.95	0.00 %	0.00 %	-42,999.95	36.20 %	0.00 %	85.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.029	41.- M.C. Construcción de espacio cubierto en la comunidad de Putuimi, parroquia Tarqui	119,527.77	0.00	0.00	0.00	7,747.00	0.00 %	0.00 %	-7,747.00	6.48 %	93.50 %	90.00 %	96.26 %
360.75.0 1.07.029	62.- M.C. Construcción de un espacio cubierto en el centro poblado 22 de abril, sector El Talin, parroquia Veracruz	89,475.50	0.00	0.00	0.00	101,561.76	0.00 %	0.00 %	-101,561.76	113.51 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 1.07.030	85.- M.C.- Construcción de un comedor comunitario en la comunidad Shuar Tsuraku, parroquia Simón Bolívar	34,919.53	34,919.53	0.00	34,919.53	0.00	0.00 %	0.00 %	34,919.53	0.00 %	0.00 %	95.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.035	79.- COT. Construcción de asfaltado, infraestructura sanitaria, pluvial y planta de tratamiento del sector Los Ángeles, barrios La Merced, ciudad de Puyo	929,152.68	929,152.68	0.00	929,152.68	341,415.98	36.74 %	36.74 %	587,736.70	36.74 %	68.00 %	68.00 %	100.00 %
360.75.0 1.07.036	64.- M.C. Asfaltado calle 27 de Febrero entre calle Unión y Progreso, 24 de Mayo, parroquia Tarqui	174,529.22	0.00	0.00	0.00	177,926.52	0.00 %	0.00 %	-177,926.52	101.95 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
360.75.0 1.07.037	90.- M.C. Construcción de espacio cubierto en la comunidad de Nuevo San José, parroquia Montalvo	159,842.33	159,842.33	0.00	159,842.33	0.00	0.00 %	0.00 %	159,842.33	0.00 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.038	72.- M.C. Construcción de una cancha de césped sintético en el barrio Miraflores	56,519.30	0.00	0.00	0.00	48,021.92	0.00 %	0.00 %	-48,021.92	84.97 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 5.99.003	40.- M.C. Implementación de cerramiento y rodaluvio en el centro de comercialización de ganado en la parroquia Veracruz	29,626.95	0.00	0.00	0.00	39,146.38	0.00 %	0.00 %	-39,146.38	132.13 %	90.00 %	80.00 %	88.89 %
360.75.0 5.99.003	59.- M.C. Construcción cerramiento en la sede de la Asociación de No Videntes Pastaza	6,567.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
360.75.0 5.99.003	69.- M.C. Construcción del cerramiento periférico a los talleres municipales y cementerio, ciudad de Puyo	30,247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %
360.75.0 5.99.003	78.- I.C. Adecuaciones en la sala de reuniones del mercado La Merced, ciudad de Puyo	2,483.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
360.75.0 5.99.004	93.- I.C. Mantenimiento cocina comunitaria comunidad Unión Base	5,370.04	5,370.04	0.00	5,370.04	614.40	11.44 %	11.44 %	4,755.64	11.44 %	98.00 %	90.00 %	91.84 %
360.75.0 5.99.004	95.- M.C. Reeducaciones en la torre Mirador del barrio Obrero, Puyo	14,724.05	14,724.05	0.00	14,724.05	0.00	0.00 %	0.00 %	14,724.05	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 5.99.005	115.- E. Enrocado de H.C. en el estribo izquierdo del puente sobre el río Pindo Chico, ciudad de Puyo.	45,638.75	0.00	0.00	0.00	570.32	0.00 %	0.00 %	-570.32	1.25 %	0.00 %	92.00 %	0.00 %
360.75.0 5.99.007	20.- M.C. Cambio de cubierta en el coliseo del Colegio Nuestra Señora de Pompeya	35,580.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	92.00 %	0.00 %
360.75.0 5.99.007	67.- M.C. Construcción de la batería sanitaria en la comunidad de Iwia, parroquia Simón Bolívar	15,069.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 5.99.007	73.- I.C. Adecuaciones de los graderos ubicados en el sector Bellavista	3,589.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.99.007	80.- I.C. Reeducación y ampliación de la casa comunal del barrio Bellavista	7,205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
360.75.0 5.99.007	97.- M.C. Construcción de cerramiento y adoquinado en el Sindicato de Chóferes Profesionales de Pastaza	45,804.72	45,804.72	0.00	45,804.72	0.00	0.00 %	0.00 %	45,804.72	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 5.99.007	99.- I.C. Mejoramiento des espacio comunal en la comunidad el Esfuerzo II, parroquia El Triunfo	7,435.59	7,435.59	0.00	7,435.59	7,789.11	104.75 %	104.75 %	-353.52	104.75 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
74.04.04 .001	Adquisición de Repuestos y servicio Técnico para la Excavadora Caterpillar DL 336	13,179.89	0.00	0.00	0.00	13,179.89	0.00 %	0.00 %	-13,179.89	100.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		12,042,943.69	5,655,514.32	0.00	5,555,494.07	4,109,631.07	73.97 %	73.97 %	1,545,883.25	34.12 %			
Nuevos													
	07.- COT. Asfaltado de las calles de la parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	96.50 %	9.00 %	9.33 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	12.- MC. Suministro e instalación de la red de alcantarillado sanitario y pluvial de la Urbanización La Josefina, Barrio El Recreo	148,028.22	148,028.22	0.00	148,028.22	0.00	0.00 %	0.00 %	148,028.22	0.00 %	99.00 %	10.50 %	10.61 %
	20.- M.C. Reeducaciones y mantenimiento de las canchas deportivas Los Laureles del barrio El Recreo	20,930.90	20,930.90	0.00	20,930.90	0.00	0.00 %	0.00 %	20,930.90	0.00 %	80.00 %	9.00 %	11.25 %
	38.- I.C. Mantenimiento y reparaciones de los tanques antiguos de agua potable de Mushullacta	7,494.31	7,494.31	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,494.31	0.00 %	30.50 %	11.50 %	37.70 %
330.75.0 1.01.003	32.- R.E.- Construcción de la Prolongación de la Avenida González Suarez desde la calle Río Consuelo (Barrio Nuevos Horizontes) hasta la Avenida Alberto Zambrano (Barrio La Merced) de la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza	4,629,920.68	4,166,928.62	0.00	1,851,968.27	0.00	0.00 %	0.00 %	4,166,928.62	0.00 %	68.00 %	1.00 %	1.47 %
360.70.0 1.05.005	14. IC.- Reparación y mantenimiento con muro de gaviones en el puente peatonal sobre el Río Plata, Barrio Las Palmas	4,162.37	4,162.37	0.00	4,162.37	0.00	0.00 %	0.00 %	4,162.37	0.00 %	98.00 %	90.00 %	91.84 %
360.73.0 8.13.000	13. CONV. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza y la Unidad de Educación Especializada "Puyo"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
360.75.0 1.05.001	01.- I.C. Adoquinado callejón S/ N junto al río Pambay, sector Simón Bolívar, barrio Obrero.	3,984.81	3,984.81	0.00	3,984.81	3,218.02	80.76 %	80.76 %	766.79	80.76 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
360.75.0 1.05.002	04.- COT. Alcantarillado sanitario, pluvial y asfalto de las calles del Sindicato de de Chóferes profesionales 4ta etapa, barrio La Merced	450,244.14	450,244.14	0.00	450,244.14	0.00	0.00 %	0.00 %	450,244.14	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 1.05.002	06.- M.C. Mejoramiento de la capa de rodadura e infraestructura sanitaria y pluvial de la calle General Rumiñahui.	224,595.25	224,595.25	0.00	224,595.25	0.00	0.00 %	0.00 %	224,595.25	0.00 %	90.00 %	9.00 %	10.00 %
360.75.0 1.05.005	28.- I.C. Mantenimiento vial de varias calles de la ciudad de Puyo, (Bacheo Asfáltico)	7,521.26	7,521.26	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,521.26	0.00 %	90.00 %	9.00 %	10.00 %
360.75.0 1.05.005	33.- I.C. Mantenimiento a nivel de afirmado de la calle Segundo Moreno Cooperativa 14 de Octubre, barrio La Merced	7,887.64	7,887.64	0.00	7,887.64	7,887.64	100.00 %	100.00 %	0.00	100.00 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 1.07.004	05.- M.C. Alcantarilla cajón estero, barrio Miraflores	28,816.23	28,816.23	0.00	28,816.23	0.00	0.00 %	0.00 %	28,816.23	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 1.07.004	25.- M.C. Muro de gaviones de protección de talud en el río Pindo Grande B. Sur a 200m. aguas arriba del puente vía a la Tarquí	77,676.10	77,676.10	0.00	77,676.10	0.00	0.00 %	0.00 %	77,676.10	0.00 %	90.00 %	9.00 %	10.00 %
360.75.0 1.07.004	27.- I.C. Construcción de reductores de velocidad en la	8,117.34	8,117.34	0.00	8,117.34	0.00	0.00 %	0.00 %	8,117.34	0.00 %	90.00 %	9.00 %	10.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	calle Pambay, barrio Obrero, sector Simón Bolívar												
360.75.0 1.07.004	34.- I.C. Adecuación de la casa del adulto mayor, sector Bellavista	7,328.03	7,328.03	0.00	7,328.03	0.00	0.00 %	0.00 %	7,328.03	0.00 %	90.00 %	9.00 %	10.00 %
360.75.0 1.07.004	35.- M.C. Batería sanitaria en el área deportiva del barrio Plaza Aray	15,153.00	15,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	15,153.00	0.00 %	68.00 %	9.00 %	13.24 %
360.75.0 1.07.004	36.- I.C. Mantenimiento y reparaciones en la batería sanitaria ubicada en la calle 20 de Julio y Bolívar, barrio Amazonas	3,149.25	3,149.25	0.00	3,149.25	0.00	0.00 %	0.00 %	3,149.25	0.00 %	90.00 %	21.50 %	23.89 %
360.75.0 1.07.011	37. I.C. Mejoramiento del sistema de agua en la Parroquia Canelos	7,913.71	7,913.71	0.00	7,913.71	0.00	0.00 %	0.00 %	7,913.71	0.00 %	39.00 %	90.00 %	230.77 %
360.75.0 1.07.013	32.- I.C. Mantenimiento y readecuaciones de aceras en la calle s/n margen derecho, junto al parque de fátima	1,870.56	1,870.56	0.00	1,870.56	1,682.56	89.95 %	89.95 %	188.00	89.95 %	64.00 %	81.50 %	127.34 %
360.75.0 5.01.003	39.- I.C. Mantenimiento del interior de las oficinas y la fachada de todo el departamento de educación, cultura y deportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
360.75.0 5.01.007	15.- I.C. Mantenimiento y reparaciones en los baños del espacio cubierto de la Cdla. del Chofer, etapa 3	7,843.30	7,843.30	0.00	7,843.30	6,848.71	87.32 %	87.32 %	994.59	87.32 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 5.01.007	16.- I.C. Mantenimiento del espacio cubierto de la calle Oriente y calle S/N, barrio El Dorado	7,758.63	7,758.63	0.00	7,758.63	7,097.41	91.48 %	91.48 %	661.22	91.48 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 5.01.007	17.- I.C. Readecuaciones y mantenimiento de la casa comunal Isaac Vargas, barrio Santo Domingo	3,632.20	3,632.20	0.00	3,632.20	0.00	0.00 %	0.00 %	3,632.20	0.00 %	100.00 %	9.00 %	9.00 %
360.75.0 5.01.007	18.- I.C. Mantenimiento y reparaciones del graderío del estadio e infocentro de Canelos, parroquia Canelos	7,402.40	7,402.40	0.00	7,402.40	0.00	0.00 %	0.00 %	7,402.40	0.00 %	100.00 %	9.00 %	9.00 %
360.75.0 5.01.007	19.- I.C. Varias adecuaciones en el espacio cubierto de la Cooperativa Sucre	7,942.54	7,942.54	0.00	7,942.54	0.00	0.00 %	0.00 %	7,942.54	0.00 %	98.00 %	9.00 %	9.18 %
360.75.0 5.01.007	22.- I.C. Mantenimiento del espacio cubierto de la parroquia Canelos	4,618.00	4,618.00	0.00	4,618.00	4,612.79	99.89 %	99.89 %	5.21	99.89 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 5.01.007	23.- M.C. Construcción de una batería sanitaria y varias adecuaciones en el espacio cubierto de la Cooperativa Sucre, barrio La Merced	23,462.18	23,462.18	0.00	23,462.18	0.00	0.00 %	0.00 %	23,462.18	0.00 %	90.00 %	9.00 %	10.00 %
360.75.0 5.01.007	24.- M.C. Cubierta para los dormitorios del asilo de ancianos Tomas Romero Gross	15,100.54	15,100.54	0.00	15,100.54	0.00	0.00 %	0.00 %	15,100.54	0.00 %	90.00 %	9.00 %	10.00 %
360.75.0 5.01.007	26.- M.C. Construcción de espacio cubierto y batería sanitaria en el área recreativa de la Cdla del Chofer, calle Esmeraldas y Galápagos	72,859.20	72,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	72,859.20	0.00 %	68.00 %	9.00 %	13.24 %
360.75.0 5.01.007	29.- I.C. Adecuaciones en el espacio cubierto Las Américas	5,648.29	5,648.29	0.00	5,648.29	5,603.24	99.20 %	99.20 %	45.05	99.20 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)				Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump	% Cump Anual			Programado	Real	% Cump Anual
360.75.0 5.01.007	30.- I.C. Mantenimiento y reparación en el espacio cubierto del barrio Vicentino	7,681.53	7,681.53	0.00	7,681.53	7,571.09	98.56 %	98.56 %	110.44	98.56 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 5.01.007	31.- I.C. Mantenimiento del espacio cubierto Vascones Sevilla, barrio El Recreo	5,697.29	5,697.29	0.00	5,697.29	0.00	0.00 %	0.00 %	5,697.29	0.00 %	98.00 %	90.00 %	91.84 %
360.75.0 5.01.007	33.- I.C. Mantenimiento del espacio cubierto en Bellavista	7,951.51	7,951.51	0.00	7,951.51	0.00	0.00 %	0.00 %	7,951.51	0.00 %	64.00 %	9.00 %	14.06 %
360.75.0 5.99.003	40.- I.C. Remodelación de la oficina de alcaldía del GADM del cantón Pastaza	7,947.13	7,947.13	0.00	7,947.13	7,879.87	99.15 %	99.15 %	67.26	99.15 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
360.75.0 5.99.004	11.- MC. Construcción de locales comerciales y remodelación de las baterías sanitarias en el dique del Río Pambay, Cdla El Chofer	40,743.19	40,743.19	0.00	40,743.19	0.00	0.00 %	0.00 %	40,743.19	0.00 %	96.50 %	12.50 %	12.95 %
360.75. 05.99.004	46.- I.C. Varias adecuaciones en el dique Pambay, ubicado en la calle Quito	7,957.20	7,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,957.20	0.00 %	20.00 %	10.00 %	50.00 %
360.75.0 5.99.005	03.- M.C. Construcción de cabezal en la comunidad Puerto Canelos, calle Roberto de la Torre, parroquia Canelos	4,462.84	4,462.84	0.00	4,462.84	0.00	0.00 %	0.00 %	4,462.84	0.00 %	100.00 %	80.00 %	80.00 %
360.75.0 5.99.005	48.- I.C. Reparación muro de hormigón armado en la calle Leónidas Proaño y Amazonas, barrio Santo Domingo	6,753.88	6,753.88	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	6,753.88	0.00 %	20.00 %	9.00 %	45.00 %
360.75.0 5.99.006	41.- I.C. Reparación de iluminación del parque y pileta central 12 de mayo	7,950.72	7,950.72	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,950.72	0.00 %	39.00 %	17.50 %	44.87 %
360.75.0 5.99.007	02.- M.C. Arreglos varios en el complejo del sector La Salud, Ciudadela El Chofer	61,311.71	61,311.71	0.00	61,311.71	0.00	0.00 %	0.00 %	61,311.71	0.00 %	0.00 %	20.50 %	0.00 %
360.75.0 5.99.007	08.- I.C. Mejoramiento del espacio comunal en la comunidad El Esfuerzo II, parroquia El Triunfo	7,789.20	7,789.20	0.00	7,789.20	0.00	0.00 %	0.00 %	7,789.20	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 5.99.007	09.- M.C. Arreglo de gradas y cubierta del mercado Mariscal	19,302.20	19,302.20	0.00	19,302.20	0.00	0.00 %	0.00 %	19,302.20	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
360.75.0 5.99.007	10.- M.C. Arreglo de gradas y cancha de basket en el coliseo del Colegio Pompeya	32,277.50	32,277.50	0.00	32,277.50	0.00	0.00 %	0.00 %	32,277.50	0.00 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %
360.75.0 5.99.007	42.- I.C. Varias adecuaciones en espacio cubierto de la Cooperativa Sucre	7,910.70	7,910.70	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,910.70	0.00 %	39.00 %	17.50 %	44.87 %
360.75.0 5.99.007	43.- I.C. Varias reparaciones y adecuaciones en espacio recreativo cubierto El Condado	7,902.72	7,902.72	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,902.72	0.00 %	90.00 %	87.50 %	97.22 %
360.75.0 5.99.007	44.- I.C. Adecuación de la casa de Adulto Mayor, sector Bellavista	7,949.66	7,949.66	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	7,949.66	0.00 %	23.00 %	10.00 %	43.48 %
360.75.0 5.99.007	45.- I.C. Mejoramiento aula taller seguro social campesino Unión Libre, Km. 22 parroquia El Triunfo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
360.75.0 5.99.007	47.- I.C. Mantenimiento y adecuación de las áreas comunales municipales en San Pablo de Alli Shunku	2,290.43	2,290.43	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	2,290.43	0.00 %	20.00 %	9.00 %	45.00 %
360.75.0 01.003	21.- I.C. Mantenimiento de Comedor Municipal	3,375.04	3,375.04	0.00	3,375.04	0.00	0.00 %	0.00 %	3,375.04	0.00 %	100.00 %	9.00 %	9.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)				Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump	% Cump Anual			Programado	Real	% Cump Anual
74.04.04.001	"Adquisición de neumáticos otr y accesorios para stock de bodega general para efectuar los reemplazos y reparaciones de los calces a los diferentes vehículos y maquinaria pesada del gad municipal de pastaza"	90,682.05	90,682.05	0.00	90,682.05	0.00	0.00 %	0.00 %	90,682.05	0.00 %	11.00 %	10.00 %	90.91 %
74.04.04.001	"Adquisición de repuestos para realizar la reparación de la Excavadora Doosan Solar 225LC-V sobre orugas de propiedad del Gad municipal de Pastaza"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
74.04.04.001	"Adquisición de repuestos y servicio técnico para realizar la reparación un Tracto Camión Hino SS 700 de propiedad del Gad municipal de Pastaza"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	1.50 %	0.00 %
74.04.04.001	Adquisición de filtros para stock de bodega general para efectuar mantenimientos preventivos a los diferentes vehículos y maquinaria pesada del Gad Municipal de Pastaza.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	1.50 %	0.00 %
74.04.04.001	Adquisición de lubricantes para stock de bodega general para efectuar mantenimientos preventivos a los diferentes vehículos y maquinaria pesada del Gad Municipal de Pastaza.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	1.50 %	0.00 %
Subtotal - Nuevos		6,148,997.58	5,686,005.52	0.00	3,219,302.09	52,401.33	1.63 %	0.92 %	5,633,604.19	0.85 %			
Subtotal - Obras Públicas		18,191,941.27	11,341,519.84	0.00	8,774,796.16	4,162,032.40	47.43 %	36.70 %	7,179,487.44	22.88 %			
ORGANIZACIÓN: PLANIFICACIÓN TERRITORIAL													
En ejecución (Arrastre)													
310.73.06.01.001	01.- Estudios técnicos complementarios y actualización del proyecto Malecon Boayacu Puyu, etapa 2A y 2B, ciudad de Puyo	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	98.00 %	98.00 %
310.73.06.01.001	08.- Estudios y diseños definitivos de la segunda etapa del paseo turístico del Río Puyo	19,309.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
310.73.06.01.001	15.- Segunda auditoria ambiental de cumplimiento del "Estudio del sistema de alcantarillado en la comunidad de Chontoa, parroquia Canelos	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	75.00 %	75.00 %
310.73.06.01.001	16.- Segunda auditoria ambiental del proyecto "Acceso vial para el mantenimiento del proyecto de captación agua potable Río Blanco"	15,120.00	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00 %	0.00 %	15,120.00	0.00 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %
310.73.06.01.001	17.- Segunda auditoria ambiental de cumplimiento de proyecto "Plan manejo ambiental proyecto Megaparque ciudad Canela y reestructuración del proyecto del proyecto Malecon Boayacu Puyu III Etapa	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %
310.73.06.01.001	22.- Primera auditoria ambiental "Gestión integral de desechos peligrosos en el	11,480.00	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00 %	0.00 %	11,480.00	0.00 %	65.00 %	9.00 %	13.85 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	relleno sanitario de la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza"												
310.73.0 6.01.001	23.- Segunda auditoria ambiental "Mejoramiento, ampliación e implementación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza	13,272.00	13,272.00	0.00	13,272.00	0.00	0.00 %	0.00 %	13,272.00	0.00 %	100.00 %	25.50 %	25.50 %
310.73.0 6.01.001	24.- Tercera auditoria ambiental "Estudio y diseño del plan maestro de agua potable para la ciudad de Puyo"	12,432.00	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	0.00 %	0.00 %	12,432.00	0.00 %	65.00 %	9.00 %	13.85 %
310.84.0 3.01.001	01.- EX. Pago por expropiación del predio del Sr. Freire Lescano Daniel Vicente con un área de 514,84 m2, para la construcción del proyecto prolongación de la Av. Gonzales Suárez	6,862.82	6,862.82	0.00	6,862.82	0.00	0.00 %	0.00 %	6,862.82	0.00 %	0.00 %	7.50 %	0.00 %
310.84.0 3.01.001	02.- EX. Pago por expropiación del predio del Sr. Freire Lescano Daniel Vicente con un área de 440,43 m2, para la construcción del proyecto prolongación de la Av. Gonzales Suárez	5,870.93	5,870.93	0.00	5,870.93	0.00	0.00 %	0.00 %	5,870.93	0.00 %	0.00 %	7.50 %	0.00 %
310.84.0 3.01.001	03.- EX. Pago por expropiación del predio del Centro Agrícola de Pastaza con un área de 4.153,70 m2, para la construcción del proyecto prolongación de la Av. Gonzales Suárez	61,443.22	61,443.22	0.00	61,443.22	0.00	0.00 %	0.00 %	61,443.22	0.00 %	0.00 %	7.50 %	0.00 %
310.84.0 3.01.001	04.- EX. Pago por expropiación del predio del Sr. Rodríguez Hidalgo Pablo Antonio con un área de 1.587,83 m2, para la construcción del proyecto prolongación de la Av. Gonzales Suárez	32,645.78	32,645.78	0.00	32,645.78	0.00	0.00 %	0.00 %	32,645.78	0.00 %	0.00 %	7.50 %	0.00 %
310.84.0 3.01.001	24.- Pago por afectación del predio del Sr. Pacheco Barba Milton Eduardo, de un área de 1.683,36 m2, para ampliar el espacio del Cuerpo de Bomberos Municipal	14,157.06	0.00	0.00	0.00	31,488.19	0.00 %	0.00 %	-31,488.19	222.42 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		239,567.92	159,126.75	0.00	159,126.75	31,488.19	19.79 %	19.79 %	127,638.56	13.14 %			
Estratégicos													
	176. Construcción del Mega-Parque de la Familia y Puente de Acceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
	47.- Construcción de la segunda y tercera etapa del Malecón Río Puyo, parroquia Puyo, cantón Pastaza	5,997,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	24.50 %	24.50 %
310.73.0 6.01.001	48.- Puente vial sobre el río Pindo Grande - Barrio las Palmas - El Recreo	2,946,668.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00 %
310.73.0 6.01.001	7.- Diseño de implantación del parque lineal "Río Pindo Grande", en la ciudad de Puyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	70.00 %	70.00 %
Subtotal - Estratégicos		8,944,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %			

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
Nuevos													
310.73.0 6.01.001	01.- Estudio definitivo a nivel de carpeta asfáltica, alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Juan Montalvo de la ciudad de Puyo	19,435.35	19,435.35	0.00	19,435.35	0.00	0.00 %	0.00 %	19,435.35	0.00 %	0.00 %	20.00 %	0.00 %
310.73.0 6.01.001	11.- Tercera Auditoria Ambiental al estudio de impacto ambiental y plan de manejo del proyecto "Manejo de Desechos Sólidos de la ciudad de Puyo en el sitio del relleno sanitario ubicado en la provincia de Pastaza"	12,880.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	12,880.00	0.00 %	75.00 %	0.00 %	0.00 %
310.73.0 6.01.001	14.- C.D. Primera Auditoria Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto Gestión Integral de Desechos Peligrosos en el Relleno Sanitario de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.	10,640.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	10,640.00	0.00 %	59.00 %	9.00 %	15.25 %
310.73.0 6.01.001	15.- C.D. Tercera auditoria ambiental de cumplimiento del plan de manejo ambiental y estudio de impacto ambiental del proyecto Manejo de desechos sólidos de la ciudad de Puyo en el sitio del Relleno Sanitario ubicado en la provincia de Pastaza	16,044.00	16,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	16,044.00	0.00 %	12.00 %	9.00 %	75.00 %
310.73.0 6.01.001	16.- C.D. Tercera auditoria ambiental de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Estudio y Diseño del Plan Maestro de Agua Potable para la ciudad del Puyo	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	11,200.00	0.00 %	11.00 %	9.00 %	81.82 %
310.73.0 6.01.005	Adquisición de materiales de señalización para la vía pública tarifada Serotp 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
310.84.0 3.01.001	02.- EX. Pago por expropiación del Sr. Pacheco Barba Milton Eduardo con un área de 1.141,10 m2, para la ampliación del Cuerpo de Bomberos de Pastaza	28,625.63	28,625.63	0.00	28,625.63	0.00	0.00 %	0.00 %	28,625.63	0.00 %	100.00 %	7.50 %	7.50 %
310.84.0 3.01.001	03.- EX. Pago por declaratoria de Utilidad pública del predio del Sr. Espín Camino Jhon Segundo con un área 464,31 m2, para la ampliación de las instalaciones del complejo Amazonas	34,651.46	34,651.46	0.00	34,651.46	0.00	0.00 %	0.00 %	34,651.46	0.00 %	95.00 %	7.50 %	7.89 %
310.84.0 3.01.001	04.- EX. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio de la Sra. Rosa Beatriz Torres con un área de 900 m2, para el sistema de agua potable para la parroquia Diez de Agosto, cantón y provincia de Pastaza	139.50	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00 %	0.00 %	139.50	0.00 %	90.00 %	7.50 %	8.33 %
310.84.0 3.01.001	05.- EX. Pago por declaratoria de utilidad pública del período del Sr. López Calapucha Jorge	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00 %	0.00 %	1,512.00	0.00 %	90.00 %	7.50 %	8.33 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
	César con un área de 33.60 m2, para ejecución del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial Subsistema Río Pindo Grande												
310.84.0 3.01.001	06.- EX. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio de la Sra. Vargas Flores Rosaura Magaly con un área de 35.70 m2, para la ejecución del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial subsistema Río Pindo Grande	1,616.50	1,616.50	0.00	1,616.50	0.00	0.00 %	0.00 %	1,616.50	0.00 %	90.00 %	7.50 %	8.33 %
310.84.0 3.01.001	07.- EX. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio del Sr. Bonilla Lara Jorge Anibal con un área de 42.31 m2, para ejecución del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial Subsistema Río Pindo Grande	2,197.14	2,197.14	0.00	2,197.14	0.00	0.00 %	0.00 %	2,197.14	0.00 %	90.00 %	7.50 %	8.33 %
310.84.0 3.01.001	08.- EX. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio de la Sra. Clara Leonor Freire Merino y hermanas con un área de 10.127,63 m2, para la regularización del asentamiento que se encuentra en mencionado predio	158,699.96	158,699.96	0.00	158,699.96	0.00	0.00 %	0.00 %	158,699.96	0.00 %	90.00 %	7.50 %	8.33 %
310.84.0 3.01.001	09.- EX. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio del Sr. Bermejo Vélez Ruven Darío con un área de 20.60 m2, por la ampliación del asfalto de la calle Sadoc Valladares	989.62	989.62	0.00	989.62	0.00	0.00 %	0.00 %	989.62	0.00 %	90.00 %	7.50 %	8.33 %
310.84.0 3.01.001	10.- EX. Pago por declaratoria de utilidad pública del predio del Sr. Sarmiento Sánchez Marino Geovany con un área de 348,28 m2 para la ejecución del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial Subsistema Río Pindo Grande	19,369.78	19,369.78	0.00	19,369.78	0.00	0.00 %	0.00 %	19,369.78	0.00 %	90.00 %	7.50 %	8.33 %
310.84.0 3.01.001	12.- EX. Pago por declaratoria de utilidad pública del período de la Sra. Jaramillo Sanipatin Angelita Paulina, con un área de 138.00 m2, para la ejecución del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial Subsistema Río Pindo Grande	6,687.48	6,687.48	0.00	6,687.48	0.00	0.00 %	0.00 %	6,687.48	0.00 %	89.50 %	7.50 %	8.38 %
310.84.0 3.01.001	13.- EX. Pago por declaratoria de Utilidad Pública del predio de la Sra. Bella de la Cruz Morales Mendoza con un área de 3.947,04 m2, para la legalización de un asentamiento humano consolidado en el barrio El Recreo	55,969.03	55,969.03	0.00	55,969.03	0.00	0.00 %	0.00 %	55,969.03	0.00 %	89.50 %	7.50 %	8.38 %
Subtotal - Nuevos		380,657.45	380,657.45	0.00	329,893.45	0.00	0.00 %	0.00 %	380,657.45	0.00 %			
Subtotal - Planificación Territorial		9,564,450.69	539,784.20	0.00	489,020.20	31,488.19	6.44 %	5.83 %	508,296.01	0.33 %			

ORGANIZACIÓN: REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)				Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump	% Cump Anual			Programado	Real	% Cump Anual
Nuevos													
320.73.0 4.02.010	1.- Implementación, Integración y puesta en producción de un Sistema de Registro de la Propiedad para el GAD Municipal de Pastaza	39,200.00	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00 %	0.00 %	39,200.00	0.00 %	0.00 %	41.50 %	0.00 %
Subtotal - Nuevos		39,200.00	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00 %	0.00 %	39,200.00	0.00 %			
Subtotal - Registro de la Propiedad		39,200.00	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00 %	0.00 %	39,200.00	0.00 %			
ORGANIZACIÓN: SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES													
En ejecución (Arrastre)													
	Adquisición de vehículo recolector de carga lateral y 100 contenedores fijos de desechos.	379,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
320.73.0 4.02.013	13.- I.C. Remodelación, reparaciones y adecuaciones en el CDI Angelita Muñoz, sector barrio Libertad	7,765.04	7,765.04	0.00	7,765.04	6,741.28	86.82 %	86.82 %	1,023.76	86.82 %	100.00 %	90.00 %	90.00 %
320.73.0 4.02.013	15.- M.C. Protección del cerramiento lateral izquierdo del CDI Ptitirishca, parroquia Simón Bolívar	5,193.13	5,193.13	0.00	5,193.13	4,565.43	87.91 %	87.91 %	627.70	87.91 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
320.73.0 4.20.020 .16.01	Maquinaria para la limpieza de los contenedores de basura	25,000.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00	0.00 %	0.00 %	-26,180.00	104.72 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
320.75.0 5.99.011	14.- M.C. Construcción de celda hospitalaria en el relleno sanitario de la ciudad de Puyo.	13,286.70	13,286.70	0.00	13,286.70	0.00	0.00 %	0.00 %	13,286.70	0.00 %	0.00 %	9.00 %	0.00 %
320.75.0 5.99.012	02.- Construcción de bloque de nichos para adultos en el cementerio municipal, ciudad de Puyo	29,966.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	91.50 %	91.50 %
320.75.0 5.99.012	11.- M.C. Construcción de un bloque de nichos en el Cementerio Municipal de la ciudad de Puyo	32,312.69	17,166.48	0.00	17,166.48	19,120.22	111.38 %	111.38 %	-1,953.74	59.17 %	100.00 %	95.00 %	95.00 %
320.75.0 5.99.012	12.- I.C. Adecuación de la capilla y mantenimiento de jardinería en el cementerio municipal del cantón Pastaza	6,607.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
73.04.20 .003	Servicio de mantenimiento e instalación de puertas, marcos y paneles de recubrimiento para la cámara fría del centro de faenamiento municipal.	53,454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	10.00 %	0.00 %
73.04.20 .016	Servicios profesionales en la asesoría Técnica para el manejo integrado de la planta de tratamiento de lixiviados provenientes del relleno sanitario municipal de Pastaza.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	10.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		613,086.49	43,411.35	0.00	43,411.35	56,606.93	130.40 %	130.40 %	-13,195.58	9.23 %			
Nuevos													
320.73.0 4.02.003	09.- I.C. Complemento de cerramiento Camal municipal de la ciudad de Puyo	6,780.32	6,780.32	0.00	6,780.32	0.00	0.00 %	0.00 %	6,780.32	0.00 %	90.00 %	9.00 %	10.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
320.73.0 4.02.020	03.- M.C. Construcción de tres celdas para desechos hospitalarios en el relleno sanitario de la ciudad de Puyo	35,596.54	35,596.54	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	35,596.54	0.00 %	54.66 %	9.00 %	16.47 %
320.73.0 4.02.021	01.- I.C. Remodelación y ampliación de la morgue municipal del cantón Pastaza	23,997.05	23,997.05	0.00	23,997.05	0.00	0.00 %	0.00 %	23,997.05	0.00 %	0.00 %	10.00 %	0.00 %
320.7304 02.017	02.- M.C. Construcción de una batería sanitaria en el CDI Camino de Luz, ciudad de Puyo	22,338.84	22,338.84	0.00	22,338.84	0.00	0.00 %	0.00 %	22,338.84	0.00 %	96.50 %	9.00 %	9.33 %
73.04.02 .005.06. 01020202 00.001	Construcción de divisiones y puestos de aluminio con alucubond color natural con tubería	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00 %	0.00 %	1,680.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
73.04.20 .003	Complemento del cerramiento de la Planta de Tratamiento del Centro de Faenamiento Municipal.	6,053.86	6,053.86	0.00	6,053.86	0.00	0.00 %	0.00 %	6,053.86	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
73.04.20 .016	Adquisición de un vehículo de carga lateral.	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
73.04.20 .020	Sellado de 4 celdas de desechos hospitalarios en el relleno sanitario de la ciudad de Puyo	4,876.20	4,876.20	0.00	4,876.20	5,383.81	110.41 %	110.41 %	-507.61	110.41 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
75.05.99 .014	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DEL POZO EN LA PROLONGACION DE CALLE CACIQUE NAYAPI.	1,991.34	1,991.34	0.00	1,991.34	2,207.61	110.86 %	110.86 %	-216.27	110.86 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
75.05.99 .014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DEL ESTERO S/N CALLE PAMBAY - SECTOR SIMON BOLIVAR EN EL BARRIO OBRERO.	7,020.52	7,020.52	0.00	7,020.52	0.00	0.00 %	0.00 %	7,020.52	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
75.05.99 .014	Reparación del área administrativa de la dirección de servicios municipales y sociales - hangares municipales.	1,999.52	1,999.52	0.00	1,999.52	0.00	0.00 %	0.00 %	1,999.52	0.00 %	0.00 %	1.00 %	0.00 %
Subtotal - Nuevos		493,334.19	112,334.19	0.00	76,737.65	7,591.42	9.89 %	6.76 %	104,742.77	1.54 %			
Subtotal - Servicios Municipales y Sociales		1,106,420.68	155,745.54	0.00	120,149.00	64,198.35	53.43 %	41.22 %	91,547.19	5.80 %			
ORGANIZACIÓN: TURISMO													
En ejecución (Arrastre)													
240.73.0 4.02.009	04.- M.C. Casa artesanal kichwa de madera en la comunidad Hatun Puerto, parroquia Canelos	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	68.00 %	28.00 %	41.18 %
240.73.0 4.02.009	05.- I.C. Reparación de una cabaña en la comunidad San Pablo de Allishungo, parroquia Teniente Hugo Ortiz	6,689.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
240.73.0 4.20.001 .16.01	I.C.- Adquisición de especies valoradas para el ingreso de niños y adultos al Parque Acuático Morete Puyo	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	11.00 %	11.00 %
240.73.0 6.13.002 .16.01	M.C.- Convenio de cooperación interinstitucional entre el Municipio de Pastaza y la Universidad Estatal Amazónica para una capacitación al sector de Alojamiento	8,207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	7.50 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
240.73.4 20.001.1 6.01	I.C.- Servicio de abastecimiento de gas industrial para el spa del Parque Acuático Morete Puyo	5,376.00	0.00	0.00	0.00	3,450.72	0.00 %	0.00 %	-3,450.72	64.19 %	100.00 %	69.00 %	69.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		26,488.97	0.00	0.00	0.00	3,450.72	0.00 %	0.00 %	-3,450.72	13.03 %			
Nuevos													
240.73.0 4.02.004	I.C.- Realización de video promocional turístico del canton Pastaza para redes y medios audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
240.73.0 6.13.002 .16.01	I.C.- Proyecto Capacitación para el fortalecimiento a los guías en entrenamiento, evaluación y certificación IRF para kayakistas de seguridad Nivel II y Nivel III del cantón Pastaza, año 2019	4,335.52	3,871.00	0.00	3,871.00	0.00	0.00 %	0.00 %	3,871.00	0.00 %	100.00 %	95.00 %	95.00 %
240.73.0 6.13.002 .16.01	I.C.- Proyecto de capacitación en cocina nacional e internacional con innovación Amazonica	4,032.00	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00 %	0.00 %	4,032.00	0.00 %	0.00 %	45.00 %	0.00 %
240.73.0 6.13.002 .16.01	I.C.- Proyecto de capacitación en transmisión, innovación y comercialización para artesanas y artesanos del malecón Puyo-cantón Pastaza	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00 %	0.00 %	1,550.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
240.73.0 6.13.002 .16.01	I.C.- Proyecto del fortalecimiento del aviturismo en el corredor pishku puyo del cantón Pastaza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	70.00 %	0.00 %
240.73.0 6.13.002 .16.01	I.C.- Proyecto para el fortalecimiento del turismo cultural en los emprendimientos comunitarios de la cuenca baja del Río Puyo, parroquias Tarqui y Pomona, cantón Pastaza.	3,696.00	3,696.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00 %	0.00 %	3,696.00	0.00 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
Promoción a nivel nacional - Numero: 53.02.0.07.001.	I.C.- Press trip recorrido de medios de comunicación nacionales para promoción turística	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	5.00 %	0.00 %
Subtotal - Nuevos		19,613.52	13,149.00	0.00	13,149.00	0.00	0.00 %	0.00 %	13,149.00	0.00 %			
Subtotal - Turismo		46,102.49	13,149.00	0.00	13,149.00	3,450.72	26.24 %	26.24 %	9,698.28	7.48 %			
ORGANIZACIÓN: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES													
En ejecución (Arrastre)													
	C.O.- Convenio de Cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pastaza y la Iglesia Evangélica Esperanza Eterna	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00 %	0.00 %	5,600.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	CO. Convenio de Cooperación entre el GADM y VAP para El Fortalecimiento en el sistema de Atención Integral a los Adultos Mayores	74,402.03	74,402.03	74,402.03	74,402.03	0.00	0.00 %	0.00 %	74,402.03	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
320.73.0 4.02.013	03.- M.C. Construcción de un comedor en el CIBV San José, sector Los Angeles	22,254.80	0.00	0.00	0.00	22,288.82	0.00 %	0.00 %	-22,288.82	100.15 %	0.00 %	90.00 %	0.00 %
320.7304 02.017	Apoyo logístico movilización para el personal PDI-CIBV 2018	17,263.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %

Proyectos - Ppto. anual 2019 - Ppto. Programado

CUP	Proyecto	Costo Total	Total Programado 2019	Estimado a fin de año	Acumulado (Ene -Jul 2019)			% Cump Anual	Ppto. por Devengar	% Costo Total Devengado en 2019	Avance Físico Jul 2019		
					Programado	Devengado	% Cump				Programado	Real	% Cump Anual
320.7304 02.017	Servicio de alimentación niños/as 2018	516,446.17	0.00	0.00	0.00	7,355.32	0.00 %	0.00 %	-7,355.32	1.42 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %
320.7304 02.017	Servicio de movilización niños/as CIBV's 2018	110,000.00	0.00	0.00	0.00	13,741.17	0.00 %	0.00 %	-13,741.17	12.49 %	0.00 %	98.50 %	0.00 %
320.7304 02.017.16	Juguete agasajo navideño	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	89.50 %	0.00 %
320.7304 20.012.16	Servicio de movilización niños/nas y apoyo logístico CAI 2018	7,532.10	0.00	0.00	0.00	2,163.15	0.00 %	0.00 %	-2,163.15	28.72 %	0.00 %	91.00 %	0.00 %
Subtotal - En ejecución (Arrastre)		761,698.39	80,002.03	74,402.03	80,002.03	45,548.46	56.93 %	56.93 %	34,453.57	5.98 %			
Nuevos													
	1. Servicio de alimentación diaria niños/as y adolescentes CAI 2019	37,464.30	37,464.30	0.00	18,732.15	2,742.21	14.64 %	7.32 %	34,722.09	7.32 %	71.00 %	66.00 %	92.96 %
320.7304 4.02.017	Servicio de alimentación niños/as 2019	376,922.16	376,922.16	0.00	188,461.10	80,500.88	42.71 %	21.36 %	296,421.28	21.36 %	65.00 %	60.00 %	92.31 %
320.7304 02.017	01.- I.C. Mantenimiento y reparaciones CDI Jilgueritos Plaza Aray	2,965.54	2,965.54	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	2,965.54	0.00 %	64.00 %	9.00 %	14.06 %
320.7304 02.017	02.- I.C. Mantenimiento y readecuaciones CDI Estrellitas Mías	5,947.04	5,947.04	0.00	5,947.04	0.00	0.00 %	0.00 %	5,947.04	0.00 %	90.00 %	90.00 %	100.00 %
320.7304 02.017	Apoyo logístico movilización para el personal PDI-CDI 2019	18,832.68	18,832.68	0.00	10,985.73	2,923.94	26.62 %	15.53 %	15,908.74	15.53 %	60.00 %	60.00 %	100.00 %
320.7304 02.017	Servicio de movilización niños/as para los CDI's 2019	99,000.00	99,000.00	0.00	54,000.00	22,521.37	41.71 %	22.75 %	76,478.63	22.75 %	65.00 %	60.00 %	92.31 %
Subtotal - Nuevos		541,131.72	541,131.72	0.00	278,126.02	108,688.40	39.08 %	20.09 %	432,443.32	20.09 %			
Subtotal - Unidad de Servicios Sociales		1,302,830.11	621,133.75	74,402.03	358,128.05	154,236.86	43.07 %	24.83 %	466,896.89	11.84 %			
Total		54,516,054.53	13,063,182.67	74,402.03	10,147,092.75	9,729,082.11	95.88 %	74.48 %	3,334,100.56	17.85 %			